

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 321/00066001/2017

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ : 00066001
DIČ: CZ00066001
Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

Most Dražice CCZ-ROBSTAV

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

vedoucí společník:

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00, Praha 9
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005

Společník:

ROBSTAV stavby k.s.

se sídlem: Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01, Písek
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774

Jednající: Ing. Peter Bobáň, ředitel oblasti Mosty a monolitické
konstrukce, na
základě plné moci

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Peter Bobáň, ředitel oblasti Mosty a
monolitické konstrukce, na
základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.09.2017 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/27214 Dražice, most ev.č. 27214-2 přes Jizeru v Dražicích**“ a dále dne 04.01.2018 dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) a dodatek č. 2 dne 06.06.2018 (dále jen „**Dodatek č. 2**“) (dále jen „**Dílo**“).
2. Na základě uzavřené Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a 2 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 15.11.2018.
3. S ohledem na skutečnost, že se došlo k uplatnění dodatečných požadavků oprávněných orgánů a tato skutečnost způsobila objektivní nemožnost provést Dílo ve stanoveném termínu, se Smluvní strany, po projednání se stavebním dozorem, dohodly na sjednání změny Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a č. 2, a proto se rozhodly uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.2. písm. e) a čl. 6.6. písm. d) Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 dohodly na prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Odůvodnění této změny je uvedeno v Žádosti Zhotovitele, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
2. Přílohou č. 2 tohoto Dodatku je dále harmonogram Díla, kterým se nahrazuje příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Časový plán výstavby – časový harmonogram ve znění Dodatků č. 1 a č. 2.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 Žádost Zhotovitele

Příloha č. 2 Časový plán výstavby – časový harmonogram

Příloha č. 3 Plná moc Zhotovitele

V Říčanech dne
Objednatel:

V Praze dne
Zhotovitel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Most Dražice CCZ-ROBSTAV
Ing. Peter Bobáň, ředitel oblasti Mosty a
monolitické konstrukce, na základě plné
moci



Colas CZ

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Zborovská 81/11
Praha 5 Smíchov
150 00

Naše značka: DR/Ter/3 vyřizuje: Ing. Štěpán Dvořák tel.: 733 780 821 e-mail: stepan.dvorak@colas.cz

Stavba/Dílo: III/27241 Dražice, most ev.č. 27241-2 přes Jizeru v Dražicích

Smlouva o dílo: podepsána Objednatelům dne 08.09.2017, podepsána Zhotovitelem dne 21.08.2017

Zhotovitel: Společnost „Most Dražice CZC- ROBSTAV“ (vedoucí účastník COLAS CZ,a.s.)

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (IČO:0066001)

Související korespondence: žádná

Věc: **Žádost Zhotovitele - III/27241 Dražice, most ev.č. 27241-2 přes Jizeru v Dražicích**

Dobrý den,

na základě smlouvy, podepsané Objednatelům dne 08.09.2017 a podepsané Zhotovitelem dne 21.08.2017 na realizaci Díla III/27241 Dražice, most ev. č. 27241-2 přes Jizeru v Dražicích (ve znění dodatků č. 1 a č. 2), Vás tímto dopisem jakožto Zhotovitel **žádáme o prodloužení doby pro dokončení o 46 dní**. Tato žádost se podává v souvislosti s výskytem dodatečných požadavků oprávněných orgánů dle Pod-čl. 4.2 odstavec e) a Pod-čl. 6.6 písm. d) výše uvedené Smlouvy o dílo (dále i jako SOD nebo Smlouva).

Tuto žádost zhotovitel odůvodňuje skutečností, že po dohodě s TDI a objednatelům zhotovitel umožnil provozovateli VaK Mladá Boleslav na základově jeho dodatečného požadavku provedení investiční akce rekonstrukce vodovodního řadu v chodníku směrem od OP 3 a dále zhotovitel umožnil Městu Benátky nad Jizerou na základě jeho dodatečného požadavku pokládku a napojení vedení veřejného osvětlení objektu mostu na obou předpolích. Tyto činnosti nebyly a nejsou součástí plnění díla zhotovitele dle SOD, oba investoři jejich provedení zajišťovali svými dodavateli, přičemž obě činnosti jsou technicky odůvodněné a jejich potřeba se ukázala dodatečně být logicky navazující na práce zhotovitele na objektech SO 101 a SO 201 (trvalá přeložka vodovodního řadu na mostě a příprava pro osazení stožárů VO na



Colas CZ

římsách). Veškeré prováděné práce bylo nutno mezi zhotovitelem SO 101 a SO 201 (vedoucí účastník COLAS CZ, a.s.) a dodavateli obou výše uvedených akcí zkoordinovat tak, aby byly dodrženy příslušné technické předpisy a požadavky správců sítí, a zároveň realizační projektová dokumentace pro SO 101 a SO 201. Na předpolí objektu SO 101 za OP 3 navíc bylo dle uvedených požadavků možné provádět ukládku kabelu VO až po uložení a dílčím zásypu trubek nového vodovodního řadu.

Zhotovitel byl na základě výše popsaných skutečností a dodatečných požadavků nucen upravit POV a harmonogram stavby, zejména ke vztahu možného přístupu na most, k pracím na křídlech levé římsy, pokládce obrubníků a veškerým zemním pracím na obou předpolích, které jsou podmínkou pro provedení konečného živičného souvrství, demontáží lávky pro pěší apod.

Zhotovitel přizpůsobením svých činností postupoval v souladu s jeho závazkem dle čl. 5.10. Smlouvy a díky koordinaci s pracemi zhotovitelů obou uvedených akcí bude umožněno provést pokládku živičného souvrství v celém rozsahu po dokončení obou výše popsaných akcí bez nutnosti dodatečných oprav nebo zásahů do živičného krytu na SO 101 a SO 201 a bez nutnosti demontáže lávky pro pěší v rámci stávajícího DIR bez dodatečného omezení provozu na celém úseku.

Všechny shora popsané skutečnosti způsobily objektivně nemožnost zhotovitele provést Dílo ve sjednaných termínech a došlo tak ke změně postupu prací zhotovitele. Tato změna je znázorněna v příloženém „Harmonogramu prací – termín dokončení 31.12.2018. Činnosti ovlivňující prodloužení doby pro dokončení jsou v tomto harmonogramu označeny zeleně.

1. Doba pro dokončení byla původně stanovena v Pod-čl. 4.1 Smlouvy na 9 měsíců od předání staveniště, které proběhlo dne 08.09.2017. Dodatkem č. 1 Smlouvy č. 321/00066001/2017 ze dne 4.1.2018 došlo k prodloužení doby pro dokončení o 65 dní, a tím k posunu termínu dokončení na 11.8.2018. V souladu s Dodatkem č. 2 se Smluvní strany dohodly na prodloužení doby provedení díla do 15.11. 2018 z důvodů zastižení přírodních fyzických podmínek, které Zhotovitel ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobila objektivní nemožnost provést Dílo ve stanoveném termínu.

Na základě výše uvedených dodatečných požadavků oprávněných orgánů se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn nárokovat prodloužení doby pro dokončení o 46 dní (uvažováno od 15.11.2018), čímž dojde k posunu termínu dokončení na 31.12.2018.



Colas CZ

Zhotovitel z výše uvedených důvodů žádá Objednatele v souladu s pod-čl. 4.2 odstavec e) a s pod-čl. 6.6 písm. d) Smlouvy o prodloužení doby pro dokončení o 46 dní.

Předem děkuji za kladné vyřízení.

.....
Štěpán Dvořák_

Přílohy:

příloha č.1: Harmonogram prací - termín dokončení 31.12.2018 (1str A4)



Colas CZ

SUBSTITUČNÍ PLNÁ MOC

Ing. Pavel Hudler

Ředitel divize Silniční stavitelství

Datum narození:

Bytem:

v souladu s písm. k) plné moci ze dne 15.5.2018, která mu byla udělena zmocnitelem společností COLAS CZ, a.s, IČO: 26177005, se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka č.6556 (dále jen „**Společnost**“)

tímto dále zmocňuje

Ing. Petera Bobáně

Ředitele oblasti Mosty a monolitické konstrukce

Datum narození:

Bytem:

(dále jen „**Zmocněnec**“)

k podpisu Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na stavební práce ze dne 8.9.2017, jejímž předmětem je změna termínu dokončení stavebních prací a předání díla objednateli „**III/27214 Dražice, most ev.č. 27214-2 přes Jizeru v Dražicích**“ a objednatelem je **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**.

Tato plná moc je platná do 31.12.2018

V Praze dne **13 -11- 2018**

Ing. Pavel Hudler

Zmocnění v celém rozsahu přijímám:

V Praze dne

Ing. Peter Bobáň

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

tel. 286 003 511 fax 286 003 500

E-mail :

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556