

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2018/137

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření: Ing. Karlem Fišerem, zástupcem ředitele pověřeným k řízení

Krajského ředitelství Chocně,

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

HELP, silnice-železnice s. r. o.

IČO: 274 97 976

DIČ: CZ27497976

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22566

sídlo: Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupený: Tomáš Teplý - jednatel společnosti

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci „**Oprava a BÚ LC Kantýna - Cvičák - LS Lanškroun**“ v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2018/137, uzavřené dne 15. 8. 2018, ve znění dodatku č. 1, byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce a méněpráce. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní zadávací dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Vícepráce a méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Oprava a BÚ LC	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
Kantýna - Cvičák - LS Lanškroun	464.689,88 Kč	201.604,20 Kč	282.466,01 Kč	545.551,69 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací a méněprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavec 1. smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **545.551,69 Kč** bez DPH, slovy: pětsetčtyřicetpěttisícpěťsetpadesátjednakorunčeskýchšedesátdevěthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 545.551,69 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy a dodatku č. 1, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2018/137, ve znění dodatku č. 1, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě / dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy / dodatku a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy-cr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a

nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

5. Příloha č. 1: Změnový list stavby


Příloha č. 2: Položkový rozpočet sjednaných více a méněprací

V Ústí nad Orlicí, dne: 13. 11. 2018



Za zhotovitele
Tomáš Teplý
Jednatel společnosti
HELP, silnice-železnice, s. r. o.

V Týništi nad Orlicí, dne: 14. 11. 2018



....
Za objednatele
Ing. Karel Fišer
Zástupce ředitele pověřený řízením
KŘ Choceň
Lesy ČR, s.p.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1	
			Datum změny: 24. 10. 2018	
Název veř. zakázky: Oprava a BÚ LC Kantýna - cvičák – LS Lanškroun				
Zhotovitel: HELP silnice – železnice s.r.o., IČO: 27497976, DIČ: CZ27497976				
Objednatel: Lesy ČR, Lesní správa Lanškroun, Dobrovského 56, 56301 Lanškroun				
Název akce (majetku): LC Kantýna - cvičák	Charakter akce: O	Číslo objektů: -	Stavební díly: -	
Popis změny: LC Kantýna – cvičák – část z PM: Došlo k odebrání položky na výpravu povrchu tryskovou metodou. Došlo k výměně položky nátěru z asfaltové emulze v množství 1,2 kg/m2 za položku nátěru z asfaltu v množství 1,5 kg/m2. LC Kantýna – cvičák – šterková část: Došlo k odebrání položky na zakalení povrchu drceným kamenivem. Došlo k přidání čistění 60 m podélného příkopu a vyčištění odtokového příkopu od svodnic v délce 6 + 3 + 3 m navíc. Zdůvodnění změny: LC Kantýna – cvičák – část z PM: výprava povrchu tryskovou metodou není potřebná. Došlo ke změně technologie asfaltového nátěru vzhledem ke stavu povrchu vozovky. LC Kantýna – cvičák – šterková část: Povrch doplněné ŠD je dostatečně celistvý, zakalení drobným kamenivem není potřebné. Vyčištění příkopů zabrání rozrušování povrchu cesty srážkovou vodou.				
Posouzení změny:			Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení do: 15.11.2018
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 201.604,20	Bilance: +80.861,81 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 282.466,01	
	Konečná celková cena akce po změně			
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		545.551,69 Kč bez D	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Milan Janespal	Datum: 13. 11. 2018	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:	Jiří Šebrle	Datum: 13. 11. 18	Podpis:	
Přílohy: LC Kantýna_PM – vícepráce; LC Kantýna_PM – méněpráce; LC Kantýna_šterk – vícepráce; LC Kantýna_šterk – méněpráce				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

oprava LC Kantýna - cvičák_štěrk

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7.6.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

18 615,00

DPH základní
snížená

Základ daně
18 615,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 909,15
0,00

Cena s DPH

v CZK

22 524,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava LC Kantýna - cvičák_štěrk

Místo:

Datum: 7.6.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

18 615,00

HSV - Práce a dodávky HSV

18 615,00

5 - Komunikace pozemní

18 615,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava LC Kantýna - cvičák_šterk

Místo:

Datum: 7.6.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 615,00

D HSV Práce a dodávky HSV

18 615,00

D 5 Komunikace pozemní

18 615,00

1	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	653,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

P
Poznámka k položce:
- doplnění vyjetých kolejí

6	K	571907111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2	m2	850,000	21,90	18 615,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
- utěsnění povrchu nově uložené ŠD

VV 653+197

850,000

2	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	19,700		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

P
Poznámka k položce:
- zarovnání a očištění výtluhu
- vyplnění ŠD fr. 0/63 mm se zhutněním

5	K	597311121	Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

P
Poznámka k položce:
5 + 5 m

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

4	K	938902201	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	227,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	---------	--	------	----------------

3	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 352,500		0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--	------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>šířka 0,5 m</i>					
W			1052,5+300		1 352,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

oprava LC Kantýna - cvičák_štěrk

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7.6.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 876,00

DPH základní
snížená

Základ daně

6 876,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 443,96

0,00

Cena s DPH

v CZK

8 319,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava LC Kantýna - cvičák_štěrk

Místo:

Datum: 7.6.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 876,00

HSV - Práce a dodávky HSV

6 876,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 876,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava LC Kantýna - cvičák_štěrk

Místo:

Datum: 7.6.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

6 876,00

D HSV Práce a dodávky HSV

6 876,00

D 5 Komunikace pozemní

0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 876,00

4	K	938902201	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosu do 0,15 m3/m	m	72,000	95,50	6 876,00	CS ÚRS 2016 01
VV		60+6+3+3		72,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

oprava LC Kantýna - cvičák - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

275 590,01

DPH základní
snížená

Základ daně
275 590,01
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
57 873,90
0,00

Cena s DPH

v CZK

333 463,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava LC Kantýna - cvičák - vícepráce

Místo:

Datum: 24.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

275 590,01

HSV - Práce a dodávky HSV

275 590,01

5 - Komunikace pozemní

274 373,64

998 - Přesun hmot

1 216,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava LC Kantýna - cvičák - vícepráce

Místo:

Datum: 24.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

275 590,01

D HSV Práce a dodávky HSV

275 590,01

D 5 Komunikace pozemní

274 373,64

1	K	573411114	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z asfaltu silničního, v množství 1,50 kg/m2	m2	7 692,000	35,67	274 373,64	CS ÚRS 2016 01
VV		3846+3846			7 692,000			

D 998 Přesun hmot

1 216,37

2	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	20,172	60,30	1 216,37	CS ÚRS 2016 01
VV		166,224-146,052			20,172			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

oprava LC Kantýna - cvičák

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.6.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

182 989,20

DPH základní
snížená

Základ daně

182 989,20

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

38 427,73

0,00

Cena s DPH

v CZK

221 416,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava LC Kantýna - cvičák

Místo:

Datum: 12.6.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

182 989,20

HSV - Práce a dodávky HSV

182 989,20

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

182 989,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava LC Kantýna - cvičák

Místo:

Datum: 12.6.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

182 989,20

D HSV Práce a dodávky HSV

182 989,20

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	113108442	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky se živичným pojivem	m2	825,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	------	------	----------------

D 5 Komunikace pozemní

182 989,20

2	K	564931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	825,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
10	K	572213111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním recyklátem	m3	19,350	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k položce:

- očištění a zarovnání styčné plochy výtluhu
- doplnění a rozprostření recyklátu
- zhutnění

P

5	K	572221111	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace do 1 t	t	2,960	5 430,00	16 072,80	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	----------------

VV

197,36*0,015

2,960

8	K	573431111	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z emulze silniční, v množství 1,20 kg/m2	m2	3 846,000	21,70	83 458,20	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:

- výplňové kamenivo fr. 8/11 mm v množství 12 kg/m2

VV

1282*3

3 846,000

9	K	573431111	Nátěr živичný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z emulze silniční, v množství 1,20 kg/m2	m2	3 846,000	21,70	83 458,20	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:

- výplňové kamenivo fr. 4/8 mm v množství 8 kg/m2.

VV

1282*3

3 846,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m ³ /m	m	190,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
6	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m ²	3 846,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		1282*3			3 846,000			
4	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m ²	177,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		355*0,5			177,500			
D		998	Přesun hmot				0,00	
12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	146,052	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 01
VV		37,152+108,9			146,052			