


Dodatek č. 2



LCR0999685

**ke smlouvě o dílo č. 232-Ta-08/18
„Revitalizace vodních prvků na Bahenském potoce – lokalita č. 3“
ze dne 28. 2. 2018**

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: [redacted]

Jiří Marek, správce toku, číslo tel.: [redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Petr Dejmál

sídlo Velká Losenice 15, 592 11 Velká Losenice

IČO: 76224767,

DIČ: CZ8105194779,

[redacted]
[redacted]
plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel Dodatku č. 2 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.2 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III. na základě odsouhlasené žádosti o změnu termínu odevzdání projektové dokumentace. Žádost o prodloužení termínu byla podána z důvodu dlouhodobých zdravotních komplikací.

[signature]

II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.1 se změnil:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 2/2018

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- zajištění podkladů pro návrh technického řešení (zaměření), návrh technického řešení (včetně přesného maximálního rozsahu záborů pozemků),

Termín dokončení dílčího plnění a) do: **31. 3. 2018**

- dokončení dokumentace pro vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení a zpracování dokumentace pro provádění stavby, zajištění všech podkladů pro společné územní a stavební povolení,

Termín dokončení dílčího plnění b) do: **31. 12. 2018**

III. Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Objednatel:

V Hradci Králové dne:

Lesy České republiky
590 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ:
Správa toků – ob
Přemyslova 1106/119, 110 07 H

.....
Ing. Tomáš
vedoucí Správy toků
Lesy České republiky

Zhotovitel:

Ve Velké Losenici dne: 2. 11. 2018

7