

## Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby: <b>Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro</b>	číslo objektu/ číslo změny objektu:	číslo změny: 6
Název objektu:		

Obsah: Krycí list: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: center;">Záznam o změně - počet stran A4</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 40px;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Grafické přílohy - počet stran A4</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Další přílohy - počet stran A4</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">8</td> </tr> </table>	Záznam o změně - počet stran A4	2	Grafické přílohy - počet stran A4	6	Další přílohy - počet stran A4	8	Rozdělovník: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 10%;">-</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Objednatel</td> </tr> </table>	-	Zhotovitel	-	Projektant	-	Stavební dozor	-	Objednatel
Záznam o změně - počet stran A4	2														
Grafické přílohy - počet stran A4	6														
Další přílohy - počet stran A4	8														
-	Zhotovitel														
-	Projektant														
-	Stavební dozor														
-	Objednatel														

Iniciátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění změny:

### 6 - B8 - Drobné architektonické prvky

Na žádost investora bude dodána informační tabule k Milníku Wacka viz.zápis KD č.12 ze dne11.9.2018 a B10.5 Kladečský plán Pivovarská ze dne 25.9.2018. Dle dohody investora stavby památkářů a autorského dozora budou před MěÚ osazeny vlnkové stožáry viz. zápis z KD č.11 ze dne 4.9.2018.

### 2-2 - B2-2 - Kanalizace, šachta před úřadem

Na žádost investora byla provedena šachta před úřadem dle zápisu z KD č.13 ze dne 18.9.2018.

Z důvodu vedení kanalizace mezi teplovodem a plynovodem v Pivovarské ulici bylo dohodnuto, že zhotovitel provede osazení vpusti s bočním vtokem v místě žulové obruby OP3 viz. zápis z KD č.10 ze dne 28.8.2018.

### 3 - B3 - Elektro, demontáž VO

Na žádost investora byla provedena demontáž VO před MěÚ viz. zápis z KD č.10 ze dne 28.8.2018.

### 1 - B1 - Rekonstrukce komunikací

Při realizaci vstupu do parku došlo ke změně použití materiálu pochózích ploch s ohledem lomení nivelit a napojení na stávající plochy. Místo velkoformátové dlažby bude použita dlažební žulová kostka 10x10 viz. zápis z KD č.13 ze dne 18.9.2018 a B10.7 Kladečský plán severovýchodní část. Na KD č. 14 ze dne 24.9.2018 byla dohodnuta změna kladení dlažby - detail kladení rádkové struktury ž. kostek B10.4 Kladečský plán jižní část, B10.5 Kladečský plán východní část a B10.7. Kladečský plán severovýchodní část.

### Nové schodišťové stupně - vstup do muzea, prostor u kaštanu

Na žádost investora budou osazeny nové žulové schodišťové stupně do prostoru vstupu do Muzea a ke kaštanu viz. zápis z KD č.10 ze dne 28.8.2018 , B1.20 Řezopohledy A,B schodiště a rampa u vstupu do Muzea ze dne 27.9.2018 a B10.8 Kladečský plán Muzejní náměstí ze dne 5.10.2018.

### Anglický dvorek před DDM

Z důvodu změny nivelity pochózích ploch před budovou DDM investor požaduje provedení anglického dvorku v místě větracího otvoru kotelny viz. zápis z KD č.13 ze dne 18.9.2018.

### Hromosvody

Při odkrytí pláně bylo zjištěno, že stávající hromosvody vedené v zemi z důvodu koroze a nefunkčnosti nelze použít, proto investor požaduje nové hromosvody viz. zápis z KD č. 15 ze dne 4.10.2018.

### Odvodňovací žlaby před DDM a MěÚ

Na základě požadavku investora bude proveden odvodňovací žlábek dle návrhu projektanta (bude upřesněno), podobného typu jako v 1.etapě viz. zápis z KD č. 16 ze dne 9.10.2018.

Přílohy:

zápis z KD č.10 ze dne 28.8.2018, zápis z KD č.11 ze dne 4.9.2018, zápis z KD č.12 ze dne 11.9.2018, zápis z KD č.13 ze dne 18.9.2018, zápis z KD č. 14 ze dne 24.9.2018, zápis z KD č.15 ze dne 4.10.2018, zápis z KD č.16 ze dne 9.10.2018, B10.5 Kladečský plán Pivovarská, B10.7 Kladečský plán severovýchodní část, B10.4 Kladečský plán jižní část, B10.5 Kladečský plán východní část, B1.20 Řezopohledy A,B schodiště a rampa u vstupu do Muzea, B10.8 Kladečský plán Muzejní náměstí

Stavba celkem v Kč (bez DPH):

Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
<b>10,690,693.63 Kč</b>	<b>10,587,223.10 Kč</b>	<b>595,167.57 Kč</b>	<b>11,182,390.67 Kč</b>	<b>4.6%</b>

Zhotovitel	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	datum	podpis
TDI stavby	datum	podpis
Objednatel	datum	podpis

