

Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

jednající: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka Sekce odborných činností IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“

a

P O P R spol. s r.o.

sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

zastoupená: Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem

tel: xxxxxxx, mobilxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx

IČO: 46509283

DIČ: CZ46509283

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové, číslo účtu: 894044511/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

v souladu s čl. X. odst. 10.5 smlouvy

DODATEK č. 1

**ke Smlouvě o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ
„HOZ Barevna a Moravany“**

č. 0002-D1-18-206 uzavřené dne 17. 1. 2018

spisová značka **SZ SPU 481411/2017**

(dále jen smlouva),

kterým se s odkazem na odst. 3.4 Čl. III smlouvy, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy nebylo možno zahájit práce na stavebním objektu SO 01 při respektování dohody s vlastníci dotčených pozemků ve smyslu žádosti zhotovitele ze dne 15. 3. 2018, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1,

mění odst. 3.3 Čl. III Termíny plnění a provedení díla na toto znění:

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo: do 30. 9. 2018

a dále se s odkazem na odst. 4.7 Čl. IV smlouvy, z důvodu vzniku méně prací, kdy nebylo možno provést rozpočtové položky 11 (vodorovné přemístění výkopku) a položku 21 (údržba stávajících drenážních výústí), vzhledem ke klimatickým podmínkám v daném území, viz podklad pro dodatek ze dne 1. 3. 2018, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1,

mění odst. 4.2 Čl. IV Cena za dílo na toto znění:

| | |
|--|-----------------|
| 4.2 Cena za provedení díla činí | 1 425 000,00 Kč |
| DPH 21% činí | 299 250,00 Kč |
| Cena za provedení díla včetně DPH | 1 724 250,00 Kč |
| (slovy jedenmilionsedmsetdvacetčtyřitisícdevětšedesát korun-českých) | |

Méně práce na stavebním objektu SO 02

| | | |
|------------------------------------|----------|-----------------|
| Méně práce rozpočtová položka (11) | 2.200 m3 | - 88 704,00 Kč |
| Méně práce rozpočtová položka (21) | 25 ks | - 25 000,00 Kč |
| Méně práce SO 02 bez DPH činí | | - 113 704,00 Kč |
| DPH 21% činí | | 23 877,84Kč |
| Celkem méně práce včetně DPH | | - 137 581,84 Kč |

Cena za provedení díla bez DPH 1 311 296,00 Kč

DPH 21% činí 275 372,00 Kč

Cena za provedení díla včetně DPH 1 586 668,00 Kč

(slovy jedenmilionpětsetosmdesátšesttisícšestsetšedesátosm korun českých)

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

- žádost o prodloužení termínu ze dne 15. 3. 2018
- specifikace méněprací ze dne 1. 3. 2018

Za objednatele: 27. 3. 2018

Za zhotovitele:

V Praze dne

V Hradci Králové dne

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.

ředitelka Sekce odborných činností
ČR - Státní pozemkový úřad

Ing. Vladimír Pražák

jednatel
P O P R spol. s.r.o.

Tento Dodatek č.1 byl uveřejněn v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Datum registrace

ID smlouvy

Registraci provedl

V Praze dne .

podpis odpovědného zaměstnance

Purkrábek Tomáš

Od: xxxxxxxx
Odesláno: 15. března 2018 7:42
Komu: Purkrábek Tomáš xxxxxxxx
Kopie: RE: HOZ Barevna a Moravany - méněpráce a dodatek k SoD
Předmět:

Dobrý den,

k průběhu realizace zakázky „HOZ Barevna a Moravany“ Vám sdělujeme, že práce byly zahájeny bezprostředně po předání staveniště, a to dne 23.01.2018. S ohledem na požadavek paní Kubíkové, aby se práce dotýkající se jejích pozemků prováděly jen za mrazu nebo za sucha, jsme zahájili úsekem SO 02.

Těžba sedimentu na SO 02 byla dokončena 01.03.2018. V současné době jednáme s orgánem ochrany ZPF použití sedimentu na pozemky podél HOZ. Veškeré doklady Vám předáme včetně evidenčního listu, který zpracujeme podle skutečného rozsahu použití sedimentu.

Práce na SO 01 nebylo možné při respektování dohody s paní Kubíkovou z důvodu nepříznivých klimatických podmínek celý měsíc leden a většinu února provádět. Účinné mrazy nastaly až v týdnu od 26.02.2018 a trvaly pouze do 03.03.2018. V té době jsme začali na SO 01 s kácením dřevin, které jsme museli s ústupem mrazu přerušit.

V současné době již není reálně možné očekávat takové klimatické podmínky, za kterých by se dalo na SO během měsíce března pokračovat a stavbu dokončit ve smluvní lhůtě do 31.03.2018.

Z uvedených důvodů Vás žádáme o prodloužení lhůty realizace zakázky „HOZ Barevna a Moravany“ do 30. 9. 2018. Tato lhůta je stanovena s ohledem na hospodaření na zemědělských pozemcích v roce 2018 a pro paní Kubíkovou je přijatelná.

Za kladné vyřízení žádosti děkujeme.

Zdraví

xxxxxxxxxxxxx zmocněnec IMS

P O P R spol. s r.o.
Stavební 1148
500 03 Hradec Králové-Siezske Předměstí

xxxxxxxxxxxxx

From: Purkrábek Tomáš [fmailto:t.purkrabek@spucr.cz](mailto:t.purkrabek@spucr.cz)
Sent: Tuesday, March 13, 2018 8:07 AM **To:** xxxxxxxx **Cc:** Kubant Josef Ing.

Subject: HOZ Barevna a Moravany - méněpráce a dodatek k SoD

Dobrý den,

Vaše společnost pro Státní pozemkový úřad realizuje akci HOZ "Barevna a Moravany", která má dle smlouvy o dílo (SOD) 0002-D1-18-206 termín ukončení 30. 3. 2018.

Z Vaší strany bylo avizováno, že u úseku SO-02 nebude proveden odvoz vytěžené zeminy na pozemky půdního bloku 7401/1. Zemina bude místo toho uložena podél HOZ na pozemcích půdních bloků 7401/1, 6506/1 a 5505. Vzhledem k termínu akce je nám nutné doložit povolení k uložení sedimentů na pozemky

**Podklad pro dodatek ke smlouvě
číslo 0002-D1-18-206 dle objednatele,
číslo 1803/2018 dle dodavatele
akce HOZ Barevna a Moravany**

- V projektové dokumentaci bylo k akci HOZ Barevna a Moravany na objektu SO-2 zamýšleno vodorovné přemístění vytěženého sedimentu na pozemky půdního bloku 7401/1. Vzhledem ke klimatickým podmínkám, kdy by vodorovným přemísťováním sedimentů docházelo ke škodám na zemědělsky obdělávaných pozemcích (vyjeté koleje, utužování zeminy apod.), dohodl se zhotovitel akce s uživatelem okolních pozemků - xxxxxx, že bude splavená ornice (sediment) rozprostřena podél HOZ na pozemcích půdních bloků 7401/1, 6506/1 a 5505 (k. ú. Moravanský a Moravany a Platěnice), které jsou v jejich užívání.
- Zhotovitel doloží objednateli souhlas uživatele pozemků s uložením sedimentu na pozemky půdních bloků 7401/1, 6506/1 a 5505.
- Zhotovitel v současné době jedná s orgánem ochrany ZPF o použití sedimentu na pozemky podél HOZ. Veškeré doklady budou předány objednateli.
- Po vyčištění úseku SO-2 nebyly nalezeny žádné drenážní výustě, které bylo v PD zamýšleno vyčistit.
- Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebudou v rámci SO-2 provedeny tyto práce a v dodatku ke smlouvě budou zahrnuty tyto méněpráce:

| č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 11 | 162401101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1000 do 1500 m. | m3 | 0,000 | 40,32 | 0,00 |
| 21 | R0001 | Údržba stávajících melioračních výustí, položka zahrnuje: - pročištění od sedimentů - očištění výustního objektu | kus | 0,000 | 1 000,00 | 0,00 |

V Hradci Králové dne 1. 3. 2018

POPR, spol. s r.o.
za zhotovitele

Ing. Josef Kubant
SPÚ
za objednatele

HOZ Barevna a Moravany - méně práce

soupis položek, které nebudou provedeny:

| č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 11 | 162401101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1000 do 1600 m. | m3 | 2 200,000 | 40,32 | 88 704,00 |
| 21 | R0001 | Údržba stávajících melioračních výústí, položka zahrnuje: - pročištění od sedimentů - očištění výústního objektu | kus | 25,000 | 1 000,00 | 25 000,00 |

Za zhotovitele: xxxxxxxxx

Za objednatele: Ing. Josef Kubant