

DODATEK č. 2.

číslo smlouvy objednatele: 316 570 / 03 / 2018

číslo smlouvy zhotovitele: 1806/2018

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor

BOZP

2/ Zhotovitel: **VAK STAVBY spol. s r. o.**

sídlo/místo podnikání: Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C , vložka 3942

jejímž jménem jedná: Roman Kučera, Ing. Monika Halamová - jednatelé

IČO: 48169234

DIČ: CZ48169234

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 335409/0300

telefon: 495 545 222

fax: 455 545 222

e-mail: info@vakstavby.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Roman Kučera, Ing. Monika Halamová

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Monika Halamová

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Kanalizace Hradec Králové, ulice Klumparova“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

III. CENA DÍLA

1/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	2 497 619- Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 35 591,- Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 271 242,- Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 235 651,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	2 261 968,- Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace Hradec Králové, ulice Klumparova“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 9. 11. 2018

V Hradci Králové dne 9. 11. 2018

.....
Ing. Jiří Šolc

ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Roman Kučera, Ing. Monika
Halamová
jednatel
VAK STAVBY spol. s r. o.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964

POVĚŘENÍ

Obchodní společnost **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**, IČ: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, zastoupená Ing. Františkem Barákem, předsedou představenstva (dále jen „společnost“)

p o v ě ř u j e

ředitele společnosti Ing. Jiřího Šolce, dat. nar. 7. srpna 1962, bytem Lipky 401, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec **zastupováním společnosti** v tomto rozsahu:

- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání návrhů na vydání soudních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání trestních oznámení orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se vznikem škod na majetku společnosti
- vyřizování stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti
- zřizování účtů pro společnost u příslušných bankovních ústavů s tím, že o každém zřízeném účtu bude představenstvo informováno a podávání příkazů k převodu finančních prostředků z těchto účtů
- uzavírání pojistných smluv a oznamování pojistných událostí příslušnému pojišťovacímu ústavu
- vykonávání práv a povinností zaměstnavatele, činit právní jednání vůči zaměstnancům, tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci
- uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizení nepotřebného majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem ploch k umístění reklamních zařízení
- uzavírání smluv o dílo
- uzavírání darovacích smluv
- uzavírání smluv na poskytování služeb
- uzavírání příkazních smluv
- vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení statistických výkazů
- uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti

- zastupování společností jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání žádosti o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky, koncesní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.
- schvalování rozpočtů investičních projektů a jejich změn
- uzavírání smluv se specialisty, konzultanty a poradci
- uzavírání smluv o společném financování staveb vodárenské infrastruktury včetně vymezení vlastnického podílu společnosti na těchto stavbách
- podepisování Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování vodovodů a kanalizací
- podepisování žádosti o státní finanční podporu na spolufinancování vodovodů a kanalizací
- uzavírání smluv o zápůjčce/úvěru na realizaci vodárenské infrastruktury
- rozhodování o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku společnosti a způsobu jeho likvidace
- rozhodování o poskytování finančních darů a sponzorování v rozsahu finančního limitu schváleného představenstva společnosti
- uzavírání smluv na ochranu a získávání práv k duševnímu vlastnictví (ochranné známky, autorizace, patenty atd.)
- uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků
- uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a/nebo kanalizací či jejich provozně souvisejících částí dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízení
- uzavírání smluv při zřizování věcných břemen ve prospěch společnosti v souvislosti s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků, a to včetně smluv o smlouvách budoucích

Ředitel společnosti je oprávněn ustavit za sebe na základě tohoto pověření zástupce z řad dalších zaměstnanců společnosti.

Rozsah tohoto pověření schválilo představenstvo na svém jednání dne 5. 6. 2018 s účinností od 1. 7. 2018 na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne 28. 6. 2018



.....
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Ing. František Barák
předseda představenstva

Shora uvedené pověření přijímám:



Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 50003-0079-0475
Podle ověřovací knihy pošty: Hradec Králové 3

Vlastnoručně podepsal: František Barák
Datum a místo narození: 24.11.1951, Nové Město na Moravě, CZ
Adresa pobytu: Řepy, Praha 6
Šimonova 1110/1, CZ
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 115583712
Občanský průkaz

Hradec Králové 3 dne 12.07.2018
Fikejzová Pavlína

.....
Podpis, úřední razítko



KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN					
NÁVRH ZMĚNY					číslo: 1.
Kanalizace Hradec Králové, ulice Klumparova					
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o.					
Navrhovatel:		VAK STAVBY spol. s r. o.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.		Datum: 5. 11. 2018	
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	poslem	e-mailem	osobně
Odkazy		na specifikaci: -			
		na výkresy: -			
		na rozpočtové podklady: -			
		na jinou část smlouvy: - Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA			
POPIS ZMĚNY:					
Vícepráce:					
a) Napojení stávajících dešťových svodů na kanalizační stoku					
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Po zahájení stavebních prací zhotovitel zjistil, že na stávající kanalizační stoku jsou přímo napojeny i dešťové svody z nemovitostí, které je nutno napojit na nově budovanou kanalizační stoku. Jedná se celkem o 5 kusů dešťových svodů. 3 dešťové svody byly napojeny na kanalizační stoku pomocí odbočky a 2 dešťové svody byly napojeny do kanalizační stoky přes revizní šachtu. Projektová dokumentace řešila napojení kanalizačních přípojek z nemovitostí a z uličních vpustí, protože způsob napojení dešťových svodů nebyl znám a kamerová prohlídka stávající kanalizační stoky, která by tyto dešťové svody odhalila, nebyla vzhledem k technickému stavu stávající kanalizační stoky možná. Tyto změny přinesou vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavby, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.					
Méněpráce:					
a) Čerpání podzemní vody					
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při zemních pracích se nevyskytovala podzemní voda, proto nebylo nutné čerpání, a z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou fakturovány. Tyto změny přinesou méněpráce, které byly zjištěny až po zahájení stavby, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	Chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: Ing. Monika Halamová VAK STAVBY spol. s r. o.					
Stanovisko objednatele: Objednatel souhlasí a žádá o ocenění výše uvedených změn					
Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel souhlasí a ocenění změn provede					
Stanovisko projektanta: Souhlasí					
Stanovisko provozovatele: Provozovatel souhlasí					
<i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, ulice Klumparova

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o.

Navrhovatel: VAK STAVBY spol. s r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 8. 11. 2018

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Vícepráce:

Změna a) 35 591,- Kč

Méněpráce:

Změna a) – 271 242,- Kč

Vícepráce celkem: 35 591,- Kč

Méněpráce celkem: - 271 242,- Kč

Rozdíl celkem: - 235 651,- Kč

Změnový list č. 1 celkově přinese méněpráce ve výši – 235 651,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

-235 651,- Kč

(dvěstětřicetpět tisíc šest set padesát jedna)

Zpracoval:

.....
Ing. Monika Halamová

Datum: 8. 11. 2018

Převzal:

.....
Ing. Miroslav Melichar

Datum: 8. 11. 2018

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

Číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, ulice Klumparova

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK STAVBY spol. s r. o.

Navrhovatel: VAK STAVBY spol. s r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 9. 11. 2018

Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	poštem	faxem	Osobně
--------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta: Souhlasí

Vyjádření provozovatele: Souhlasí

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

-235 651,- Kč

(dvěstětřicetpět tisíc šest set padesát jedna)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

.....
Roman Kučera

Podpis zmocněnce objednatele:

.....
Ing. Pavel Loskot

Datum: 9. 11. 2018

Datum: 9. 11. 2018