

DODATEK Č. 2.

ke smlouvě o dílo č. 198/2018/ORM ze dne 17. 07. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2018 na realizaci díla

OPRAVA CHODNÍKU UL. BEZRUČOVA, ROŽNOV P. R.

uzavřený dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“),

mezi smluvními stranami

1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00304271

DIČ: CZ00304271

zastoupeno: Ing. Radimem Holišem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Marek Moll

tel.: 739 503 633

e-mail: moll.or@roznov.cz

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu 249 738 406/0300

ID datová schránka: epqbwzr

(dále jen jako „objednatel“)

2. ALPINE Bau CZ a.s.

se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 026 04 795

DIČ: CZ026 04 795

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

zastoupen: Ing. Václav Šafář, Jan Munzar, prokuristé společnosti

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Robert Plešek, Matěj Nosálek

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Ostrava

číslo účtu (zveřejněný účet): 994404-0745137001/0800

tel.: 571 750 111

e-mail: office@alpine.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

1. Předmětem dodatku je **změna ceny za dílo** sjednané mezi smluvními stranami ve smlouvě o dílo č. 198/2018/ORM ze dne 17. 07. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2018 (dále jen „SOD“), a to v souvislosti s provedenými více pracemi v rámci realizace předmětu veřejné zakázky s názvem Oprava chodníku ul. Bezručova, Rožnov p. R. Provedené více práce jsou podrobně uvedeny ve změnovém listu č. 01 a Položkovém soupisu prací a dodávek, které jsou přílohou č. 1 a 2 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí.
2. Zhotovitel provedl v souladu s čl. VII odst. 12 písm. a) SOD dodatečné stavební práce uvedené v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku související s výměnou konstrukčních vrstev pod novou dlažbu a s provedením úprav nástupů na přechod pro chodce u knihovny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro dokončení stavby. Tyto dodatečné stavební práce bylo nezbytné provést bezodkladně, a to s ohledem na návaznost a harmonogram prací stavby „Sil. III/48612: Rožnov p.R., obnova povrchu“, kterou v místním i časovém souběhu se stavbou města „Oprava chodníku ul. Bezručova“ realizuje Ředitelství silnic Zlínského kraje. Na den 04.10.2018 měl investor stavby „Sil. III/48612: Rožnov p.R., obnova povrchu“ naplánováno kompletní asfaltování povrchů dotčených stavbami ŘSZK a města. Vzhledem k tomu, že termíny pro realizaci asfaltových povrchů se musí domlouvat týdný

až měsíce dopředu, bylo nezbytné stavbu města „Oprava chodníku ul. Bezručova“ dokončit před datem 04.10.2018, aby bylo možné pokládku nových asfaltových vrstev provést v plném rozsahu a nedošlo tak ke zbytečnému prodloužení v kompletním dokončení obou staveb.

Zhotovitel dokončil stavební práce včetně provedení víceprací v termínu dle SOD ve znění dodatku č.1, tzn. do 30.09.2018.

3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, že za provedené dodatečné práce uvedené v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku uhradí objednatel zhotoviteli cenu **v celkové částce 152.494,30 Kč bez DPH.**

Čl. IV odst. 1 SOD tak nově zní:

Celková původní cena díla dle SOD bez DPH	550 434,24 Kč
Výsledná cena změny bez DPH	152.494,30 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	702.928,54 Kč
DPH (21%)	147.614,99 Kč
Celková nová cena díla po změně vč. DPH	850.543,53 Kč

4. Smluvní strany konstatují, že při provádění dodatečných stavebních prací:
- nebyla možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení změna v osobě dodavatele,
 - změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
 - hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku,
 - celkový cenový nárůst, související se změnou, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

II.

- Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- Tento dodatek byl schválen Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č. 2090/122, dne 12. 10. 2018.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: 1. Změnový list č. 01
2. Položkový soupis prací a dodávek

V Rožnově p. R., dne 22.10.2018

Ve Valašském Meziříčí, dne 22.10.2018

za objednatele
Ing. Radim Holíš
starosta města Rožnov pod Radhoštěm



za zhotovitele
Ing. Václav Šafář, Jan Munzar
prokurista společnosti ALPINE Bau CZ a.s.



Ing.
Marek
Moll

Digitálně podepsal Ing. Marek Moll
DN: c=CZ,
2.5.4.97=ALPINE-CZ-0000071,
o=Město Rožnov pod Radhoštěm
s=020917, s=www.sbor.mestska
sprava.cz, cn=Ing. Marek Moll,
c=ROZNOV pod Radhoštěm
Date: 2018.10.21 12:56:53 +0200

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: 01

Název stavby:	Oprava chodníku ul. Bezručova, Rožnov p. R..
Stavební objekt (PS):	Komunikace pro pěší
Zhotovitel:	ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Objednatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p. R.
Změnový list vystavil:	Matěj Nosálek
Datum:	19.09.2018

Předmět změny:

Změna v rozsahu odstranění stávajících podkladních vrstev a provedení nových konstrukčních vrstev

Popis a zdůvodnění změny:




Po odstranění stávající dlažby bylo zjištěno, že stávající podkladní vrstvy chodníku jsou tvořeny směsí písku a hlíny. Pro zajištění požadované únosnosti chodníku je nezbytné tento materiál odstranit do celkové hl. 250mm a nahradit jej standardním materiálem pro konstrukční vrstvy komunikací pro pěší (strojně hutněná štěrkoдр').

Rovněž úprava nivelety silniční komunikace si vyžádala další nepředpokládané úpravy nivelety chodníků na obou stranách u přechodu u knihovny.

Při rozebírání stávajícího chodníku se také ukázalo, že stávající betonová dlažba, která měla být položena zpět, není ve stavu, který by zpětné položení umožňoval bez toho, aniž by tím byla dotčena kvalita a únosnost nového chodníku. Objednatel se proto rozhodl doplnit daný úsek nového chodníku novou zámkovou dlažbou. Tento postup také umožnil osazení speciální dlažby pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH : 114.471,- Kč	Cena víceprací bez DPH : 266.965,30 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 152.494,30 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: Město Rožnov pod Radhoštěm 15 	Podpis zmocněnce projektanta: 	Podpis zmocněnce zhotovitele:  ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 Krásno nad Bečvou 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 026 04 795 DIČ: CZ02604795 [97]
Datum: 19.09.2018	Datum:	Datum: 19.09.2018

Položkový soupis prací a dodávek

S:	BEZR1	Oprava chodníku ul. Bezručova, RpR
O:	001	Oprava chodníku

D1: 5		Komunikace			180 122,50
N1:	113107620R00	Odstranění podkladu nad 60 m ² , kam. drčené š.20 cm	m ²	357,00000	14 860,80
N2:	954861111R00	Podklad ze stěrky dříť po zhuštění tloušťky 20 cm	m ²	387,00000	80 302,50
9:	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do dřtá tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m ²	161,00000	48 139,00
11:	89245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; t. 60,0 mm	m ²	161,00000	51 681,80
D					71 982,00
21:	979084113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu, s složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí vč. příplatek za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m.	t	154,80000	8 049,60
22:	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu	t	154,80000	11 145,60
23:	979084419R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení vodorovná doprava vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km, příplatek za každý další i započatý 1 km	t	1 546,00000	12 384,00
24:	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	154,80000	40 402,80
Celkem		VICEPRÁCE			-26 588,00

S:	BEZR1	Oprava chodníku ul. Bezručova, RpR
O:	001	Oprava chodníku
R:	03	Chodník var. 1 MENEPRÁCE

D1: 5		Komunikace			4 471,00
10:	596811111RT2	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 30/30 mm, tloušťky 33 mm, do lože z kameniva těžného	m ²	-161,00000	-114 471,00
komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m ² s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na					

8:01		V	CE + MENEPRÁCE		152 494,30
------	--	---	----------------	--	------------

NOVÉ POLOŽKY, POUŽITY CENÍKOVÉ CENY DLE RTS 2018

ALPINE Bau CZ a.s.
 Hrášková 613/13
 Krásno nad Bečvou
 757 01 Vlášské Meziříčí
 IČ: 026 04 795
 DIČ: CZ02604795 [97]