

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. S18/083F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Sanace opěrných stěn, oplocení a venkovních ploch areálu Cukrovarnická, etapa 2 a 3“

(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“)

uzavřené dne 10. 5. 2018 mezi smluvními stranami:

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: AMIKA FIRST s.r.o.,

se sídlem: Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8,
jejímž jménem jedná: Jan Kejklíček, jednatel,
zapsaná v rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, 189780.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 24219169

DIČ: CZ24219169

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“).

1. Změny smlouvy

1.1. Doba plnění 2. a 3. etapy dle odst. 4.1 a 4.2 SoD se prodlužuje do 23. 11. 2018.

1.1.1. Důvodem prodloužení termínu předání 3. etapy je nutnost provedení víceprací dle odst. 1.2 tohoto dodatku.

1.1.2. Důvodem prodloužení termínu předání 2. etapy jsou překážky na straně Objednatele, a to splnění podmínek nutných pro plnění SoD (další prodloužení termínu předání staveniště v důsledku současně probíhajících prací v rámci akce „Rekonstrukce střechy budovy A“).

1.2. Specifikace díla dle čl. 3.3 Smlouvy se doplňuje o vícepráce a méněpráce dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku.

1.2.1. Důvody změny předmětu plnění:

Změna předmětu díla dle tohoto dodatku je vyvolána skutečnostmi zjevnými až po odkrytí konstrukcí a aktualizací provozních potřeb Objednatele. Potřeba změn vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Dodatečné stavební práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Důvody pro změnu předmětu plnění jsou zejména

- dodatečné požadavky Odboru památkové péče Magistrátu HMP (provedení nátěrů oplocení v požadovaném odstínu).
- neočekávané umístění kanalizačního hrdla pro napojení na stávající kanalizaci – v souvislosti s touto skutečností byla demontována podlaha a následně zrekonstruována dotčená místnost, podchyceno vstupní schodiště a opravena hydroizolace obvodové stěny,
- výměna klinkerových obrub u historického altánu oproti původně plánovanému doplnění novými cihlami,
- potřeba nařezání na míru obrubníků zpevněných ploch k umožnění realizace vzorové skladby,
- doplnění přídavných zasklívacích hliníkových profilů pro pergolu z důvodu delší životnosti.

1.2.2. Cena díla dle čl. 5.1 SoD se zvyšuje o cenu víceprací v hodnotě 194.264,- Kč bez DPH a snižuje o cenu méněprací v hodnotě 138.747,- Kč bez DPH. Nová cena činí **1.997.979,27 Kč** (slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátdevětsetdesátdevětkorunčeskýchdvacetsedmhal éřů) bez daně z přidané hodnoty.

2. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku těchto změn nevzniká žádné ze Smluvních stran újma.

3. Ostatní ustanovení SoD se nemění.

4. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list - 2. etapa, 3. etapa

5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne: 31. 10. 2018

V Praze dne: 30. 10. 2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

.....
Jan Kejklíček, jednatel