

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky:

Smlouva o dílo - Provizorní zastřešení budovy A, ZŠ náměstí Míru

Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru , 5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru , 5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru

objednatele SMLD10077/2018 , zhotovitele 18BRINO1-03 , Dodatek č. 1

17BV110010000003

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

sídlo:

Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1

IČ:

262978

Zhotovitel:

B R E X spol. s.r.o.

sídlo:

Hodkovická 135 , Liberec

IČ:

40232549

název změnového listu:

Prodloužení pronájmu provizorního zastřešení, budova A

popis změny:

Z důvodu nepředvídatelného bourání stávajících omítek a cihelných kleneb ve 3.NP , budova A, vč. odvozu a likvidace vybouraných hmot a zajištění plochy proti poškození pod bouraným stropem musí být prodlouženo použití provizorního zastřešení pro tyto práce a následné práce ve 4.NP z důvodu zajištění konstrukcí proti protečení deštěm .

důvod změny:

Ochrana konstrukcí proti zatečení deštěm při provádění víceprací - bourání stropů

| | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD |
|----------------------------|--------|---|
| vliv na cenu díla: | ANO | 360.201,81 Kč |
| vliv na lhůtu realizace: | NE | 30 dní na dokončení budovy A, nemá vliv na celkovou lhůtu realizace |
| vliv na záruky: | | |
| vliv na platební podmínky: | ANO | změna na dílčí - měsíční fakturaci |

příloha: položkový rozpočet , odborný posudek

| Zpracoval: | jméno | podpis | datum |
|------------|-------|--------|-------|
| BREX | | | |

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

| za objednatele: | jméno | razítko, podpis | datum |
|---------------------------------|-------|-----------------|-----------|
| TDS/projektový manažer: | | | 5.11.2018 |
| oprávněný zástupce: | | | 5.11.2018 |
| autorský dozor zástupce: | | | 5.11.2018 |
| za zhotovitele: | jméno | razítko, podpis | datum |
| vedoucí projektu/stavbyvedoucí: | | | |
| oprávněný zástupce : | | | |