

**Dodatek č. 1**  
**Č. RISM/DILO–2018/0256 – D1**  
**ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2018/0256**

**„Obnova vnějšího pláště hlavní budovy Hankova domu čp. 299 ve Dvoře Králové n. L.“**

uzavřená dle § 2586 a násl. a dále § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**SMLUVNÍ STRANY**

<b>OBJEDNATEL</b>	<b>: Město Dvůr Králové nad Labem</b>
<b>Sídlo</b>	<b>: náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem</b>
<b>zastoupený</b>	
<b>ve věcech smluvních</b>	<b>: Ing. Janem Jarolímem – starostou města</b>
<b>ve věcech technických</b>	<b>: Ing. Ctiradem Pokorným – vedoucím odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem Tomášem Machkem – referentem odboru RISM MěÚ Dvůr Králové nad Labem</b>
<b>IČ</b>	<b>: 277 819</b>
<b>DIČ</b>	<b>: CZ00277819</b>
<b>Bankovní spojení</b>	<b>: ČSOB, a. s. Dvůr Králové nad Labem</b>
<b>č. účtu</b>	<b>: 187589301/0300</b>
<b>Telefon</b>	<b>: 499 318 111</b>

<b>ZHOTOVITEL</b>	<b>: Řemeslné stavby s.r.o.</b>
<b>Sídlo</b>	<b>: Trotinka 199, 507 71 Miletín</b>
<b>zastoupený</b>	
<b>ve věcech smluvních</b>	<b>: Jiřím Vomelou - jednatelem</b>
<b>ve věcech technických</b>	<b>: Jiřím Vomelou - jednatelem</b>
<b>IČ</b>	<b>: 06934595</b>
<b>DIČ</b>	<b>: CZ6934595</b>
<b>Bankovní spojení</b>	<b>: 0100</b>
<b>č. účtu</b>	<b>: 115-7100960297</b>
<b>Telefon</b>	<b>: 775068333</b>
<b>Adresa k zasílání a fakturaci</b>	<b>: Trotinka 199, 507 71 Miletín</b>

Dodatek je uzavírán z těchto důvodů:

-prodloužení termínu dokončení z důvodu extrémních teplot kdy je technologicky nepřipustné zpracovávat a nanášet vápenné směsi které jsou při obnově fasády používány

- navýšení ceny díla z důvodu sanací neočekávané statické poruchy korunní římsy a žádoucí změnou typu okenního zasklení. V době přípravy projektu, ale i před vlastním zahájením stavebních prací spojených s obnovou východního průčelí Hankova domu, nebylo vizuálně patrné statické poškození korunní a patrové římsy odhalené až po stavbě lešení a zpřístupnění vyšších partií fasády. Uvolněné zdivo korunní i patrové římsy bylo nutné zajistit do zdiva dodatečně vloženou příčnou a podélnou helikální výztuží. Staticky zajišťováno muselo být i jedno okenní nadpraží v druhém nadzemním podlaží. Cenu víceprací také významně ovlivňuje žádoucí změna okenního zasklení. Původně uvažované tepelně upravené běžné sklo Float bylo nahrazeno originálním taženým sklem, čímž je výrazně posílen autentický vzhled historické budovy. Do ceny díla se promítla i náročnější kamenická oprava původních portálů, jejichž přítomnost byla pod novodobými zadržkami projektem předpokládána, ale jejich konkrétní podoba i míra poškození byla překvapením. Vzhledem k vysokému stupni zavlhčení, vysoké kontaminaci soklového zdiva východního průčelí Hankova domu vodorozpustnými solemi (Protokol č. 1843/ \*Hodnocení zasolení vzorku z objektu Hankův dům ve Dvoře Králové; Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.; 07/2018) a klimatickým podmínkám byl upřesněn technologický postup nanášení omítek na soklovou část budovy.

Výše uvedená smlouva se tímto dodatkem mění v následujících odstavcích a bodech takto:

## 1. Termín plnění

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) Termín zahájení prací:                         | <b>01.06.2018</b> |
| 2) Termín dokončení prací a vyklizení staveniště: | <b>30.11.2018</b> |

## 2. Cena díla

Cena díla se mění dle odsouhlaseného rozsahu prací takto:

Cena víceprací 466.568,46 Kč bez DPH

Cena méněprací 284.458,55 Kč bez DPH

Navýšení ceny 182.109,91 Kč bez DPH

**Celková cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH činí 3.204.250,11Kč**

(slovy třímiliónydvěstěčtyřítisícdvěstěpadesátkorunjedenácthaléřů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo RISM/DILO-2018/0256 ze dne 16.05.2018 zůstávají nezměněny.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy o dílo, jejích příloh i dodatků.

Tento dodatek č. 1 je vypracován ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2018/0256.

Tato smlouva byla schválena usnesením rady města č. R/653/2018 – 177. RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 26.10.2018

Příloha

Oceněný výkaz výměr

Dvůr Králové nad Labem dne:

..... dne:

.....  
Za objednatele

.....  
Za zhotovitele