

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-183 ze dne 11. 4. 2018
(ev.č. SMVS 107V592001714)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: [REDACTED] zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických - technický dozor objednatele (dále jen "TDO"):

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1
hjaavk

Datová schránka:

(dále jen "objednatel")

1.2. Zhotovitel :

TECHNISERV, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 442 64 020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: Ing. Ctiborem Fornůskem, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- koordinátor BOZP: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: [REDACTED]

Datová schránka: k8r6j6r

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. článku 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-183 ze dne 11. 4. 2018 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Výstavba sítě LAN – 2. etapa**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek“):

Jan

2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava znění smlouvy související se **změnou kontaktních osob** (zaměstnanců oprávněných k jednání) ve věcech technických na straně objednatele a **z důvodu upřesnění předmětu smlouvy** v souvislosti s ne zcela vyjasněnými a následně rozšířenými požadavky jednotlivých uživatelů plynoucí z dislokačních změn, nových úkolů a s tím spojených zvýšených požadavků na spojení atd. a s tím související **změnou ceny za dílo a termínu dokončení díla**.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Dodatkem se mění kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání) ve věcech technických na straně objednatele – viz odst. 1.1.článku 1 dodatku.
- 3.2. Z důvodu ne zcela vyjasněných požadavků uživatelů v jednotlivých lokalitách bylo dnem 31. 7. 2018 zhotovitelem **pozastaveno plnění smlouvy**, a to do zajištění jednoznačné specifikace všech požadavků na výstavbu sítě LAN v jednotlivých lokalitách. Objednatel pozastavení prací z uvedených důvodů akceptoval. Pro definitivní specifikaci všech požadavků byl mezi smluvními stranami dohodnut termín 31. 8. 2018 (viz příloha č. 1 - zápis z jednání ze dne 31. 7. 2018). Zhotovitel podpisem dodatku prohlašuje, že mu objednatel v dohodnutém termínu, tj. do 31. 8. 2018 předal definitivní specifikaci všech požadavků na výstavbu sítě LAN v jednotlivých lokalitách a dnem 1. 9. 2018 zhotovitel pokračoval v plnění smlouvy.

Následně byla po podrobném utřídění poskytnutých podkladů, zejména pro lokality Kbely a Jindřichův Hradec, zjištěna potřeba doplnění předmětu smlouvy dle odst. 2.1. **článku 2 Předmět smlouvy** o práce, činnosti a dodávky související s rozšířenými požadavky jednotlivých uživatelů (nárůst počtu objektů, nárůst počtu požadovaných vývodů, zvýšení požadavku na projektování venkovních tras), které objednatel ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a jsou dle stanoviska Agentury komunikačních a informačních služeb Ministerstva obrany (AKIS MO) potřebné pro řádné dokončení díla (dále jen „vícepráce“).

- 3.3. Vícepráce jsou podrobně popsány v Požadavku zhotovitele na navýšení ceny a posun termínu plnění ze dne 3.10. resp. 4. 10. 2018, včetně jejich finančního ocenění, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku (dále jen „příloha č. 2“) a podle této přílohy činí: 251 680,- Kč vč. DPH (208 000,- Kč bez DPH, 43 680,- Kč 21% DPH), slovy: dvě stě padesát jedna tisíc šest set osmdesát korun českých).
- 3.4. Dodatkem se ve smlouvě ruší odst. 3.1., 3.2. a 3.3. článku 3 **Cena za dílo** a nahrazují se zněním: „3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

2 401 700,- Kč bez DPH

(slovy: dva milióny čtyři sta jeden tisíc sedm set korun českých bez DPH).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 504 357,- Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2 906 057,- Kč

(slovy: dva milióny devět set šest tisíc padesát sedm korun českých včetně DPH).

3.3. Celková cena za dílo podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy se skládá z ceny:

a) za 1. etapu díla

1 048 700,- Kč bez DPH

220 227,- Kč DPH 21%

1 268 927,- Kč včetně DPH

(slovy: jeden milión dvě stě šedesát osm tisíc devět set dvacet sedm korun českých včetně DPH)

b) za 2. etapu díla

1 283 000,- Kč bez DPH

269 430,- Kč DPH 21%

1 552 430,- Kč včetně DPH

(slovy: jeden milión pět set padesát dva tisíc čtyři sta třicet korun českých včetně DPH)

c) za 3. etapu díla

46 000,- Kč bez DPH

9 660,- Kč DPH 21%

55 660,- Kč včetně DPH

(slovy: padesát pět tisíc šest set šedesát korun českých včetně DPH)

d) za 4. etapu díla

24 000,- Kč bez DPH

5 040,- Kč DPH 21%

29 040,- Kč včetně DPH

(slovy: dvacet devět tisíc čtyřicet korun českých včetně DPH)

3.5. Vícepráce byly předmětem jednání zástupců smluvních stran dne 8. 10. 2018 (viz příloha č. 2 – zápis z jednání), na kterém bylo **objednatelům dnem 8. 10. 2018 pozastaveno plnění**, týkající se lokalit Kbely a Jindřichův Hradec, a to do doby rozhodnutí o dalším postupu, resp. do doby uzavření tohoto dodatku.

3.6. Dodatkem se ve smlouvě ruší odst. 4. 2. a 4. 3. článku **4 Doba plnění** smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy

a) pro lokalitu Břve, Jince a Bechyně

- do 15. 11. 2018

b) pro lokalitu Kbely a Jindřichův Hradec

- do 28. 02. 2019.

4.3. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy díla zhotovitel předá objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy

a) pro lokalitu Břve, Jince a Bechyně

- do 30. 11. 2018

b) pro lokalitu Kbely a Jindřichův Hradec

- do 31. 03. 2019.“

3.7. Dodatkem se ve smlouvě ruší odst. 9.1. a 9.2. čl. 9 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„9.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění 1. etapy sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý nedodržený termín a za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.

„9.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění 2. etapy sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý nedodržený termín a za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.“

- 3.8. Dodatkem se ve smlouvě ruší odst. 11.17. čl. 11 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„11.17. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.“

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Zápis z jednání ze dne 31. 7. 2018. – počet stran: 2
Příloha č. 2 – Zápis z jednání ze dne 8. 10. 2018 – počet stran: 3
Příloha č. 3 – Stanovisko AKIS MO ze dne 11. 10. 2018 - počet stran: 1
Příloha č. 4 - Cenová kalkulace – počet stran: 1
- 4.3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona o registru smluv.
- 4.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.

V Praze dne:

15 -11- 2018

Za

zástupce ředitele - ředitel odboru
řízení staveb AHNM

V Praze dne: 14 -11- 2018

Za zhotovitele:

Ing. Ctibor Fornusek
jednatel
TECHNISERV, spol. s r.o.

TECHNISERV
spol. s r.o.
PRAHA

Nabytí účinnosti:

Jul