

DODATEK č.: 06961-2018-4502-D-0592/02-UV-023-SU0422-01

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Rekonstrukce komunikace v centru města Karviné, jako náhrada zrušené komunikace v poddolované části města“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**Ministerstvo financí**“)

a

statutární město Karviná

se sídlem na adrese: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

IČO: 00297534

DIČ: CZ00297534

jednající: Ing. Jan Wolf, primátor města

k podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, vedoucí Odboru majetkového

Magistrátu města Karviné, na základě pověření ze dne 7.11.2018

(dále jen „**právnícká osoba**“)

(dále v této smlouvě společně označování jako „**objednatel**“)

a

2. STRABAG a.s.

se sídlem na adrese: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupen: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava,

na základě plné moci

Korespondenční adresa: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, oblast Sever,

Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek č. 1 k Realizační smlouvě č. 06961-2018-4502-D-0592/02-UV-023-SU0422 ze dne 12. 3. 2018 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z 31.10.2018 označeného jako „Žádost o vydání stanoviska ke změně závazku – Stavba: „Rekonstrukce komunikace v centru města Karviné, jako náhrada zrušené komunikace v poddolované části města“, který zpracoval zhotovitel.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. bod 2.1, bod 2.7 a v čl. III bod 3.3 první věta Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem z 31.10.2018 označeným jako „Žádost o vydání stanoviska ke změně závazku – Stavba: „Rekonstrukce komunikace v centru města Karviné, jako náhrada zrušené komunikace v poddolované části města“ (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

*Cena za provedení díla bez DPH činí **76 887 785,40 Kč** (slovy: sedmdesát-šest.milionů-osm-set-osmdesát-sedm-tisíc-sedm-set-osm-desát-pět korun českých a čtyřicet haléřů).*

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. K datu uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH **93 034 220,33 Kč** (slovy: devadesát-tři-milionů-třicet-čtyři-tisíc-dvě-stě-dvacet korun českých třicet-tři haléřů).*

*Z celkové ceny bez DPH uhradí Ministerstvo financí částku **69 826 604,91 Kč** (slovy: šedesát-devět-milionů-osm-set-dvacet-šest-tisíc-šest-set-čtyři korun českých devadesát-jedna haléřů) a právnická osoba částku **7 061 180,49 Kč** (slovy: sedm-milionů-šedesát-jedna-tisíc-sto-osmdesát korun českých čtyřicet-devět haléřů).*

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

V čl. II bod 2.7 Smlouvy se mění výše bankovní záruky na částku 3 845 000,- Kč (slovy: tři-miliony-osm-set-čtyřicet-pět-tisíc korun českých) ve prospěch Ministerstva financí a výše bankovní záruky na částku 354 000,- Kč (slovy: tři-sta-padesát-čtyři-tisíc korun českých) ve prospěch právnické osoby. Zhotovitel předloží Ministerstvu financí a právnické osobě bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

Čl. III. bod 3.3 první věta Smlouvy nově zní takto:

„K dokončení a předání stavby dojde nejpozději do 15.5.2019.“

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však

do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Karviné usnesením č. 15 dne 07. 11. 2018.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze 9.11.2018
Česká republika – Ministerstvo
financí

V Karviné 9.11.2018
Statutární město Karviná

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí odboru

V Ostravě 9.11.2018
Za STRABAG a.s.

Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever, o.z. Morava
na základě plné moci

Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever, o.z. Morava
na základě plné moci

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá:

Za právní správnost odpovídá: