



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 0467/2017 ze dne 8.3.2018

I.

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Kopřivnice**
Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupené: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx
kontaktní osoba ve věcech technických: xxx
IČO: 002 98 077
DIČ: CZ 002 98 077
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Telefon: xxx
IDDS: 42bb7zg

dále jen „objednatel“

- 2. Zhotovitel** **BDSTAV MORAVA s.r.o.**
Sídlo: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice
Zastoupen: Ing. Markétou Formánkovou
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx
kontaktní osoba ve věcech technických: xxx
IČO: 26807947
DIČ: CZ26807947
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
zapsán v OR: xxx
dále jen zhotovitel



II.

Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že spolu dne 8.3.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „**Komunitní centrum Kopřivnice**“ v rozsahu dle DPS z 09/2016 vypracované společností xxx a dále dle podmínek zadávacího řízení na zhotovitele výše uvedené stavby a v souladu se zadávací dokumentací včetně jejích příloh (dále jen „smlouva“). Ke smlouvě byl dne 3.9.2018 uzavřen dodatek č. 1, jehož předmětem byla změna čl. III Předmět smlouvy odst. 1 smlouvy a změna čl. VI. Termín plnění odst. 3. smlouvy.

V průběhu realizace stavby „Komunitní centrum Kopřivnice“ vznikla v souvislosti se zjištěním na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení potřeba dodatečných prací a prací, které není třeba provádět. Tyto změny budou provedeny v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky jsou zejména tyto práce:

Dodatečné a neprováděné práce (Vícepráce a méněpráce)

ZL13 – nová skladba podlahy 2NP (§ 222, odst.6 zákona)

Po vybourání skladeb stávajících podlah 2. NP byl zjištěn výrazně nerovný podklad stropní konstrukce MS-OB, výškově zaměřeny rozdíly až 5 cm. Dle technologického postupu výrobce nelze na nerovný povrch přímo pokládat kročejovou izolaci. Stávající nerovnosti je navrženo zbrousit, podklad vyrovnat násypem z pórobetonového granulátu. Na vyrovnaný podklad následně provést dvojitý pochozí záklop z dřevoštěpkových desek OSB 3 N - 4PD. Po provedení vyrovnaní podkladu a položení deskového záklopu bude realizována původně navržená skladba v souladu s projektovou dokumentací. Oprava hydroizolace po vybouraných podlahách a příček nebude prováděna.

Vícepráce: 333 844,07 Kč bez DPH

Méněpráce: - 12 890,25 Kč bez DPH

ZL 14 – jádrové omítky (§ 222, odst.6 zákona)

Po odsekání vnitřních omítek byly zjištěny značné nerovnosti podkladu a křivost svislých konstrukcí nově omítaných ploch (plynosilikátové parapetní panely, struskopemzobetonové panely, ztužující železobetonové panely). V rámci provádění nových omítek budou povrchy v maximální možné míře vyrovnány v souladu s požadavky normy ČSN EN 13914-2. Podklad je doporučeno vyrovnat nanesením větší tloušťky jádrové vrstvy (předpokládaný nárůst tloušťky omítky cca 2cm/m²). Před prováděním finálních povrchových úprav bude podklad ošetřen v souladu s požadavky technologického postupu výrobce omítkových směsí (penetrace, postřik atd.). Nebudou prováděny omítky a začistění vnitřního nadpraží v místech instalace SDK kastlíků.

Vícepráce: 312 787,25 Kč bez DPH

Méněpráce: -23 088,75 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 2, který upravuje Smlouvu o dílo stavby „Komunitní centrum Kopřivnice“ v následujícím znění a obsahu:

III.



Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III Předmět smlouvy odst. 1 smlouvy, a to tak, že předmět smlouvy bude na základě tohoto dodatku změněn co do rozsahu plnění předmětu díla dle přílohy č. 1 – změnové listy č. 13 a 14 včetně položkových rozpočtů, kde dochází k navýšení rozsahu stavebních prací. Dodatečné práce technicky neoddělitelné od původního zadání uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel s provedením těchto prací souhlasí a zavazuje se k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny práce uvedené v tomto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku V. Cena díla odst.1 smlouvy, který upravuje cenu za dílo, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných dodatečných a neprováděných prací mění následovně:

	Cena celkem bez DPH (v Kč)	DPH celkem (v Kč)	Cena celkem včetně DPH (v Kč)
Cena díla dle smlouvy	26 988 140,00 Kč	5.667.509,40	32.655.649,40
Cena díla celkem dle dodatku č. 1	27 582 014,80 Kč	5 792 223,11	33 374 237,91
Neprováděné práce dle dodatku č. 2, § 222 odst 6 zák.	-35 979,00 Kč	7 555,59	43 534,59
Dodatečné práce dle dodatku č. 2, § 222 odst. 6 zák.	646 631,32 Kč	135 792,58	782 423,90
Dopad změn do ceny díla - dodatek č. 2	610 652,32 Kč	128 236,99	738 889,31
Cena díla celkem dle dodatku č. 2	28 192 667,12	5 920 460,10	34 113 127,22

3. Smluvní strany se dohodly z důvodu nezbytnosti provedení víceprací, které si vyžádají přiměřené prodloužení doby provádění díla, na změně čl. VI. termín plnění odst. 3 smlouvy, který nově zní takto:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech včetně jeho protokolárního předání objednateli:
Dokončení díla a jeho předání a převzetí : do 262 kalendářních dnů od předání staveniště“
4. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., který zašle správci registru k uveřejnění objednatel.



2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 95. schůzi konané dne 23.10.2018 usnesením č. 3114.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 13 – 14 včetně položkových rozpočtů

V Kopřivnici dne 31.10.2018

V Bruzovicích dne 29.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kopečný
starosta

Ing. Markéta Formánková
jednatelka