

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 09EU-003231

na realizaci zakázky
„I/10 Turnov, stabilizace zdi Kobylka“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED]
zastoupený [REDACTED]
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: [REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Integra stavby a. s.

se sídlem: Hrádecká 156, 460 01 Liberec 33
IČ: 25014391
DIČ: CZ25014391
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 955
zastoupené: [REDACTED]
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Pro upřesnění doby plnění smlouvy je sepsán tento dodatek č. 1:

DOBA PLNĚNÍ

Z důvodu pozdního zahájení stavby s ohledem na termíny Povolení ke kácení dřevin na staveništi došlo k posunu termínu zahájení stavby na 1.8.2018 a termínu pro dokončení a zprovoznění stavby na 30.11.2018 (dále jen „Doba plnění“)

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání zůstávají stejná a neměnná.

Tento dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Tento dodatek vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Integra stavby a. s.

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Datum: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Datum: _____