

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo č. objednatele BSMV/61-5/2017/ č. zhotovitele**  
**17151 Ubytovna Čakovice – zateplení obvodového pláště a střechy**

**Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.**

se sídlem Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle  
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Boháč, ředitel

zastoupená ve věcech technických:

Jan Petrášek, tel. [REDACTED], mob. [REDACTED], mail: [REDACTED]

Ing. Petr Benda, tel. [REDACTED], mob. [REDACTED], mail: [REDACTED]

IČO: 65737393

DIČ: CZ65737393

Bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: [REDACTED]

e-mail: [bsmv@bsmv.cz](mailto:bsmv@bsmv.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

**KASTEN spol. s r. o.**

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 40417

se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, PSČ: 277 11, Okres: Mělník

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jiří Bureš, prokurista

zastoupená ve věcech technických: Jan Kuchař, vedoucí projektů

IČO: 62954890

DIČ: CZ62954890

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

č. účtu: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [info@kasten.cz](mailto:info@kasten.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ke Smlouvě o dílo č. objednatele BSMV/61-5/2017/ č. zhotovitele 17151 Ubytovna Čakovice – zateplení obvodového pláště, ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č. 2:

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele BSMV/61-5/2017/ č. zhotovitele 17151 Ubytovna Čakovice – zateplení obvodového pláště je změna rozsahu stavebních prací podle Změnových listů č.4, č.5, č.6, č.7, č. 8, č. 9 a č.10, které tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku č. 2. Při uzavírání Smlouvy nebylo možné tyto změny objemu stavebních prací předvídat.
2. Zhotovitel prohlašuje, že ve Změnových listech č.4, č.5, č.6, č.7, č. 8, č. 9 a č.10 jsou naceněny všechny k dnešnímu dni známé změny včetně veškerého materiálu potřebného k dokončení celého díla.
3. Snížení ceny podle Změnových listů č.4, č.5, č.6, č.7, č. 8, č. 9 a č.10 činí  
bez DPH ..... 2 515,00 Kč  
(slovy: dvatisícepětsetpatnáctkorunčeských),

DPH 15 %




377,25 Kč,

Snížení ceny celkem včetně DPH **2 892,25Kč**  
(slovy: dvatisíceosmsetdevadesát dva25/100korunčeských).

4. Celková cena Díla činí  
bez DPH **8.564.579,00 Kč**  
(slovy: osmmiliónůpětsetšedesátčtyřitisícpětsetsedmdesátdevět korunčeských),  
DPH 15 % **1.284.687,00 Kč**  
cena celkem včetně DPH **9.849.266,00 Kč**  
(slovy: devětmiliónůosmsetčtyřicetdevěttisícdvěstěšedesátšest korunčeských).

5. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č.1 zůstávají tímto Dodatkem č.2 nedotčena.
6. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
7. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
8. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:  
Příloha 1 - Změnové listy č.4, č.5, č.6, č.7 , č.8, č.9 a č.10,  
Příloha 2 – Upravený harmonogram prací včetně odůvodnění

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, žádná ze smluvních stran jej neuzavírá v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Pr  11. 2018  
B  s.p.o.  
lova B  
4  
3  
e  
Ing. , ředitel

  
Ing. Jiří Bures, prokurista





## Věc: Odůvodnění - ÚPRAVA UZLOVÝCH BODŮ HMG

Stavba je nucena posunout uzlové body uvedené v příloze č.4 harmonogram z následujících vzniklých skutečností:

- V termínu od 31.7.2018 do 5.8.2018 prováděla firma Termonta Praha a.s. opravu horkovodu po obvodu budovy p.č. 1379/12 k.ú. Čakovice. Tímto bylo zamezeno zhotoviteli pracovat na výše uvedené stavbě.
- Uzlový bod ukončení výměny hliníkových oken byl posunut z důvodů nemožnosti osazení poslední dvojice oken na obou stranách schodišťového prostoru, na základě technického provedení konzolového lešení, na kterém investor trval. Konzolové lešení zasahuje do prostoru oken. V tomto místě nešlo provést konzolové lešení tak, aby umožnilo osazení zmíněných okenních profilů.
- V termínech od 7-9.8.2018, 13.8.2018, 19-23.8.2018 12.9.2018, 21.9.2018 byla venkovní teplota nad 30 °C. Na základě takto vysokých venkovních teplot byla omezena pracovní činnost na stavbě.

Ing. Jakub Blažej

[blazej@kasten.cz](mailto:blazej@kasten.cz), +420 601338881



Datum:	<b>NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO:</b>	<b>ZM_04</b>
--------	-------------------------------------	--------------

SoD číslo:	Z17151
Zakázka:	Zateplení obvodového pláště a střechy Kostelecká 82163, Praha 9
Objednatel:	Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o. se sídlem Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle
Projektant:	Ing. Arch. Ivan Kunovský, Zodpovědný projektant: Ing. Arch. Ivan Kunovský, ČKAIT: 0001611

**PŘEDMĚT ZMĚNY:** Klempířské konstrukce

**NAVRHOVATEL ZMĚNY:** Zhotovitel

**DŮVOD ZMĚNY:** - Úprava materiálového řešení klempířských konstrukcí, změna z původního plechu TiZn na plech například Lindab v bílé barvě *a šedě*

**DOPAD NA CENU DÍLA (Kč bez DPH):**

Výsledná cena	0,-Kč
---------------	-------

**DOPAD NA TERMÍN (dny):**

**PŘÍLOHY:** cenová nabídka

ODSOUHLASENO: (společnost)	PŘEDAL: (jméno a příjmení)	PŘEVZAL: (jméno a příjmení)	PODPIS:	DATUM:
ZHOTOVITEL	Jan Kuchař vedoucí projektu			10/10/18
ZHOTOVITEL	Ing. Jakub Blažej stavbyvedoucí			10. 10 2018
OBJEDNATEL		Ing. Miroslav Boháč		10. 10 2018
OBJEDNATEL		Jan Petrášek		10. 10. 2018
TDI		Václav Piskáček		10. 10. 2018


**PROJEKTANT**

ING. ARCH  
IVAN KUNOVSKÝ

10. 10.  
2018

ODSOUHLASENÁ ZMĚNA BUDE SOUČÁSTÍ DODATKU KE SMLouvĚ O DÍLO. PODPIS  
OBJEDNATEL POTVRZUJE A ODSOUHLASUJE CENOVÝ A TERMÍNOVÝ DOPAD.

LISTU





# Nabídkový rozpočet

Z17151 Zatepleni obvodoveho plaste a strechy, Kostelecka 82163,  
Praha 9

## Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
15%	-	-	-

**Celkem bez DPH: -**

**Celkem s DPH: -**

**Rekapitulace**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>D_OX: K odsouhlasení</b>	-	-	-
<b>ZM_04: Klempířské konstrukce</b>	-	-	-
L309: 764 - Konstrukce klempířské	-	-	-
L606: 764 - Konstrukce klempířské	-	-	-
	-	-	-

## Rožpočet

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
<b>D_OX: K odsouhlasení</b>							-
<b>ZM_04: Klempířské konstrukce</b>							-
<b>L309: 764 - Konstrukce klempířské</b>							-
1	I3082	Oplechování konce logie - plech TiZn - rš 276 mm, dl 2100 mm - D+M vč všech systémových detailů -- podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K09	kus	- 7,000	864,00	- 6 048	
2	I3083	oplechování rohu fasády a střechy - plech TiZn - rš cca 621 mm - D+M vč všech systémových detailů -- podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K10	m	- 16,700	788,40	- 13 166	
3	I3084	Oplechování rohu fasády a střechy - plech TiZn - rš 621 mm - D+M vč všech systémových detailů -- podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K11	m	- 4,940	788,40	- 3 895	
5	I3085	Oplechování atiky - plech TiZn - rš 662 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis -- TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K12	m	- 57,150	820,80	- 46 909	
6	I3087	Oplechování atiky - plech TiZn - rš 952 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis -- TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K14	m	- 4,202	1 425,60	- 5 990	
7	I3088	Oplechování ukončení střechy - plech TiZn - rš 346 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný - popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K15	m	- 6,800	399,60	- 2 717	
8	I3089	Oplechování ukončení střechy - plech TiZn - rš 346 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný - popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K16	m	- 7,600	399,60	- 3 037	
9	I3092	Ukončující profil hydroizolace - plech TiZn - rš 136 mm - D+M vč všech systémových detailů -- podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K22	m	- 67,000	248,40	- 16 643	
10	ZM_05_XI30 82	Oplechování konce logie - plech Lindab - rš 276 mm, dl 2100 mm - D+M vč všech systémových detailů -- podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K09	kus	7,000	864,00	6 048	
11	ZM_05_XI30 83	oplechování rohu fasády a střechy - plech Lindab - rš cca 621 mm D+M vč všech systémových detailů -- podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K10	m	16,700	788,40	13 166	
12	ZM_05_XI30 84	Oplechování rohu fasády a střechy - plech Lindab - rš 621 mm D+M vč všech systémových detailů -- podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K11	m	4,940	788,40	3 895	
13	ZM_05_XI30 85	Oplechování atiky - plech Lindab - rš 662 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis -- TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K12	m	57,150	820,80	46 909	
14	ZM_05_XI30 89	Oplechování ukončení střechy - plech Lindab - rš 346 mm D+M vč všech systémových detailů - podrobný - popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K16	m	7,600	399,60	3 037	
15	ZM_05_XI30 88	Oplechování ukončení střechy - plech Lindab - rš 346 mm- D+M vč všech systémových detailů - podrobný - popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K15	m	6,800	399,60	2 717	
16	ZM_05_XI30 87	Oplechování atiky - plech Lindab - rš 952 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis -- TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K14	m	4,202	1 425,60	5 990	
17	ZM_05_XI30 92	Ukončující profil hydroizolace - plech Lindab - rš 136 mm D+M vč všech systémových detailů -- podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K22	m	67,000	248,40	16 643	
<b>L606: 764 - Konstrukce klempířské</b>							-

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1	I6019	Oplechování ukončení střechy - plech TiZn - rš 346 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný - popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K19	m	- 7,940	421,20	- 3 344
2	I6020	Oplechování ukončení střechy - plech TiZn - rš 346 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný - popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K20	m	- 19,710	421,20	- 8 302
3	I6021	Oplechování ukončení střechy - plech TiZn - rš 346 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný - popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K21	m	- 7,590	421,20	- 3 197
4	I6022	Ukončující profil hydroizolace - plech TiZn - rš 136 mm - D+M vč všech systémových detailů - - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K23	m	- 12,670	259,20	- 3 284
5	ZM_05_XI60 19	Oplechování ukončení střechy - plech Lindab - rš 346 mm D+M vč všech systémových detailů - podrobný - popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K19	m	7,940	421,20	3 344
6	ZM_05_XI60 20	Oplechování ukončení střechy - plech Lindab - rš 346 mm D+M vč všech systémových detailů - podrobný - popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K20	m	19,710	421,20	8 302
7	ZM_05_XI60 21	Oplechování ukončení střechy - plech Lindab - rš 346 mm D+M vč všech systémových detailů - podrobný - popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K21	m	7,590	421,20	3 197
8	ZM_05_XI60 22	Ukončující profil hydroizolace - plech Lindab - rš 136 mm D+M vč všech systémových detailů - - podrobný popis - TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - ozn K23	m	12,670	259,20	3 284

Datum:	<b>NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO:</b>	<b>ZM_05</b>
--------	-------------------------------------	--------------

SoD číslo:	Z17151
Zakázka:	Zatepleni obvodového pláště a střechy Kostelecká 82163, Praha 9
Objednatel:	Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o. se sídlem Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle
Projektant:	Ing. Arch. Ivan Kunovský, Zodpovědný projektant: Ing. Arch. Ivan Kunovský, ČKAIT: 0001611

**PŘEDMĚT ZMĚNY:** Střecha  
**NAVRHOVATEL ZMĚNY:** Zhotovitel

**DŮVOD ZMĚNY:**

- Doplnění střešní vpusti na střeše se nachází dvě vpusti, PD řeší pouze jednu.
- Kanálky střechy: starý a problémový systém, náročný na údržbu ze strany uživatele. Na KD č.2 ze dne 18.8.2018, záznam 2/05 bylo dohodnuto jeho vyloučení.

**DOPAD NA CENU DÍLA (Kč bez DPH):**

Výsledná cena

**-3 723,-****DOPAD NA TERMÍN (dny):****PŘÍLOHY:**

cenová nabídka

ODSOUHLASENO: (společnost)	PŘEDAL: (jméno a příjmení)	PŘEVZAL: (jméno a příjmení)	PODPIS:	DATUM:
ZHOTOVITEL	Jan Kuchař vedoucí projektu			10/10/18
ZHOTOVITEL	Ing. Jakub Blažej stavbyvedoucí			10.10. 2018
OBJEDNATEL		Ing. Miroslav Boháč		10.10. 2018
OBJEDNATEL		Jan Petrášek		10.10. 2018
TDI		Václav Piskáček		10.10. 2018

ODSOUHLASENÁ ZMĚNA BUDE SOUČÁSTÍ DODATKU KE SMLouvĚ O DÍLO. PODPIS  
OBJEDNATEL POTVRZUJE A ODSOUHLASUJE CENOVÝ A TERMÍNOVÝ DOPAD.

PROJEKTANT

ING. ARCH.  
IVAN KUNOVSKÝ

LISTU

10.10.18



# Nabídkový rozpočet

Z17151 Zateplení obvodového pláště a střechy, Kostelecka 82163,  
Praha 9

## Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
15%	- 3 723	- 558	- 4 281

**Celkem bez DPH: - 3 723**

**Celkem s DPH: - 4 281**

**Rekapitulace**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>D_OX: K odsouhlasení</b>	- 3 723	- 558	- 4 281
<b>ZM_05: Střecha</b>	- 3 723	- 558	- 4 281
L304: 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 3 723	- 558	- 4 281
	- 3 723	- 558	- 4 281



**Rozpočet**

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>D_OX: K odsouhlasení</b>						<b>- 3 723</b>
<b>ZM_05: Střecha</b>						<b>- 3 723</b>
<b>L304: 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>- 3 723</b>
1	I3034	Střecha - větrací komínek nový - D+M	kus	- 7,000	1 068,08	- 7 477
2	I3037	Střecha - střešní vpust' dvouúrovňová s živičnými límcí a s lapačem nečistot - D+M	kus	1,000	3 753,86	3 754
						<b>- 3 723</b>



Datum:	<b>NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO:</b>	<b>ZM_06</b>
--------	-------------------------------------	--------------

SoD číslo:	Z17151
Zakázka:	Zateplení obvodového pláště a střechy Kostelecká 82163, Praha 9
Objednatel:	Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o. se sídlem Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle
Projektant:	Ing. Arch. Ivan Kunovský, Zodpovědný projektant: Ing. Arch. Ivan Kunovský, ČKAIT: 0001611

**PŘEDMĚT ZMĚNY:** Záchytný systém

**NAVRHOVATEL ZMĚNY:** Zhotovitel

**DŮVOD ZMĚNY:**

<b>DOPAD NA CENU DÍLA (Kč bez DPH):</b>	<b>Výsledná cena</b>	<b>- 38 597,-</b>
---	----------------------	-------------------

**DOPAD NA TERMÍN (dny):**

**PŘÍLOHY:** cenová nabídka

ODSOUHLESENO: (společnost)	PŘEDAL: (jméno a příjmení)	PŘEVZAL: (jméno a příjmení)	PODPIS:	DATUM:
ZHOTOVITEL	Jan Kuchař vedoucí projektu			10/10/18
ZHOTOVITEL	Ing. Jakub Blažej stavbyvedoucí			10.10. 2018
OBJEDNATEL		Ing. Miroslav Boháč		10.10. 2018
OBJEDNATEL		Jan Petrášek		10.10. 2018
TDI		Václav Piskáček		10.10. 2018

ODSOUHLESENÁ ZMĚNA BUDE SOUČÁSTÍ DODATKU KE SMLOUVĚ O DÍLO. PODPIS  
OBJEDNATEL POTVRZUJE A ODSOUHLASUJE CENOVÝ A TERMÍNOVÝ DOPAD.

PROJEKTANT

ING. ARCH.  
IVAN KUNOVSKÝ

10.10.18



# Nabídkový rozpočet

Z17151 Zatepleni obvodoveho plaste a strechy, Kostelecka 82163,  
Praha 9

## Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
15%	- 38 597	- 5 790	- 44 387

**Celkem bez DPH: - 38 597**

**Celkem s DPH: - 44 387**

**Rekapitulace**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>D_OX: K odsouhlasení</b>	<b>- 38 597</b>	<b>- 5 790</b>	<b>- 44 387</b>
<b>ZM_06: Záchytný systém</b>	<b>- 38 597</b>	<b>- 5 790</b>	<b>- 44 387</b>
L310: 767 - Konstrukce zámečnické	- 188 957	- 28 343	- 217 300
L603: 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	150 359	22 554	172 913
	<b>- 38 597</b>	<b>- 5 790</b>	<b>- 44 387</b>

**Rozpočet**

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>D_OX: K odsouhlasení</b>						<b>- 38 597</b>
<b>ZM_06: Záchytný systém</b>						<b>- 38 597</b>
<b>L310: 767 - Konstrukce zámečnické</b>						<b>- 188 957</b>
126	3094	Ocelové zábradlí z jeklů 60x60x5 mm, v 1050 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ozn Z01	m	- 54,770	3 450,00	- 188 957
<b>L603: 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>150 359</b>
1	ZM_06_X1	Kotevní Bod TSL-500-BSR10-A	ks	8,000	3 913,00	31 304
2	ZM_06_X9	Bod do stěny strojovny TSL-200-K10	ks	4,000	6 518,20	26 073
3	ZM_06_X2	Nerezové lano TSL - L6	bm	45,000	162,50	7 313
4	ZM_06_X3	Pevná koncovka k lanu TSL-KP6	ks	2,000	1 653,60	3 307
5	ZM_06_X4	Napínací koncovka k lanu TSL-NAP6	ks	2,000	6 492,20	12 984
6	ZM_06_X5	Povinný štítek k lanu TSL	ks	2,000	600,60	1 201
7	ZM_06_X6	Kladka k lanovým úsekům TSL-SC	ks	3,000	1 492,40	4 477
8	ZM_06_X10	Tahová zkouška	ks	1,000	7 540,00	7 540
9	ZM_06_X7	Montáž	ks	1,000	36 400,00	36 400
10	ZM_06_X11	TSL-LANYARD Tlumič pádu	ks	2,000	6 370,00	12 740
11	ZM_06_X8	Revize a předání do užívání	ks	1,000	7 020,00	7 020
						<b>- 38 597</b>





Datum:	<b>NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO:</b>	<b>ZM_07</b>
--------	-------------------------------------	--------------

SoD číslo:	Z17151
Zakázka:	Zateplení obvodového pláště a střechy Kostelecká 82163, Praha 9
Objednatel:	Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o. se sídlem Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle
Projektant:	Ing. Arch. Ivan Kunovský, Zodpovědný projektant: Ing. Arch. Ivan Kunovský, ČKAIT: 0001611

**PŘEDMĚT ZMĚNY:** Odstranění stáv. zateplení soklu

**NAVRHOVATEL ZMĚNY:** Zhotovitel

**DŮVOD ZMĚNY:**

<b>DOPAD NA CENU DÍLA (Kč bez DPH):</b>	<b>Výsledná cena</b>	<b>10 782,-</b>
---	----------------------	-----------------

**DOPAD NA TERMÍN (dny):**

**PŘÍLOHY:** cenová nabídka

ODSOUHLESENO: (společnost)	PŘEDAL: (jméno a příjmení)	PŘEVZAL: (jméno a příjmení)	PODPIS:	DATUM:
ZHOTOVITEL	Jan Kuchař vedoucí projektu			10/10/18
ZHOTOVITEL	Ing. Jakub Blažej stavbyvedoucí			10.10. 2018
OBJEDNATEL		Ing. Miroslav Boháč		10.10. 2018
OBJEDNATEL		Jan Petrášek		10.10. 2018
TDI		Václav Piskáček		10.10. 2018

ODSOUHLESENÁ ZMĚNA BUDE SOUČÁSTÍ DODATKU KE SMLOUVĚ O DÍLO. PODPIS  
OBJEDNATEL POTVRZUJE A ODSOUHLASUJE CENOVÝ A TERMÍNOVÝ DOPAD.

PROJEKTANT

ING. ARCH  
IVAN KUNOVSKÝ

10.10.18



# Nabídkový rozpočet

Z17151 Zateplení obvodového pláště a střechy, Kostelecka 82163,  
Praha 9

## Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
15%	10 782	1 617	12 399

**Celkem bez DPH: 10 782**

**Celkem s DPH: 12 399**

**Rekapitulace**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>D_OX: K odsouhlasení</b>	<b>10 782</b>	<b>1 617</b>	<b>12 399</b>
<b>ZM_07: Odstranění stáv. zateplení soklu</b>	<b>10 782</b>	<b>1 617</b>	<b>12 399</b>
L203: 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 782	1 617	12 399
	<b>10 782</b>	<b>1 617</b>	<b>12 399</b>

**Rozpočet**

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>D_OX: K odsouhlasení</b>						<b>10 782</b>
<b>ZM_07: Odstranění stáv. zateplení soklu</b>						<b>10 782</b>
<b>L203: 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>10 782</b>
1	ZM_07_X1	Demolice stávajícího zateplení soklu - Eps tl. do 60mm včetně likvidace odpadu	m2	43,615	247,20	10 782
						<b>10 782</b>



Datum:	<b>NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO:</b>	<b>ZM_08</b>
--------	-------------------------------------	--------------

SoD číslo:	Z17151
Zakázka:	Zateplení obvodového pláště a střechy Kostelecká 82163, Praha 9
Objednatel:	Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o. se sídlem Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle
Projektant:	Ing. Arch. Ivan Kunovský, Zodpovědný projektant: Ing. Arch. Ivan Kunovský, ČKAIT: 0001611

**PŘEDMĚT ZMĚNY:** Parapetní lůžko  
**NAVRHOVATEL ZMĚNY:** Zhotovitel

**DŮVOD ZMĚNY:**

**DOPAD NA CENU DÍLA (Kč bez DPH):**

Výsledná cena	0,-
---------------	-----

**DOPAD NA TERMÍN (dny):**

**PŘÍLOHY:** cenová nabídka

ODSOUHLESENÁ ZMĚNA BUDE SOUČÁSTÍ DODATKU KE SMLOUVĚ O DÍLO. PODPÍSEM ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATEL POTVRZUJE A ODSOUHLASUJE CENOVÝ A TERMÍNOVÝ DOPAD.

ODSOUHLESENO: (společnost)	PŘEDAL: (jméno a příjmení)	PŘEVZAL: (jméno a příjmení)	PODPIS:	DATUM:
ZHOTOVITEL	Jan Kuchař vedoucí projektu			10/10/18
ZHOTOVITEL	Ing. Jakub Blažej stavbyvedoucí			10.10. 2018
OBJEDNATEL		Ing. Miroslav Boháč		10.10. 2018
OBJEDNATEL		Jan Petrášek		10.10. 2018
TDI		Václav Piskáček		10.10. 2018

PROJEKTANT

ING. ARCH.  
IVAN KUNOVSKÝ

10.10.18





# Nabídkový rozpočet

Z17151 Zatepleni obvodoveho plaste a strechy, Kostelecka 82163,  
Praha 9

## Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
15%	-	-	-

**Celkem bez DPH: -**

**Celkem s DPH: -**

**Rekapitulace**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>D_OX: K odsouhlasení</b>	-	-	-
<b>ZM_08: Parapetní lůžko</b>	-	-	-
<b>L303: 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>	-	-	-
	-	-	-

**Rozpočet**

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>D_OX: K odsouhlasení</b>						-
<b>ZM_08: Parapetní lůžko</b>						-
<b>L303: 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						-
1	I3016	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl 30 mm - úprava pod parapety	m2	- 55,775	101,62	- 5 668
2	ZM_08_X1	Termonalita - úprava pod parapety	m2	55,775	101,62	5 668
						-



Datum:	<b>NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO:</b>	<b>ZM_09</b>
--------	-------------------------------------	--------------

SoD číslo:	Z17151
Zakázka:	Zatepleni obvodového pláště a střechy Kostelecká 82163, Praha 9
Objednatel:	Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o. se sídlem Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle
Projektant:	Ing. Arch. Ivan Kunovský, Zodpovědný projektant: Ing. Arch. Ivan Kunovský, ČKAIT: 0001611

**PŘEDMĚT ZMĚNY:** Výztuha hrany střechy  
**NAVRHOVATEL ZMĚNY:** Zhotovitel

**DŮVOD ZMĚNY:** Doplnění L profilů na hraně střechy nad únikovým schodištěm.

<b>DOPAD NA CENU DÍLA (Kč bez DPH):</b>	<b>Výsledná cena</b>	<b>18 441,-</b>
---	----------------------	-----------------

**DOPAD NA TERMÍN (dny):**

**PŘÍLOHY:** cenová nabídka

ODSOUHLAŠENÁ ZMĚNA BUDE SOUČÁSTÍ DODATKU KE SMLOUVĚ O DÍLO. PODPÍSEM ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATEL POTVRZUJE A ODSOUHLASUJE CENOVÝ A TERMÍNOVÝ DOPAD.

ODSOUHLAŠENO: (společnost)	PŘEDAL: (jméno a příjmení)	PŘEVZAL: (jméno a příjmení)	PODPIS:	DATUM:
ZHOTOVITEL	Jan Kuchař Výrobní ředitel			9.10.2018
ZHOTOVITEL	Ing. Jakub Blažej stavbyvedoucí			9.10. 2018
OBJEDNATEL		Ing. Miroslav Boháč		9.10.2018
OBJEDNATEL		Jan Petrášek		9.10.2018
TDI		Václav Piskáček		9.10. 2018
AD		Ing. Arch. Ivan Kunovský		9.10. PP



# Nabídkový rozpočet

Z17151 Zatepleni obvodoveho plaste a strechy, Kostelecka 82163,  
Praha 9

## Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
15%	18 441	2 766	21 208

**Celkem bez DPH: 18 441**

**Celkem s DPH: 21 208**

**Rekapitulace**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>D_OX: K odsouhlasení</b>	<b>18 441</b>	<b>2 766</b>	<b>21 208</b>
<b>ZM_09: Výztuha hrany střechy</b>	<b>18 441</b>	<b>2 766</b>	<b>21 208</b>
L310: 767 - Konstrukce zámečnické	18 441	2 766	21 208
	<b>18 441</b>	<b>2 766</b>	<b>21 208</b>



**Rozpočet**

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>D_OX: K odsouhlasení</b>						<b>18 441</b>
<b>ZM_09: Výztuha hrany střechy</b>						<b>18 441</b>
<b>L310: 767 - Konstrukce zámečnické</b>						<b>18 441</b>
9	I3104	Ocelový L profil pod vnější parapet - 140/140/10 mm, dl 6810 mm - D+M vč všech systémových detailů a - povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ozn Z11	kus	1,000	8 680,20	8 680
10	I3105	Ocelový L profil pod vnější parapet - 140/140/10 mm, dl 7610 mm - D+M vč všech systémových detailů a - povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ozn Z12	kus	1,000	9 761,20	9 761
						<b>18 441</b>



Datum:	<b>NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO:</b>	<b>ZM_10</b>
--------	-------------------------------------	--------------

SoD číslo:	Z17151
Zakázka:	Zatepleni obvodového pláště a střechy Kostelecká 82163, Praha 9
Objednatel:	Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o. se sídlem Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle
Projektant:	Ing. Arch. Ivan Kunovský, Zodpovědný projektant: Ing. Arch. Ivan Kunovský, ČKAIT: 0001611

**PŘEDMĚT ZMĚNY:**                      **Postroje**  
**NAVRHOVATEL ZMĚNY:**                **Zhotovitel**

**DŮVOD ZMĚNY:**                        Doplnění 2ks osobních bezpečnostních postrojů ke kotevnímu systému střechy.

**DOPAD NA CENU DÍLA (Kč bez DPH):**

<b>Výsledná cena</b>	<b>10 582,-</b>
----------------------	-----------------

**DOPAD NA TERMÍN (dny):**

**PŘÍLOHY:**                                cenová nabídka

ODSOUHLASENÁ ZMĚNA BUDE SOUČÁSTÍ DODATKU KE SMLOUVĚ O DÍLO. PODPÍSEM ZMĚNOVÉHO LISTU OBJEDNATEL POTVRZUJE A ODSOUHLASUJE CENOVÝ A TERMÍNOVÝ DOPAD.

ODSOUHLASENO: (společnost)	PŘEDAL: (jméno a příjmení)	PŘEVZAL: (jméno a příjmení)	PODPIS:	DATUM:
ZHOTOVITEL	Jan Kuchař výrobní ředitel			9/10/2018
ZHOTOVITEL	Ing. Jakub Blažej stavbyvedoucí			9.10. 2018
OBJEDNATEL		Ing. Miroslav Boháč		9.10.2018
OBJEDNATEL		Jan Petrášek		9.10.2018
TDI		Václav Piskáček		9.10. 2018
AD		Ing. Arch. Ivan Kunovský		9.10. 18



# Nabídkový rozpočet

Z17151 Zatepleni obvodoveho plaste a strechy, Kostelecka 82163,  
Praha 9

## Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
15%	10 582	1 587	12 169

**Celkem bez DPH: 10 582**

**Celkem s DPH: 12 169**

**Rekapitulace**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>D_OX: K odsouhlasení</b>	<b>10 582</b>	<b>1 587</b>	<b>12 169</b>
<b>ZM_10: Postroje</b>	<b>10 582</b>	<b>1 587</b>	<b>12 169</b>
L603: 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 582	1 587	12 169
	<b>10 582</b>	<b>1 587</b>	<b>12 169</b>

**Rozpočet**

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>D_OX: K odsouhlasení</b>						<b>10 582</b>
<b>ZM_10: Postroje</b>						<b>10 582</b>
<b>L603: 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>10 582</b>
11	ZM_99_X1	TS - SET5 (kompletní set pro údržbu střechy)	ks	2,000	5 291,00	10 582
						<b>10 582</b>

**KAS**

Za svéobou 227

KASTEN spol. s

27711 Nerato

IC: 62954890 D

Tel.: +420 3

3