



Krajský úřad

Číslo objednatele: **17/SML2952/02/SoD/INV**
Číslo zhotovitele: **17/101**

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVY uzavřené dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel (Příkazce)

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 5512232/0800
Zástupce pro věcná jednání č. 1:
Ing. Pavla Svítilová, vedoucí investičního odboru Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319
Zástupce pro věcná jednání č. 2:
Věra Píšová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: pisova.v@kr-ustecky.cz / 475 657 168
(dále jen „objednatel“ i „příkazce“)

a

Zhotovitel (Příkazník)

AZ Consult, spol. s r.o.

Sídlo: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti
IČ:(RČ) 44567430
DIČ: CZ44567430
Bank. spojení: ČSOB, a.s., Ústí nad Labem
číslo účtu: 454328/0300
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Martina Štrosová
E-mail/telefon: azconsult@azconsult.cz / 475 240 888
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zdeněk Avenarius
E-mail/telefon: avenarius@azconsult.cz
(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“)
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096, pod sp. zn. C 2096.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DOHODU O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

I.

Smluvní strany se tímto dle ust. § 1981 občanského zákoníku dohodly na ukončení smlouvy o dílo a příkazní smlouvy č. 17/SML2952/SoD/INV z 14. 8. 2017, ve znění dodatku č.1, č.: 17/SML2952/01/SoD/INV z 09.02.2018 na akci: „**Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice**“

Důvody k ukončení smluvního vztahu jsou časově složitě vyřešitelná stanoviska některých ze stavbou dotčených subjektů (SŽDC, s.o. - navrhovaný záměr komunikace je v kolizi s možnou variantou řešení nového železničního spojení vysokorychlostní trati VRT - Praha - Drážďany), či vyjádření požadující doplnění projektové dokumentace (KÚ ÚK - OŽP - záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí), dále návrh Palivového kombinátu Ústí, s.p. (tj. ukončit projektové práce v současném stavu), nedořešené majetkoprávní vztahy a způsob pokračování v projektové a investorské přípravě akce.

Výše uvedené příčiny jsou nepředpokládanými skutečnostmi, které nebyly objednateli při zadávání veřejné zakázky známy.

Rozsah projektových prací a inženýrských činností zhotovitele/příkazníka v rámci plnění k výše uvedené akci provedených ke dni ukončení smlouvy, cena za ně a práce a činnosti, které nebudou provedeny, jsou uvedeny přehledně níže v tabulce činností.

Ke dni ukončení smlouvy byly provedeny činnosti dle bodu a) a a1) a dále ve fázi rozpracovanosti 97% činností dle bodu c), c1) a c2). Zbývající část činností dle bodu c), c1) a c2) (nedofakturovaná část) a doposud neprovedené činnosti dle bodů b), d), e), f) a g) nebudou realizovány.

Cena díla a odměna za obstarání příkazu ke dni ukončení smlouvy činí celkem **617.564,- Kč** (slovy: šestsetšedesátisícšestsetšedesátčtyři koruny české 00 haléřů) **bez DPH**, 129 688,44 Kč (slovy: jednostodvacetdevětisícšestsetosmdesátosm korun českých 44 haléřů) DPH 21% , tj. **747.252,44,- Kč** (slovy: sedmsetčtyřicetšesttisíc dvěstěpadesátdvě koruny české 44 haléřů) **s 21 % DPH**.

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	% z celkové nabídkové ceny bez GP a správních poplatků, AD a součinnosti	Cena v Kč včetně DPH	Termíny realizace v týdnech
a) podklady pro majetkoprávní vypořádání - záborové elaboráty (SO 01 - 05)	180.800,00	37.968,00	20%	218.768,00	16 týdnů od podpisu
a1) Podklady pro SO 06, SO 03 a PS 01 (geodetické zaměření)	8.800,00	1.848,00		10.648,00	26 týdnů od podpisu
b) Podklady pro majetkoprávní vypořádání - geometrické plány (5900Kč bez DPH / ks) a max. cena	59 000,00	12 390,00		71.390,00	průběžně

c) Aktualizace PD DSP - SO 01 – Komunikace a SO 02 – Propustky, včetně IČ - souhlas s realizací akce v právní moci (stavební povolení - SP, příp. ohlášení stavby) a s dokladovou částí	306.908,00	64.450,68	35%	371.358,68	28 týdnů od ukončení majetkoprávního vypořádání
	9.492,00	1.993,32		11.485,32	nedofakturovaná část
c1) Aktualizace PD DSP na SO 03 a PS 01, včetně IČ - souhlas s realizací akce v právní moci (stavební povolení- SP, příp. ohlášení stavby) a s dokladovou částí	80.316,00	16.866,36		97.182,36	32 týdnů od ukončení majetkoprávního vypořádání
	2.484,00	521,64		3.005,64	nedofakturovaná část
c2) Vypracování PD ve stupni DSP na SO 06 - napojení účelových komunikací, včetně IČ - souhlas s realizací akce v právní moci (stavební povolení- SP, příp. ohlášení stavby) a s dokladovou částí	40.740,00	8.555,40		49.295,40	32 týdnů od ukončení majetkoprávního vypořádání
	1.260,00	264,60		1.524,60	nedofakturovaná část
d) Aktualizace PD PDPS SO 01 - SO 05 + PS 01, včetně soupisu prací a dodávek a rozpočtu a s dokladovou částí	406.800,00	85.428,00		492.228,00	10 týdnů od vydání SP v právní moci
d1) Aktualizace PD PDPS SO 06 - Napojení účelových komunikací, včetně soupisu prací a dodávek a rozpočtu a s dokladovou částí	33.200,00	6.972,00		40.172,00	10 týdnů od vydání SP v právní moci
e) IČ - správní poplatky	50.000,00	Nepodléhají DPH		50.000,00	průběžně
f) AD (640,- Kč bez DPH / hod) a AD max. po dobu realizace stavby	44.800,00	9.408,00		54.208,00	v průběhu stavby
g) Součinnost při jednání komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce (550 Kč bez DPH / hod) a cena max.	11.000,00	2.310,00		13.310,00	
Cena bez GP, správních poplatků a součinnosti (tj. bez řádků b, e, f)	1.070.800,00	224.868,00	100%	1.295.668,00	
Celková nabídková cena:	1.235.600,00	248.976,00		1.484.576,00	
Celková cena do ukončení realizace	617.564,00	129.688,44		747.252,44	

II.

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že k okamžiku ukončení smlouvy o dílo a příkazní smlouvy nemají vůči sobě z titulu této smlouvy žádná nevypořádaná práva, povinnosti, závazky, pohledávky či jiné nároky.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Tímto dnem je smlouva o dílo a příkazní smlouva ukončena.
3. Tato dohoda bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této dohodě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv,

popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této dohody byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID z9vp5js / na e-mail: azconsult@azconsult.cz.

4. Tato dohoda je uzavřena na základě rozhodnutí Oldřicha Bubeníčka, hejtmána Ústeckého kraje ze dne 26.10.2018, v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 61/122R/2016 ze dne 12.10.2016.

V Ústí nad Labem dne 13. 11. 2018

.....
Objednatel (příkazce)
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

.....
Zhotovitel (příkazník)
AZ Consult spol. s r.o.
Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti