



**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
č. SDL/OZZL/095/17**

*uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

na zpracování  
**Aktualizace plánu územního systému ekologické stability Jihočeského kraje**

**Smluvní strany**

Objednatel: Jihočeský kraj  
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01, České Budějovice  
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje  
Řešení technických věcí: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení rozvoje venkova, péče o krajinu a koncepcí, Ing. Milan Vlášek, RNDr. Kamil Zimmermann Ph.D., e-mail: vlasek@kraj-jihocesky.cz; zimmermann@kraj-jihocesky.cz a dále technický dozor investora (TDI)

IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: č.ú.: 199783072/0300

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

Zhotovitel: LÖW & spol., s.r.o.  
Sídlo: Vranovská 102, 614 00 Brno  
IČO: 46990798  
DIČ: CZ46990798

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 8478

bankovní spojení: č.ú.: 74806621/100 vedený u Komerční banky, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Eliška Zimová

jednající ve věcech technických: ing. Eliška Zimová

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

## Preambule

Důvodem pro sepsání dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. SDL/OZZL/095/17 byla tato následující skutečnost, na základě které vyvstala potřeba posunutí termínů plnění díla pro 4. a 5. fázi.

Předchozí předání dílčí 3. fáze proběhlo v řádném termínu a následné přejímací řízení bylo prodlouženo o 60 dnů z důvodů zapracování požadavků zadavatele vyplývajících z nové metodiky vymezení ÚSES, kterou vydalo MŽP. Některé z požadovaných změn se týkaly i prvků ÚSES nadregionální úrovně a tyto změny musí být projednány s MŽP. Z důvodu tohoto termínového posunu došlo k celkovému zdržení harmonogramu, a proto se termín pro projednání s dotčenými orgány státní správy a obcemi ukázal jako nereálný.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. **SDL/OZZL/095/17** uzavřené mezi Jihočeským krajem a firmou LÖW & spol., s.r.o., dne 30. 10. 2018 (dále jen „smlouva“) následovně:

### I.

V článku II. Termíny realizace díla, bod 2.2 smlouvy se mění takto:

4. fáze – projednání návrhu do konce ledna 2019,
5. fáze – vypořádání připomínek do konce února 2019.

### II.

V příloze č. 2 – Jednotné zpracování nabídky – aktualizace plánu ÚSES JČK, se mění termíny - viz čl. I tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo (srov., s přílohou dodatku č. 2).

### III.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

### IV.


- 1.1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
- 1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 1.3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Českých Budějovicích dne \_\_\_\_\_


31.10.

Mgr. Ivana St  
hejtmanka kra



V Brně dne 6.11.2018

Ing. Eliška



Příloha č. 2 - Jednotné zpracování nabídky – aktualizace plánu ÚSES JČK

Dílní fáze - subdodávky	Předpokládaný časový harmonogram	Nabídková cena bez DPH	Nabídková cena s DPH
1. fáze – návrh metodiky zpracování aktualizace plánu ÚSES JČK	konec ledna 2018	30 000,- Kč	36 300,- Kč
2. fáze – rozbor aktuálního stavu vymezení	konec ledna 2018		
- analýza porovnání ÚSES vs. územní plány a komplexní pozemkové úpravy		180 000,- Kč	217 800,- Kč
3. fáze – zpracování návrhu		885 000,- Kč	1 070 850,- Kč
- aktualizovaný návrh R-ÚSES – návrh a odůvodnění (to vše ve dvou úrovních)	konec dubna 2018	340 000,- Kč	411 400,- Kč
- aktualizovaný návrh NBK a NBC – návrh a odůvodnění	konec dubna 2018	265 000,- Kč	320 650,- Kč
- grafická a tabulková část aktualizovaného plánu ÚSES	konec února 2019	280 000,- Kč	338 800,- Kč
4. fáze – projednání návrhu		100 000,- Kč	121 000,- Kč
- projednání plánu ÚSES s dotčenými orgány	konec ledna 2019	40 000,- Kč	48 400,- Kč
- projednání plánu ÚSES s obcemi s rozšířenou působností v JČK	konec ledna 2019	60 000,- Kč	72 600,- Kč
5. fáze – vypořádání připomínek	konec února 2019	60 000,- Kč	72 600,- Kč
6. fáze – vyhotovení čistopisu	konec května 2019	210 000,- Kč	254 100,- Kč
<b>Cena celkem</b>		<b>1 465 000,- Kč</b>	<b>1 772 650,- Kč</b>