

DODATEK Č.1



LCR1190765

ke smlouvě o dílo č. S930/2018/181

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA Silba, a.s.

IČO: 648 30 551

DIČ: CZ64830551

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 518

sídlo: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

zastoupený: Josefem Matouškem, předsedou představenstva a Eduardem Hoškem, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

P ř e d m ě t d o d a t k u

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě č. S930/2018/057 se závazkem zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava LC Rozněvická**, evidenční číslo zakázky **S930/2018/181**, je článek IV. Cena za dílo, odst. 1. – změna ceny plnění za předmět smlouvy podle odst. 2 a) – provedení více a méně prací.

Předmětem víceprací je navýšení rozsahu požadovaných prací. Navýšení rozsahu prací má dva důvody: 1.) od období přípravy zakázky do doby realizace došlo k nárůstu poškození povrchu LC, zejména vytvoření hlubokých kolejí po odvozu kalamitního kůrovcového dříví; 2.) dodatečně byla domluvena úprava skládkovišť a prostoru pro otáčení vozidel určených k odvozu dříví.

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací, jejich výpočet je přílohou dodatku.

Původní znění článku IV. odst. 1:

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **492.081,54** Kč bez DPH, slovy čtyřistadevadesát dvatisíc osmdesát jednakorunapadesát čtyřihaléře bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Nové znění článku IV. odst. 1:

IV.
Cena za dílo

2. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **583.537,13** Kč bez DPH, slovy pětsetosmdesátitísícepětsetřicetsedmkoruntřinácthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2018/181 zůstávají beze změn.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva – dodatek - nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva – dodatek - se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Plzni, dne: 5. 11. 2018




V Plzni, dne: 14. 11. 2018



EUROVIA SIBBA, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň

Ing. Ivan Klik
ředitel KŘ Plzeň

Lesy České republiky, s.p. (14)
se sídlem Přemyslovská 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Plzeň
Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č:1		
			Datum změny: 2.11.2018		
Název veř. zakázky: Oprava SV Rozněvická					
Zhotovitel: EUROVIA Silba					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Stříbro					
Název akce (majetku): SV Rozněvická	Charakter akce: I N IP NP		Čísla objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Oproti projektové dokumentaci byly provedeny následující změny:					
<ol style="list-style-type: none"> změna plynoucí z výraznějšího poškození, než s jakým se uvažovalo při přípravě PD – vlivem poškození, vody a provozem (zejména odvozem a přibližováním kalamitního kůrovcového dříví). V povrchu LC byly v obou opravovaných úsecích vymačkané koleje v úseku dlouhém 420 resp. 920m. Jejich oprava proběhla tak, že byl odstraněn nános na krajnici nikoli jen šířce 0,25m, ale v šířce 0,50m; navíc byl odstraněn stejným způsobem i střed LC v š=1,0m. na přání revírníka byla akce doplněna o úpravu dvou skládkovišť – ve st. 1,180-1,220km s šířkou 4m a ve st. 1,235-1,275km s šířkou 4m. Skládkoviště ve st. 0,620-0,655km, které je určené i pro otáčení vozidel bylo upravené na max. možnou šířku, celkem na 275m2. po dohodě s revírníkem a zhotovitelem byl prostor ve st. 1,140-1,170km, kde byla plánovaná oprava příkopu, ponechán bez zásahu a zrušen byl plánovaný travivod ve st. 1,140km. Prostor byl opraven vybudováním sanační vrstvy štěrku fr. 63-125mm v celé šířce LC v délce 15m a tloušťce vrstvy 100mm. šířka LC byla doplněna na šířku 3,20m, což bezproblémově umožnilo kamenité až skalní podloží pouze dosypáním vrstvy štěrkodrti fr. 0-63mm v tloušťce vrstvy 100mm. Opravená šířka LC je podstatná vzhledem k trvale zatáčivému směru LC pro možnost najždění do zatáček zejména odvozním soupravám 					
Zdůvodnění změny: důvodem změn je					
<ol style="list-style-type: none"> změnu si vyžádalo větší než původně počítané a projektované poškození LC skládkoviště kolem LC zařízých v úpatí svahů jsou velmi důležitá a na dodatečné přání revírníka byla upravena dvě na skládkování event. míjení vozidel. Další bylo upraveno tak, že je ho možné využít i pro otáčení celých odvozních souprav bylo hledáno neoptimálnější řešení odvodnění vodou ovlivněné části LC došlo pouze k nápravě původní šířky LC, která byla na straně ke svahu nasypána materiálem ze svahu a z vymačkání kolejí. Úprava byla provedena na straně do svahu terénu odstraněním nánosů a doplnění štěrkodrtí. Činnost byla provedena za účelem umožnění lepšího najždění do zatáček zejména pro odvozní soupravy. 					
Posouzení změny – technickým dozorem objednatele			Datum: 		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: 15.11.2018	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 3476,-	Bilance: Více o 91.455,59 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 94.931,59Kč		
	Konečná celková cena akce po změně			583.537,13 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			583.537,13 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Robert Palečko	Datum: 5.11.2018	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:		Martin Baník	Datum: 2.11.2018	Podpis: 	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) - výkazy výměr více a méněprací					
Poznámka:					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14/2018
Stavba: sv. Rozněvická

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 2.11.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA Silba, a.s.

IČ: 64830551
DIČ: CZ64830551

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	91 455,59
--------------	-----------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	91 455,59	19 205,67
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	110 661,26
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14/2018

Stavba: sv. Rozněvická

Místo: Datum: 02.11.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: EUROVIA Silba, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		91 455,59	110 661,26	
01	Vícepráce	94 931,59	114 867,22	STA
02	méněpráce	-3 476,00	-4 205,96	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

sv. Rozněvická

Objekt:

01 - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 64830551

DIČ: CZ64830551

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

94 931,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94 931,59	21,00%	19 935,63
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

114 867,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

sv. Rozněvická

Objekt:

01 - Vícepráce

Místo:

Datum: 02.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

94 931,59

HSV - Práce a dodávky HSV

94 931,59

1 - Zemní práce

2 114,35

5 - Komunikace pozemní

33 432,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

59 384,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: sv. Rozněvická

Objekt: 01 - Vícepráce

Místo:

Datum: 02.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA Silba, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

94 931,59

D HSV Práce a dodávky HSV

94 931,59

D 1 Zemní práce

2 114,35

9	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	431,500	4,90	2 114,35	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

WV "oprava prostorů skládkovišť"

WV "skládkoviště a prostor pro otáčení ve st. 0,622-0,654km, d=32m, š=4,5m +pro otáčení d=6,5m, š=3m - původní PD"

WV -((4,5*32)+(3*6,5))

-163,500

WV "skládkoviště a prostor pro otáčení ve st. 0,622-0,654km, prům. d=15m prům. š=5m + prům. d=20, prům. š=10 - nová skutečnost"

WV (5*15)+(20*10)

275,000

WV "skládkoviště a prostor pro otáčení ve st. 1,180-1,220km, d=40, š=4m"

WV 40*4

160,000

WV "skládkoviště a prostor pro otáčení ve st. 1,235-1,275km, d=40, š=4m"

WV 40*4

160,000

WV Součet

431,500

D 5 Komunikace pozemní

33 432,70

2	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	111,500	85,80	9 566,70	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

WV "skládkoviště a prostor pro otáčení ve st. 0,622-0,654km, d=32m, š=4,5m +pro otáčení d=6,5m, š=3m - původní PD"

WV -((4,5*32)+(3*6,5))

-163,500

WV "skládkoviště a prostor pro otáčení ve st. 0,622-0,654km, prům. d=15m prům. š=5m + prům. d=20, prům. š=10 - nová skutečnost"

WV (5*15)+(20*10)

275,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet			111,500		
10	K	564651111R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	48,000	57,60	2 764,80	
	W		"prostor sanace - náhrada za drenáž - st. 1,130-1,145km - v celé šířce LC - 3,2m, průměrná tl. vrstvy 100mm"					
	W		15*3,2			48,000		
4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	371,500	56,80	21 101,20	CS ÚRS 2016 01
	W		"štěrkodrt fr. 0-63mm"					
	W		"povrch LC - rozšíření z 3,0 na 3,20m"					
	W		1300*0,2			260,000		
	W		Mezisoučet			260,000		
	W		"skládkoviště a prostor pro otáčení ve st. 0,622-0,654km, d=32m, š=4,5m +pro otáčení d=6,5m, š=3m - původní PD"					
	W		-((4,5*32)+(3*6,5))			-163,500		
	W		"skládkoviště a prostor pro otáčení ve st. 0,622-0,654km, prům. d=15m prům. š=5m + prům. d=20, prům. š=10 - nová skutečnost"					
	W		(5*15)+(20*10)			275,000		
	W		Součet			371,500		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
	D	998	Přesun hmot				59 384,54	
7	K	938909611.1	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 842,500	32,20	59 328,50	CS ÚRS 2016 01
	W		"krajnice - 1. úsek 420m - původní"					
	W		-420*0,25			-105,000		
	W		"krajnice - 1. úsek 420m - nově požadovaný - šířka 0,5m + odstran. vřemáčk. středu š=1m"					
	W		((420*0,5)+(420*1))			630,000		
	W		"krajnice - 2. úsek celkem 250m - původní"					
	W		-250*0,25			-62,500		
	W		"krajnice - 2. úsek celkem 920m - nově požadovaný - vč. stržení středu LC bagrem v délce 920m a šířce 1m"					
	W		920*0,5+920*1			1 380,000		
	W		Součet			1 842,500		
8	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	112,084	0,50	56,04	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

sv. Rozněvická

Objekt:

02 - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

64830551

DIČ:

CZ64830551

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-3 476,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 476,00	21,00%	-729,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-4 205,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

sv. Rozněvická

Objekt:

02 - méněpráce

Místo:

Datum: 02.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA Silba, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-3 476,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 476,00

1 - Zemní práce

-573,00

5 - Komunikace pozemní

-816,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-2 087,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

sv. Rozněvická

Objekt:

02 - méněpráce

Místo:

Datum: 02.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EUROVIA Silba, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-3 476,00

D HSV Práce a dodávky HSV -3 476,00

D 1 Zemní práce -573,00

1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-1,500	382,00	-573,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	---------	----------------

VV "trativod přes LC ve st. 1,140km "

VV -(((0,40+0,60)/2*0,5)*6) -1,500

D 5 Komunikace pozemní -816,00

2	M	286112250	Trubky z polyvinylchloridu trubky drenážní drenážní systém PipeLife trubka flexibilní D 160 mm	m	-6,000	136,00	-816,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	---------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -2 087,00

3	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	-16,000	32,00	-512,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	---------	----------------

VV "položení geotextilie přes trativody "

VV -((0,40+0,60)*2)*8 -16,000

5	K	938902113	Profílace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	-35,000	45,00	-1 575,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

VV příkop ve st. 1,140-1,170km vč. vyústění do por pod trativodem 5m

VV -(30+5) -35,000

