

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. SML/0310/18

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zhotovení projektové dokumentace
na stavbu
„SILNICE III/49518: ROKYTNICE“
A

Příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení
na stavbu
„SILNICE III/49518: ROKYTNICE“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
Zastoupen:	xxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
Zhotovitel – příkazník – poskytovatel:	Antonín Žáček
	projektování dopravních staveb
Adresa:	xxxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku:	-
IČ:	14654971
DIČ:	CZ14654971
Zastoupen:	-
K jednání o technických věcech pověřen:	-
Tel.:	xxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran, a to z důvodu:

- změny termínů splnění dílčí části závazku SoD a změny splnění termínu PS

Změny termínů splnění dílčí části závazku SoD a změny termínu závazku PS:

Důvodem změny termínu plnění dílčí části závazku SoD a PS je dodatečný požadavek SSÚ Valašské Klobouky na doplnění stanoviska společnosti Gridservis k tzv. neplynárenské části (ostatní SO), které nyní bylo dodáno na stavební úřad. SÚ nyní již zahájil stavebním řízení. Předpoklad vydání pravomocného stavebního povolení je nejpozději do konce února 2019.

Článek III.

Změny ve smlouvě

Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1., písm. b) a bod 2.

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem:

1. Termín dílčího plnění SoD:

- b) předání **1 paré DSP** potvrzené stavebním úřadem,
dále předání **4 paré DSP/PDPS** vč. dokladové části,
předání **1x** oceněného soupisu prací (podrobného rozpočtu),
a **plánu BOZP:**

28.2.2019

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

- předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou
nabytí právní moci:

28.2.2019

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel - příkazce zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů uvedených v předmětném dodatku v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.

Ve Zlíně dne 12.11.2018

.....

.....