

ZMĚNOVÝ LIST

Název akce

Vyregulování topného systému objektů Ústavu struktury
a mechaniky hornin AV ČR, V Holešovičkách 94/41,
Praha 8

Z m ě n o v ý l i s t č. 1

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápisy ve stavebních denících stavby zhotovitele.

Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:

Souhrn více a méně prací:

V průběhu realizace byly zjištěny odchylky od zadávací dokumentace vzniklémi při úpravách rozvodů topení na v minulosti realizovaných rekonstrukčních pracích na jednotlivých objektech areálu. Tyto úpravy si vyžádaly snížení počtu instalovaných ventilů, šroubení a indikátorů tepla.

Ze strany objednatele dále vznikl požadavek na provedení prací nad rámec smlouvy spočívající v rozšíření dodávek o instalaci a přípravu pro budoucí napojení otopných těles v budovách D a E a provedení rozvodů ÚT a přemístění otopných těles v budově Ct v místě plánované rekonstrukce depozitáře MÚA.

Změna termínu plnění je mimo navýšení objemu prací způsobena zejména ze strany objednatele neumožněním přístupu v požadovaných termínech do všech kancelářských a laboratorních prostor pro provedení výměn ventilů a úprav radiátorů.

1. Změna realizačních nákladů

Náklady dle SoD v rozsahu PD:

1.334.242,00 Kč + 280.190,82 Kč DPH, tj. celkem 1.614.432,82 Kč

Skutečné náklady dle SoD v rozsahu PD (viz příloha č.1):

1.142.775,00 Kč + 239.982,75 Kč DPH, tj. celkem 1.382.575,75 Kč

Náklady na požadované vícepráce (viz příloha č.2)

262.985,00 Kč + 55.226,85 Kč DPH, tj. celkem 318.211,85 Kč

Cena prací dle ZL celkem

1.405.760,00 Kč + 295.209,60 Kč DPH, tj. celkem 1.700.969,60 Kč

2. Změna termínu realizace:

Původní termín: do 31.10.2018
Nový termín: 30.11.2018

Zhotovitel: Ronica s.r.o.

Stavební dozor ÚSMH AV ČR

Změnový list je vyhotoven ve třech provedeních a nabývá účinnosti schválením všech zúčastněných stran.

Datum: 29.10.2018

Zpracoval: Kočí Jiří

Příloha: položkové rozpočty změnového listu