

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. V/4012/2018/LN

Smluvní strany:

Objednatel:

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

ZEMPRA DC s.r.o.
se sídlem: Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1
zastoupený ve věcech smluvních: Martinem Černým, jednatelem
IČ: 25480065
DIČ: CZ25480065

dále jen „zhotovitel“

dnešního dne uzavřely tento dodatek smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Dodatek smlouvy“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem být touto
smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku smlouvy:**

1. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

- 1.1 Předmětem dodatku smlouvy plnění zakázky s názvem „**Levonice, silnice III/2501, sesuv půdy**“ je změna ceny provedení Díla a změna termínu provedení Díla.
- 1.2 Důvod změny vyplývá ze skutečnosti vyvolaných stavbou – při odkrytí základové spáry bylo zjištěno, že do výkopu je značný přítok vody prameniště odkrytých ve svahu .Tyto prameny jsou příčinou zvodnění zemin v základové spáře.
- 1.3 Pro zajištění stability sanace svahu je nutné provést zpevnění základové spáry a to dodatečnou vrstvou lomového kamene v tloušťce cca 750 mm x 30 m x 8 m (tj. celkem 180 m3).

2. CENA DÍLA

- 2.1. Původní cena Díla **2 670 240,99** Kč bez DPH
Změna ceny Díla dle ZL č.1 + 160 200,- Kč bez DPH

Nová celková cena	2 830 440,99 Kč bez DPH
--------------------------	--------------------------------

2. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

- 2.1 Zhotovitel provede Dílo a předá Objednateli v následujících termínech:
do 30.11.2018

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č.1: Změnový list č. 1
3.3 Tento Dodatek smlouvy je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Dubí dne

V Děčíně dne

.....
Ing. Libor Tačner

ředitel

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace**

.....
Martin Černý

jednatel společnosti

ZEMPRA DC s.r.o.