

DODATEK Č. 1/2018

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO) ZE DNE 19.10.2017

č. smlouvy objednatele: 02PT-005131, č. smlouvy zhotovitele: 2017/0203

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeným:
ve věci této zakázky
bankovní spojení:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Konsorcium AFSA

vedoucí člen konsorcia: AF-CITYPLAN s.r.o.

zastoupeným

bankovní spojení: č. ú.:

IČO: 47307218

DIČ: CZ47307218

sp. zn.: C 25005 vedená u Městského soudu v Praze

člen konsorcia: SATRA, spol. s r.o.

zastoupeným:

IČO: 18584209 DIČ: CZ18584209

sp. zn.: C 3014 vedená u Městského soudu v Praze

člen konsorcia: Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.

zastoupeným:

IČO: 61853267 DIČ: CZ61853267

sp. zn.: C 31260 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č.1/2018

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1/2018, kterým se v souladu s čl. 25.1 Obchodních podmínek mění doba pro ukončení prací – vydání stanoviska EIA, z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele, ale ke kterým došlo na základě zdržení služeb poskytovaných ze strany třetí osoby, nedodáním dat o intenzitě dopravy, které je nutné zapracovat do dokumentace EIA.

II.

Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. Prováděcí smlouvy bude upravena doba plnění takto:

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na výzvu objednatele

ukončení prací: po vydání stanoviska EIA

specifikace případných etap:

popis části, etapy, dílčího plnění	Množství	lhůty plnění
Koncept TES	1x listinná verze + 1x CD	Do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Čistopis TES	4x listinná verze + 1x CD	Do 4 týdnů od schválení konceptu TES objednatelům
Dokumentace pro oznámení EIA-koncept	1x listinná verze + 1x CD	Do 4 měsíců od výzvy objednatele k zahájení plnění na této části zakázky
Dokumentace pro oznámení EIA-čistopis	4x listinná verze + 1x CD	Do 4 týdnů od schválení podkladů pro oznámení EIA
Dokumentace EIA - koncept	1x listinná verze + 1x CD	Do 6 měsíců od výzvy objednatele k zahájení plnění na této části zakázky
Dokumentace EIA - čistopis	4x listinná verze + 1x CD	Do 4 týdnů od schválení konceptu dokumentace EIA
Technická pomoc objednateli		Na výzvu zadavatele

1. Dílčí fáze plnění uvedeno v bodě I.

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: hl. m. Praha / Středočeský kraj

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy, tímto Dodatkem č. 1/2018 nedotčená zůstávají dále v platnosti v původním znění.
- Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1/2018 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- Tento Dodatek č. 1/2018 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Dodatek č. 1/2018 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- Tento Dodatek č. 1/2018 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne - 5 -11- 2018

V Praze dne 12 -11- 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

AF-CITYPLAN s.r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce:

Podpis
Jméno:
Funkce