

S m l o u v a o d í l o

D O D A T E K Č . 2

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Humpolec**

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupené: Karel Kratochvíl – starosta města
Ing. Vlastimil Brukner – místostarosta města
IČO: 00248266
DIČ: CZ00248266
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

I.2. Zhotovitel: **SATES ČECHY s.r.o.**

Se sídlem: Radkova 252, 588 56 Telč
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 43099
Zastoupený: Ing. Ivo Šimkem - jednatelem společnosti
IČO: 25172654
DIČ: CZ25172654
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.2 SOD je prodloužení termínu výstavby z důvodu nereálnosti odsouhlasení víceprací a méněprací do 23.11.2018 z důvodu zasedání zastupitelstva města až 19.12.2018. Dále z důvodu vzniku dalších nových víceprací např. odstranění stávajícího vodorovného dopravního značení ze dne 9.11.2018. Oprava směrového a výškového napojení stávajících chodníků u kruhové křižovatky (nesoulad s projektovou dokumentací). Požadavek na dodání a montáž nové obruby u domu č.p. 240 a č.p. 241 (dodání materiálu cca. 3týdny), předláždění vjezdů a chodníků u domu č.p. 240 a č.p. 241 z důvodu velkých výškových rozdílů. Zrušení deponie na stavbě z důvodu realizace sadových úprav v parku, z toho plynoucí přesun veškerého materiálu na deponii určenou městem ve vzdálenosti cca. 2km a následné postupné navážení materiálu zpět na stavbu k okamžité spotřebě.

Předpokládá se, že budou veškeré stavební práce vč. víceprací dokončeny do 23.11.2018. Hlavní důvod prodloužení termínu je odsouhlasení veškerých víceprací a méněprací na zasedání zastupitelstva dne 19.12.2018.

1. Termín pro dokončení prací je nově stanoven na 21. 12. 2018.

Článek III.2. Dokončení prací původní SOD se upravuje:

Dokončení prací:

21. prosince 2018

Dodatek Smlouvy o dílo nabývá účinnosti podpisem všech smluvních stran.

Dodatek bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

V Telči dne :

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ivo Šimek
jednatel
SATES ČECHY s.r.o.

V Humpolci dne :

Za objednatele:

.....
Karel Kratochvíl
starosta města Humpolec

.....
Ing. Vlastimil Brukner
místostarosta města Humpolec