

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele, **1341-2015-505206** uzavřené dne 18. 12. 2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„Komplexní pozemkové úpravy Kraselov“

uzavřený

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Richardem Valným, vedoucím pobočky
Strakonice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky Strakonice

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky Strakonice

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice

Tel.: +420 383 311 710

E-mail: strakonice.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

sídlo: Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II

zastoupený: jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: +420 318 628 853

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: eep75pz

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 198733946/0300

IČ: 61682764

DIČ: CZ 61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soudem v Praze, oddíl C, vložka **37161**

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18.12.2015 Smlouvu o dílo č. 1341-2015-505206 (dále SOD), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Kraselov“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

V rámci KoPÚ Kraselov jsou řešeny přídělky na 74 ha pozemků. V průběhu řízení v těchto oblastech byl ze strany vlastníků vznesen požadavek na zápis duplicitního vlastnictví do KN na místním katastrálním úřadě. Katastrální úřad není schopen pro neznámé hranice přídělových parcel správně označit odpovídající duplicitní parcely pozemkového katastru, bylo tedy nutno provést v rámci KoPÚ Kraselov práce, které nebyly v původní zakázce obsaženy. Změny termínů fakturačních celků a změna ceny díla byla řešena dodatkem SOD č.1, ze dne 31.8.2017 (kompletní změny jsou uvedeny v Příloze č.1 dodatku č.1 SOD č. 1341-2015-505206).

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 je nutno upravit Čl.X smlouvy o dílo vložení nového odstavce 10.10. Změna byla řešena dodatkem č. 2.

Dne 30.11.2017 byl zpracovatelem předán objednateli elaborát Zjišťování hranic obvodu přídělových lokalit a vyhotovení GP pro upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízení (fakturační celek dle dodatku č. 1 SOD 3.1.4a). Uvedeného dne byl elaborát předán též na KP Strakonice. Ze strany KP Strakonice nebylo k 27.9.2018 podáno žádné stanovisko ohledně správnosti provedení předaného díla. Bez souhlasného stanoviska KP Strakonice k elaborátu Zjišťování hranic obvodu přídělových lokalit a vyhotovení GP pro upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízení není možno vypracovat Podklady pro rozhodnutí o určení hranic.

Jelikož ze strany KP Strakonice dochází neustále k prodlení při kontrolách předávaných elaborátů, není možné ze strany zpracovatele dodržet ujednané termíny. Z tohoto důvodu se uskutečnilo jednání se zástupcem KP Strakonice, na kterém byly dohodnuty reálné termíny dokončení kontrol předávaných elaborátů. Na základě výsledků tohoto jednání dochází k posunu termínů odevzdání následných etap v rámci KoPÚ Kraselov.

III.

Na základě tohoto harmonogramu a po projednání na kontrolním dnu, který se konal dne 27.9.2018, se mění termíny k dokončení fakturačních celků 3.1.4b – 3.2.2. prodlužují z původních termínů na nové.

Následovně:	původní termín	nový termín
Celky:		
3.1.4b	31.1.2018	31.3.2019
3.1.4.	31.7.2018	31.10.2019
3.1.5.	31.7.2018	31.10.2019
3.1.6.	30.11.2018	30.4.2020
Přípravné práce	30.11.2018	30.4.2020
3.2.1.	28.2.2019	31.7.2020
3.2.1.1	28.2.2019	31.7.2020
3.2.1.2.	28.2.2019	31.7.2020
3.2.1.3	28.2.2019	31.7.2020
3.2.1.4.	28.2.2019	31.7.2020
3.2.2.	30.9.2019	28.2.2021

V případě zrychlení prací bude možné protokolárně předat plnění před těmito konečnými termíny na základě dohody stran.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1 a 2 se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 3, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonících dne 19.11.2018

V Příbrami dne 14.11.2018

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí pobočky Strakonice

.....
Ing. Vladimír Luks