



SD 310/2017

Účet vedený u [redacted]
[redacted]
Organizace byla zřízena podle
ustanovení § 54, odst. 2 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku

České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů a § 4b zákona č. 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů dne 15. 10. 2009

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 27. 11. 2017

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

„Oprava hliněné omítky na objektu hájovny č. p. 20 v Kladrubech nad Labem“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

bankovní spojení: [redacted]/[redacted], [redacted]

zastoupená: Ing. Jiřím Machkem, ředitelem

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění smlouvy: [redacted]

e-mail: [redacted]@nhkladruby.cz; tel.: + 420 [redacted]

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Adaru v. o. s.

se sídlem na adrese Komňa 105, 687 71 Komňa

IČO: 01450891

DIČ: CZ01450891

zastoupený Bohdanem Nebesařem

bankovní spojení: [redacted]/[redacted], [redacted]

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věci plnění VZ: [redacted]

e-mail: [redacted], tel.: +420 [redacted]

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely tento

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. SD 254/2017

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení dne 27.11.2017 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 a 2, jejímž předmětem je oprava hliněné omítky na objektu hájovny č. p. 20 v Kladrubech nad Labem.
2. V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností (samovolné uvolňování pryskyřice a impregnačního přípravku na povrch stěn okolo dubových kolíků) je znemožněno provedení díla sjednaným způsobem, existence této překážky nebyla obsažena v původní výzvě, tedy ani smlouvě o dílo, a za uvedeného stavu nelze v provádění díla pokračovat.

I.

1. V návaznosti na existenci objektivně nepředvídatelných okolností se čl. 3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY odst. 3.1 ruší a nahrazuje textem:


Zhotovitel se zavazuje provést dílo od 1. 4. 2018 do 31. 10. 2019 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla).

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel vyhotovení jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem


dne 15. 11. 2018



za objednatele
Ing. Jiří Machek, ředitel

V Komni

dne 9. 11. 2018



za zhotovitele
Bohdan Nebesař