



DODATEK Č. 4

č. dodatku: E617-S-1042/2017/4

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Revitalizace trati Břeclav – Znojmo“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1042/2017

ISPROFOND: 562 373 0001

a

Společník - správce: **OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

kteřou zastupuje: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva

a Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

a

Společník: **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

kteřého zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, místopředseda představenstva

a Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

ve Společnosti: „**Malverína**“ založené společenskou smlouvou ze dne 2. 12. 2016

bank. spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: SOD00105951

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 2. 2017 na zhotovení stavby s názvem „**Revitalizace trati Břeclav – Znojmo**“.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 4 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 4 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 4:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou Cenu Díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle konečné rekapitulace k dodatku č. 4, která je přílohou tohoto dodatku.

Cena Díla bez DPH dle dodatku č. 3..... **478.585.894,69 Kč**
Skutečné čerpání Zhotovitelem.....**471.851.679,82 Kč**
Zůstatek.....**6.734.214,87 Kč**

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na **změně Smlouvy o dílo, článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ.**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž

Konečná Cena Díla dle skutečného čerpání Zhotovitelem je:

Cena Díla bez DPH celkem.....**471.851.679,82 Kč**

slovy:

čtyřistasedmdesátjednamilionůosmsetpadesátjedentisícšestsetšedmdesátdevět korun českých osmdesát dva haléřů.

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v [Příloze č. 4](#) této Smlouvy.“

Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla - změna dle dodatku č. 4, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 4.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.

- 3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 tvoří tato příloha:
Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla - změna dle dodatku č. 4
- 3.4 Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 8.10.2018

V Brně dne 5.10.2018

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

Ing. Ondřej Fuchs
místopředseda představenstva
Subterra a.s.

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
Subterra a.s.

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla - změna dle dodatku č. 4

Stavba: Revitalizace trati Břeclav - Znojmo

Soupis zjišťovacích protokolů							
číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Změnové listy	Změna ceny	Celkem fakturováno	Zbývá vyčerpat
D. Technologická část							
PS 03-05-01	Žst. Boří les, DDTS ŽDC	763 790,91	763 790,91		0,00	763 790,91	0,00
PS 03-07-01	Žst. Boří les, rozvodna nn	635 599,70	635 599,70		0,00	635 599,70	0,00
PS 03-14-01	Žst.Boří les, doplnění MK	801 140,28	852 817,08	ZL č. 2	51 676,80	852 817,09	-0,01
PS 03-28-01	Žst. Boří les, navázání TZZ na SZZ	9 501 976,64	34 051 521,80	ZL č. 2	24 549 545,16	34 050 847,64	674,16
PS 04-14-01	T.ú. Boří les - Valtice, TK	16 840 820,03	17 415 045,63	ZL č. 2	574 225,60	17 415 045,63	0,00
PS 04-14-02	zast. Valtice město, rozhlasové zařízení	296 091,19	296 091,19		0,00	296 091,19	0,00
PS 04-28-01	T.ú. Boří les - Valtice, traťové zabezpečovací zařízení	25 606 665,34	25 544 401,96	ZL č. 2	- 62 263,38	25 541 851,06	2 550,90
PS 05-05-01	Žst. Valtice, DDTS ZDC	1 037 193,96	1 037 193,96		0,00	1 037 193,96	0,00
PS 05-05-02	Žst. Valtice, DRT	934 316,02	934 316,02		0,00	934 316,02	0,00
PS 05-07-01	Žst. Valtice, rozvodna nn	1 900 026,77	1 900 026,77		0,00	1 900 026,77	0,00
PS 05-07-02	Žst. Valtice, náhradní zdroj	1 346 265,21	1 346 265,21		0,00	1 346 265,21	0,00
PS 05-07-03	Žst. Valtice, úprava trafostanice 22/0,4kV	869 696,78	869 696,78		0,00	867 371,78	2 325,00
PS 05-14-01.1	Žst.Valtice, klimatizace sdělovací místnosti	85 134,00	85 134,00		0,00	85 116,00	18,00
PS 05-14-01	Žst.Valtice, MK	1 853 507,53	1 997 941,93	ZL č. 2	144 434,40	1 997 941,93	0,00
PS 05-14-02	Žst.Valtice, EZS	239 686,46	239 686,46		0,00	239 686,46	0,00
PS 05-14-03	Žst. Valtice, ASHS	226 286,99	226 286,99		0,00	226 274,95	12,04
PS 05-14-04	Žst. Valtice, sdělovací zařízení	286 050,26	286 050,26		0,00	286 050,26	0,00
PS 05-14-05	Žst. Valtice, telefonní zapojovač	1 937 535,76	1 937 535,76		0,00	1 937 535,76	0,00
PS 05-14-06	Žst. Valtice, rozhlasové zařízení	285 588,00	285 588,00		0,00	285 587,94	0,06
PS 05-14-07	Žst.Valtice, informační zařízení	334 511,86	334 511,86		0,00	334 511,86	0,00
PS 05-14-08	Žst. Valtice, kamerový systém	1 244 414,73	1 244 414,73		0,00	1 244 414,73	0,00
PS 05-14-09	Žst. Valtice, MRTS	711 401,86	711 401,86		0,00	711 401,86	0,00
PS 05-28-01 A	Žst. Valtice, staniční zabezpečovací zařízení	52 601 212,30	54 835 067,31	ZL č. 2	2 233 855,01	54 835 067,31	0,00
PS 95-05-01	Doplnění InS a klientů DDTS ŽDC	1 442 790,63	1 442 790,63		0,00	948 717,60	494 073,03
PS 95-14-01.2	Břeclav - Znojmo - DOK, úsek Boří les - Valtice	3 177 463,48	3 177 463,48		0,00	3 177 460,48	3,00
PS 95-14-02	Břeclav - Znojmo, přenosové zařízení	2 667 447,42	2 667 447,42		0,00	2 667 447,42	0,00
PS 95-14-03	Břeclav - Znojmo, TRS	550 897,16	550 897,16		0,00	550 897,16	0,00
PS 05-28-01 B	Žst. Valtice Klimatizace místní technologie	493 566,00	493 566,00		0,00	493 504,00	62,00
Celkem Technologická část		128 671 077,27	156 162 550,86		27 491 473,59	155 662 832,68	499 718,18
E. Stavební část							
SO 03-06-02	Žst. Boří les, úprava rozvodů nn	208 554,74	208 554,74		0,00	208 554,74	0,00
SO 03-06-03	Žst. Boří les, uzemnění	104 051,13	104 051,13		0,00	103 911,13	140,00
SO 03-15-01	Žst. Boří les, technologický domek	1 488 102,88	1 488 102,88		0,00	1 479 214,93	8 887,95
SO 04-06-01	T.ú. Boří les - Valtice, zast. Valtice město, úprava rozvodů nn a osvětlení	1 886 751,22	1 886 751,22		0,00	1 885 701,22	1 050,00
SO 04-06-02	T.ú. Boří les - Valtice, zast. Valtice město, přípoika nn	376 823,44	376 823,44		0,00	376 792,54	30,90
SO 04-06-03	T.ú. Boří les - Valtice, přípoika nn pro PZS v km 89,964 a 90,768	5 551 206,08	5 551 206,08		0,00	5 550 306,09	899,99
SO 04-06-21	T.ú. Boří les - Valtice, přeložka kabelu VO v km 94,200	163 434,07	163 434,07		0,00	149 922,24	13 511,83
SO 04-10-01	T.ú.Boří les - Valtice, přeložky sděl.kabelů SŽDC	813 653,34	813 653,34		0,00	813 653,34	0,00
SO 04-10-02	T.ú.Boří les - Valtice, přeložky sděl.kabelů ostatních operátorů	531 446,75	531 446,75		0,00	531 446,75	0,00
SO 04-15-01	T.ú. Boří les-Valtice, zast. Valtice-město, technologický domek	4 098 973,15	4 098 973,15		0,00	4 092 903,48	6 069,67
SO 04-16-01	T.ú. Boří les - Valtice, železniční spodek	58 049 410,21	142 565 335,98	ZL č. 1, 3	84 515 925,77	141 361 014,74	1 204 321,24
SO 04-16-02	Zast. Valtice - město, nástupiště	2 569 273,70	2 569 273,70		0,00	2 504 889,80	64 383,90
SO 04-17-01	T.ú. Boří les - Valtice, železniční svršek	49 769 469,21	50 444 310,63	ZL č. 4	674 841,42	49 530 741,06	913 569,57
SO 04-17-02	T.ú. Boří les - Valtice, přejezd v km 87,739	785 001,47	785 001,47		0,00	784 582,68	418,79
SO 04-17-03	T.ú. Boří les - Valtice, přejezd v km 88,707	1 124 461,73	1 124 461,73		0,00	1 123 672,63	789,10
SO 04-17-04	T.ú. Boří les - Valtice, přejezd v km 89,964	694 676,13	694 676,13		0,00	694 539,21	136,92
SO 04-17-05	T.ú. Boří les - Valtice, přejezd v km 90,768	842 835,87	842 835,87		0,00	842 785,40	50,47
SO 04-17-06	T.ú. Boří les - Valtice, přejezd v km 92,575	1 515 479,90	1 515 479,90		0,00	1 483 097,34	32 382,56
SO 04-17-07	T.ú. Boří les - Valtice, přejezd v km 94,200	5 362 539,31	5 362 539,31		0,00	5 326 673,85	35 865,46
SO 04-19-01	T.ú. Boří les - Valtice, Propustek v km 88,436	2 669 623,16	2 669 623,16		0,00	2 669 623,16	0,00
SO 04-19-02	T.ú. Boří les - Valtice, Propustek v km 90,373	394 725,72	394 725,72		0,00	394 725,72	0,00
SO 04-19-03	T.ú. Boří les - Valtice, Propustek v km 91,634	426 921,82	426 921,82		0,00	426 921,82	0,00
SO 04-19-04	T.ú. Boří les - Valtice, Propustek v km 91,853	411 142,50	411 142,50		0,00	411 142,50	0,00
SO 04-19-05	T.ú. Boří les - Valtice, Propustek v km 92,568	502 317,86	502 317,86		0,00	502 317,86	0,00
SO 04-19-06	T.ú. Boří les - Valtice, Propustek v km 92,583	137 143,94	137 143,94		0,00	137 143,94	0,00
SO 04-19-07	T.ú. Boří les - Valtice, Propustek v km 92,939	888 292,69	888 292,69		0,00	888 292,69	0,00
SO 04-19-08.1	T.ú. Boří les - Valtice, přejezd v km 94,200, propustek pod silnicí II/422	1 090 971,85	1 090 971,85		0,00	1 090 801,85	170,00
SO 04-22-01	T.ú. Boří les-Valtice VODOVOD	670 328,21	670 328,21		0,00	576 975,20	93 353,01
SO 03-06-01	Žst. Boří les, přípoika nn	110 564,97	110 564,97		0,00	110 564,97	0,00
SO 04-19-08.2	T.ú. Boří les - Valtice, přejezd v km 94,200, propustek pod polní cestou	369 457,88	369 457,88		0,00	369 457,88	0,00
SO 04-19-08	T.ú. Boří les - Valtice, Propustek v km 94,181	489 892,05	489 892,05		0,00	489 892,05	0,00
SO 04-19-09	T.ú. Boří les - Valtice, Propustek v km 94,941	800 420,64	800 420,64		0,00	800 335,55	85,09
SO 04-19-10	T.ú. Boří les - Valtice, Most v km 95,004	10 868 604,83	10 868 604,83		0,00	10 868 604,83	0,00
SO 04-19-11	T.ú. Boří les - Valtice, Propustek v km 95,402	148 722,42	148 722,42		0,00	148 722,42	0,00
SO 04-19-51	T.ú. Boří les - Valtice zárubní zeď' km 93,80	2 874 361,23	2 874 361,23		0,00	2 872 527,15	1 834,08
SO 04-19-52	Zast. Valtice - město - opěrná zeď'	1 452 033,00	1 452 033,00		0,00	1 450 510,53	1 522,47
SO 04-21-01	T.ú.Boří les-Valtice PLYNOVODY	21 134,00	21 134,00		0,00	10 567,00	10 567,00
SO 04-27-01	T.ú.Boří les - Valtice, KANALIZACE	361 677,93	361 677,93		0,00	308 360,72	53 317,21
SO 05-06-01	Žst. Valtice, EOY	3 295 330,16	3 295 330,16		0,00	3 295 330,16	0,00
SO 05-06-02	Žst. Valtice, úprava rozvodů nn a osvětlení	5 270 481,24	5 270 481,24		0,00	5 270 181,24	300,00
SO 05-06-03	Žst. Valtice, uzemnění	119 570,99	119 570,99		0,00	119 570,99	0,00
SO 05-06-21	Žst. Valtice, úprava kabelového rozvodu nn EON u VB	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
SO 05-10-01	Žst. Valtice, přeložky sděl.kabelů SŽDC	544 738,54	544 738,54		0,00	544 738,54	0,00
SO 05-10-020.1	Přeložky místních kabelů O2	74 014,06	74 014,06		0,00	74 014,06	0,00
SO 05-10-020.2	Přeložky dálkových kabelů O2	92 329,76	92 329,76		0,00	92 329,76	0,00
SO 05-15-01.01	Žst. Valtice, technologická budova Stavební část	5 253 747,70	5 253 747,70		0,00	5 253 721,52	26,18
SO 05-15-01.02	Žst. Valtice, technologická budova - dešťová kanalizace	312 346,69	312 346,69		0,00	312 346,69	0,00
SO 05-15-01.03	Žst. Valtice, technologická budova - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé	208 381,21	208 381,21		0,00	208 381,21	0,00
SO 05-15-01.04	Žst. Valtice, technologická budova - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé	53 921,03	53 921,03		0,00	53 921,03	0,00
SO 05-15-01.05	Žst. Valtice, technologická budova - hromosvod	21 853,37	21 853,37		0,00	21 853,37	0,00
SO 05-15-02	Žst. Valtice, kabelovod	8 619 396,21	8 619 396,21		0,00	7 813 143,69	806 252,52
SO 05-16-01	Žst. Valtice, železniční spodek	8 126 016,24	18 968 221,36	ZL č. 1, 3	10 842 205,12	18 382 669,89	585 551,47
SO 05-17-01	Žst. Valtice, železniční svršek	22 168 319,31	22 146 291,91	ZL č. 4	- 22 027,40	21 986 445,12	159 846,79
SO 05-19-01	Žst. Valtice, Propustek v km 96,059	584 462,43	584 462,43		0,00	584 462,43	0,00
SO 05-22-01	Žst. Valtice VODOVODY	4 296 271,44	4 296 271,44		0,00	2 397 358,56	1 898 912,88
SO 95-00-01	T.ú. Břeclav - Znojmo, kácení, náhradní výsadby	1 770 107,78	1 770 107,78		0,00	1 770 107,78	0,00
SO 95-06-01	Břeclav - Znojmo, napájení přenosových zařízení v žst.	326 286,77	326 286,77		0,00	169 638,14	156 648,63
SO 95-17-01	Břeclav-Znojmo, výstrojí trati	604 629,56	604 629,56		0,00	421 028,55	183 601,01
	VŠEOBECNÉ POLOŽKY	4 045 713,40	4 045 713,40		0,00	4 045 713,40	0,00
Celkem Stavební část		226 412 398,92	322 423 343,83		96 010 944,91	316 188 847,14	6 234 496,69
Celkem		355 083 476,19	478 585 894,69		123 502 418,50	471 851 679,82	6 734 214,87