

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017 – 3384

Rekonstrukce lesní cesty Antoníčkův – Štroblice - Lávký

(dále jen „smlouva“ nebo „měněná smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256
ID datové schránky: bjds93z
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Ing. Petrem Králem, ředitelem
Osoby oprávněné k jednání
ve věcech ostatních: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:
Název: **EDMA, s.r.o.**
Sídlo: Drnovice 708, 683 04 Drnovice
IČO: 25558391
DIČ: CZ25558391
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 33471
ID datové schránky: aj422ug
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Kateřinou Vaškebovou, jednatelkou
Osoby zastupující
ve věcech smluvních: Kateřina Vaškebová, jednatelkou
ve věcech technických: [REDAKCE]

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

1. ÚČEL DODATKU

1. Dodatek se uzavírá z důvodů zjištěných v průběhu stavby, kdy z důvodu kalamitní těžby dřeva došlo k narušení stávající konstrukce lesní cesty v takové míře, že je nutné navýšit množství podkladní vrstvy z drceného kameniva a pod penetrační makadam a provést úpravu a přehutnění narušené pláň.

2. ZMĚNY V PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Vzhledem k novým okolnostem, které nastaly v průběhu realizace plnění smlouvy, se projevila potřeba dílčích změn v předmětu realizace díla. Potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto změny nemění původní povahu veřejné zakázky. Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení předmětu smlouvy tak, aby bylo dosaženo původně zamýšleného účelu. Uvedené změny by neměly žádný vliv na výsledek předmětné veřejné zakázky, ani na výběr zhotovitele.
2. S ohledem na důvody uvedené výše se sjednává změna předmětu smlouvy specifikovaná v příloze č. 1 Změnovým listem a jeho přílohami tohoto dodatku (dále jen „vícepráce“ a „méněpráce“).

3. ZMĚNA CENY PLNĚNÍ

1. Celková cena za provedení díla po změně v rozsahu uvedeném v přílohách tohoto dodatku se mění následujícím způsobem:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Změna oproti původní ceně smlouvy [%]
Původní nabídková cena	3 650 316,00 Kč	766 566,36 Kč	4 416 882,36 Kč	0,00%
Ve znění dodatku č. 1				
Vícepráce	970 136,21 Kč	203 728,50 Kč	1 173 864,71 Kč	26,58%
Méněpráce	- 290 664,20 Kč	- 61 039,48 Kč	- 351 703,68 Kč	-7,96%
Cena ve znění tohoto dodatku	4 329 788,01 Kč	909 255,48 Kč	5 239 043,49 Kč	18,61%

2. Dohodnuté ceny za provedení dodatečných stavebních prací zahrnují veškeré náklady Zhotovitele související s plněním díla.

4. DOBA PLNĚNÍ

1. Pro odstranění pochybností se konstatuje, že ve smlouvě, čl. IV, odst. 1 byla sjednána doba plnění 240 kalendářních dnů od předání staveniště. Dne 01. 3. 2018 bylo ujednáno mezi Objednatel a Zhotovitelem, že z důvodu intenzivní kalamitní těžební činnosti ze strany objednatel (dřevní hmoty napadené kůrovcem) neumožňuje Zhotoviteli provést stavební práce. Termín pro pokračování stavebních prací byl stanoven na první až druhou dekádu měsíce srpen 2018.
2. Z důvodu uvedených v čl. 1 a v čl. 4, tohoto Dodatku se prodlužuje termín dokončení a předání díla do 31. 12. 2018.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Změnové listy (Změnový list č. 1 a jeho přílohy)

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku smluvní strany připojují k jeho textu podpisy svých statutárních zástupců.

V Praze dne 20-11-2018
.....

V Drnovicích dne 12.11.2018
.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Ing. Petr Král
ředitel

.....
EDMA, s.r.o.

Kateřina Vaškebová
jednatelka



ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba	Rekonstrukce lesní cesty Antoníčků - Štroblice - Lávky	Smlouva č.	2017-3384		
Zhotovitel	EDMA, s.r.o. Drnovice 708 IČ:2558391	Generální projektant (AD)	MSS- projekt s.r.o., [REDACTED]		
Autorský dozor	[REDACTED]	Technický dozor investora (TDI)	[REDACTED]		
Název změny	Změna konstrukční vrstvy komunikace	Změna	termínu dokončení stavby	ne	
Stručný popis změny	Vzhledem ke kalamitní těžbě došlo k většímu poškození stávající LC než se dalo předpokládat. Z tohoto důvodu byla navržena větší podkladní vrstva z drceného kameniva pod penetrační makadam.		objemu stavebních prací	ano	
			technologie části stavby	ne	
			změna stavebního materiálu	ne	
		jiná	ne		
Původní termín dokončení stavby		Navrhovaný termín dokončení stavby			
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby	příloha č. ...				
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...		
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Při realizaci stavebních prací byl zjištěn jiný rozsah stavebních prací, než bylo uvedeno v položkovém rozpočtu. Tento stav byl zjištěn až při realizaci a nešlo ho v žádném případě předvídat. V průběhu stavby došlo ke kalamitní těžbě dřeva v tomto úseku. Stávající konstrukce lesní cesty byla narušena v takové míře, že bylo nutno navýšit množství podkladní vrstvy z drceného kameniva apod penetrační makadam a provést úpravu a přehutnění narušené pláně.				
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...		
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...		
Odůvodnění změny technologického řešení	Technologický postup zůstává stejný dle SoD				
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...		
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...				
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...		
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...		
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...		
Původní objem stavebních prací (původní smluvní cena v Kč bez DPH)	3 650 316,00	Více práce (v Kč)	970 136,21	%	26,57
		Méně práce (v Kč)	-290 664,21	%	7,9
Objem stavebních prací z předešlých dodatků	679 472,00	Změna z předešlých dodatků		%	
Navrhovaný objem stavebních prací (navrhovaná smluvní cena v Kč bez DPH)	4 329 787,78	Změna celkem (v Kč)	679 472,00	%	15,69
Změnový list zpracován	dne 19.10.2018	jméno a příjmení [REDACTED]	podpis [REDACTED]		
Vyjádření zhotovitele stavby	dne 19.10.2018	jméno a příjmení [REDACTED]	podpis [REDACTED]		
Zdůvodnění	příloha č. ...				
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne 19.10.2018	jméno a příjmení [REDACTED]	podpis [REDACTED]		
souhlasím nesouhlasím					
Zdůvodnění	příloha č. ...				
Vyjádření TDI stavby	dne 19.10.2018	jméno a příjmení [REDACTED]	podpis [REDACTED]		
souhlasím nesouhlasím					
Zdůvodnění	příloha č. ...				
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne 19.10.2018	jméno a příjmení [REDACTED]	podpis [REDACTED]		
souhlasím nesouhlasím					
Zdůvodnění	příloha č. ...				
Vyjádření zást. obj. ve věcech ostatních	dne 25.10.2018	jméno a příjmení [REDACTED]	podpis [REDACTED]		
souhlasím nesouhlasím					
Zdůvodnění	příloha č. ...				

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: VP1

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Antoníček - Štroblice - Lávky

Místo: Vyškov

Datum: 19. 10. 2018

Objednatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Projektant: MSS-projekt s.r.o.

Zhotovitel: EDMA s.r.o.

Zpracovatel: EDMA s.r.o. [REDACTED]

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	679 472,00	822 161,12
SO - 01	LC Lávky Štroblice - méněpráce	-133 016,17	-160 949,57
SO - 01a	LC Lávky Štroblice - vícepráce	428 102,81	518 004,40
SO - 02	LC Štroblice - Antoníček - méněpráce	-157 648,04	-190 754,13
SO - 02a	LC Štroblice - Antoníček - vícepráce	542 033,40	655 860,41
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		679 472,00	822 161,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Antoníčkův - Štroblice - Lávky

Objekt: SO - 01 - LC Lávky Štroblice - méněpráce

JKSO:
Místo: Vyškov

CC-CZ:
Datum: 19. 10. 2018

Objednatel:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Zhotovitel:
EDMA s.r.o.

IČ: 25558391
DIČ: CZ25558391

Projektant:
MSS-projekt s.r.o.

IČ: 26849836
DIČ: CZ26849836

Zpracovatel:
EDMA s.r.o. [redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-133 016,17
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH -133 016,17

DPH základní	21,00%	ze	-133 016,17	-27 933,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-160 949,57
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Antoníčkův - Štroblice - Lávky

Objekt: SO - 01 - LC Lávky Štroblice - méněpráce

Místo: Vyškov

Datum: 19. 10. 2018

Objednatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Projektant: MSS-projekt s.r.o.

Zhotovitel: EDMA s.r.o.

Zpracovatel:

EDMA s.r.o. [REDACTED]

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-133 016,17
HSV - Práce a dodávky HSV	-133 016,17
5 - Komunikace pozemní	-129 820,00
998 - Přesun hmot	-3 196,17
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-133 016,17

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Antoníčkův - Štroblice - Lávký

Objekt: SO - 01 - LC Lávký Štroblice - méněpráce

Místo: Vyškov

Datum: 19. 10. 2018

Objednatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Projektant: MSS-projekt s.r.o.

Zhotovitel: EDMA s.r.o.

Zpracovatel: EDMA s.r.o. [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-133 016,17

HSV - Práce a dodávky HSV

-133 016,17

5 - Komunikace pozemní

-129 820,00

1	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2	m2	-6 491,000	20,00	-129 820,00
---	---	-----------	--	----	------------	-------	-------------

998 - Přesun hmot

-3 196,17

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-639,234	5,00	-3 196,17
---	---	-----------	--	---	----------	------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Antoníčkův - Štroblice - Lávky

Objekt: SO - 01a - LC Lávky Štroblice - vícepráce

JKSO:

Místo: Vyškov

CC-CZ:

Datum: 19. 10. 2018

Objednatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zhotovitel:

EDMA s.r.o.

IČ: 25558391

DIČ: CZ25558391

Projektant:

MSS-projekt s.r.o.

IČ: 26849836

DIČ: CZ26849836

Zpracovatel:

EDMA s.r.o. 

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	428 102,81
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	428 102,81
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	428 102,81	89 901,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	518 004,40
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Antoníček - Štroblice - Lávky

Objekt: SO - 01a - LC Lávky Štroblice - vícepráce

Místo: Vyškov

Datum: 19. 10. 2018

Objednatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Projektant: MSS-projekt s.r.o.

Zhotovitel: EDMA s.r.o.

Zpracovatel:

EDMA s.r.o. [REDACTED]

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	428 102,81
HSV - Práce a dodávky HSV	428 102,81
1 - Zemní práce	91 140,00
5 - Komunikace pozemní	328 104,00
998 - Přesun hmot	8 858,81
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	428 102,81

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Antoníčkův - Štroblice - Lávky

Objekt: SO - 01a - LC Lávky Štroblice - vícepráce

Místo: Vyškov

Datum: 19. 10. 2018

Objednatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Projektant: MSS-projekt s.r.o.

Zhotovitel: EDMA s.r.o.

Zpracovatel:

EDMA s.r.o. [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

428 102,81

HSV - Práce a dodávky HSV

428 102,81

1 - Zemní práce

91 140,00

1	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	6 076,000	15,00	91 140,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

5 - Komunikace pozemní

328 104,00

6	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 100 mm	m2	6 076,000	54,00	328 104,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

998 - Přesun hmot

8 858,81

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 771,762	5,00	8 858,81
---	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Antoníček - Štroblice - Lávky

Objekt: SO - 02 - LC Štroblice - Antoníček - méněpráce

JKSO:

Místo: Vyškov

CC-CZ:

Datum: 19. 10. 2018

Objednatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zhotovitel:

EDMA s.r.o.

IČ: 25558391

DIČ: CZ25558391

Projektant:

MSS-projekt s.r.o.

IČ: 26849836

DIČ: CZ26849836

Zpracovatel:

EDMA s.r.o. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-157 648,04

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-157 648,04

DPH základní

21,00%

ze

-157 648,04

-33 106,09

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-190 754,13

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Antoníček - Štroblice - Lávky

Objekt: SO - 02 - LC Štroblice - Antoníček - méněpráce

Místo: Vyškov

Datum: 19. 10. 2018

Objednatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Projektant: MSS-projekt s.r.o.

Zhotovitel: EDMA s.r.o.

Zpracovatel:

EDMA s.r.o. [REDACTED]

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-157 648,04
HSV - Práce a dodávky HSV	-157 648,04
5 - Komunikace pozemní	-153 860,00
998 - Přesun hmot	-3 788,04
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-157 648,04

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Antoníček - Štroblice - Lávky

Objekt: SO - 02 - LC Štroblice - Antoníček - méněpráce

Místo: Vyškov

Datum: 19. 10. 2018

Objednatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Projektant: MSS-projekt s.r.o.

Zhotovitel: EDMA s.r.o.

Zpracovatel:

EDMA s.r.o. [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-157 648,04

HSV - Práce a dodávky HSV

-157 648,04

5 - Komunikace pozemní

-153 860,00

2	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,06 m3/m2	m2	-7 693,000	20,00	-153 860,00
---	---	-----------	--	----	------------	-------	-------------

998 - Přesun hmot

-3 788,04

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-757,607	5,00	-3 788,04
---	---	-----------	--	---	----------	------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Antoníčkův - Štroblice - Lávký

Objekt: SO - 02a - LC Štroblice - Antoníčkův - vícepráce

JKSO:

Místo: Vyškov

CC-CZ:

Datum: 19. 10. 2018

Objednatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zhotovitel:

EDMA s.r.o.

IČ: 25558391

DIČ: CZ25558391

Projektant:

MSS-projekt s.r.o.

IČ: 26849836

DIČ: CZ26849836

Zpracovatel:

EDMA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

542 033,40

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

542 033,40

DPH základní

21,00%

ze

542 033,40

113 827,01

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

655 860,41

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Antoníček - Štroblice - Lávky

Objekt: SO - 02a - LC Štroblice - Antoníček - vícepráce

Místo: Vyškov

Datum: 19. 10. 2018

Objednatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Projektant: MSS-projekt s.r.o.

Zhotovitel: EDMA s.r.o.

Zpracovatel:

EDMA s.r.o. [REDACTED]

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	542 033,40
HSV - Práce a dodávky HSV	542 033,40
1 - Zemní práce	115 395,00
5 - Komunikace pozemní	415 422,00
998 - Přesun hmot	11 216,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	542 033,40

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Antoníček - Štroblice - Lávky

Objekt: SO - 02a - LC Štroblice - Antoníček - vícepráce

Místo: Vyškov

Datum: 19. 10. 2018

Objednatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Projektant: MSS-projekt s.r.o.

Zhotovitel: EDMA s.r.o.

Zpracovatel: EDMA s.r.o. [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

542 033,40

HSV - Práce a dodávky HSV

542 033,40

1 - Zemní práce

115 395,00

1	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	7 693,000	15,00	115 395,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

5 - Komunikace pozemní

415 422,00

6	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 100 mm	m2	7 693,000	54,00	415 422,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

998 - Přesun hmot

11 216,40

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 243,279	5,00	11 216,40
---	---	-----------	--	---	-----------	------	-----------