

DODATEK č. 1**ke smlouvě o dílo č. 2018/002465 ze dne 16. 4. 2018**

Číslo smlouvy objednavatele: 2018/002465/1

Číslo objednávky objednatele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: **statutární město Plzeň**
adresa: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 301 00
IČ: 000 75 370
jediným prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého nám. 6, Plzeň, PSČ 306 32
zastoupený: Ing. Veronika Krupičková, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. Veronika Krupičková, MBA

b) technických:

a

2. Zhotovitel: **AS Projekt, spol. s r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Plzni, v oddílu C, vložka 686

se sídlem: Plzeň – Hradiště, Zelenohorská 380/60A, PSČ 326 00

IČ: 41636473

DIČ: CZ41636473

Zastoupen: Ing. arch. Daniel Němeček, jednatel společnosti

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. arch. Daniel Němeček

b) technických: Ing. arch. Daniel Němeček

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 16. 4. 2018 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: **„Rozšíření lukostřelnice v městském sportovním areálu ve Štruncových sadech v Plzni – dokumentace pro územní rozhodnutí“** (dále jen „Smlouva“), a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Zhotovitel požádal dne 12. listopadu 2018 o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě a řešení smluvního termínu ukončení předmětu plnění dle čl. IV. Doba plnění Smlouvy. Tato žádost vznikla na základě požadavku ze strany provozovatele 1. LK Plzeň 1935, z.s. na rozšíření tréninkové haly. Toto rozšíření přináší lepší tréninkové podmínky a také možnost pořádání halových turnajů vyšší kategorie. Tato změna byla presentována na společném jednání zástupců 1. LK Plzeň 1935, z.s. se zástupci OSI MMP dne 25. 10. 2018 a následně byla odsouhlasena. Na základě uvedeného je nutná změna termínu ukončení předmětu smlouvy.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. **IV. Doba plnění** odst. 1 část b Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
 - b. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo v rozsahu dle čl. II odst. 3 písm. A Smlouvy nejpozději do konce 35. týdne od zahájení prací. Zhotovitel je dále povinen předat výsledky inženýrské činnosti dle čl. II odst. 3 písm. A Smlouvy nejpozději do 28. června 2019.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři náleží objednateli a jeden obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím

registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne 19.11.2018

V Plzni dne 20.11.2018

Magistr města Plzně
Odbor správy infrastruktury

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Krupičková, MBA
vedoucí odboru

AS Projekt, spol. s r.o.
Ing. arch. Daniel Němeček
jednatel společnosti