

# **D o d a t e k   č. 1   S M L O U V Y   O   D Í L O**

**č. S928/2017/477**

## **I. Smluvní strany**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: : Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED] - ředitelem  
Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] e 518-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Pokrývka spol. s.r.o.**

IČO: 281 49 157

DIČ: CZ45274924

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21377

sídlo: Benešov nad Černou č.p. 37, 382 82 Benešov nad Černou

zastoupený: jednatelem [REDACTED] jednatelkou [REDACTED] každý z jednatelů zastupuje  
společnost samostatně

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění  
tuto smlouvu o dílo:

**Následujícím dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo a to takto:**

### **III.**

#### **D o b a   p l n ě n í**

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **18.8.2018** z důvodu skládky kůrovcové hmoty, která byla odvezena 15.6. 2018. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce

### **XII.**

#### **Z á v ě ř e č n á   u s t a n o v e n í**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.


3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je přílohy: Vyjádření LS Český Krumlov  
změnový list č. 1

V Benešově nad Černou, dne: 30.7.2018      V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 6.8.2018



Jednatel společnosti



ředitel KŘ České Budějovice

|                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                 |                                       |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>                                                                                                                                                                        |                                                   | <b>Změna č: 1</b>               |                                       |                               |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                   | <b>Datum změny: 30.7.2018</b>   |                                       |                               |
| <b>Název veř. zakázky: Technické zhodnocení LC K Šimovi</b>                                                                                                                                       |                                                   |                                 |                                       |                               |
| <b>Zhotovitel: Pokrývka spol. s r.o.</b>                                                                                                                                                          |                                                   |                                 |                                       |                               |
| <b>Objednatel: Lesy České republiky, s.p.</b>                                                                                                                                                     |                                                   |                                 |                                       |                               |
| <b>Název akce (majetku):</b><br>LC K Šimovi                                                                                                                                                       | <b>Charakter akce:</b><br>I                       | <b>Číslo objektů:</b>           | <b>Stavební díly:</b>                 |                               |
| <b>Popis změny:</b><br><br>Časová změna: Z důvodu pozdního předání staveniště o 17 dnů se prodlužuje termín dokončení dle SOD do 18.8.2018.                                                       |                                                   |                                 |                                       |                               |
| <b>Zdůvodnění změny:</b><br>Důvod vyklizení pracoviště smluvním partnerem (vyklizení dřevní hmoty a úklid klestu na staveništi) k Pá 15.6.2018 viz potvrzení LS. Předání staveniště Po 18.6.2018. |                                                   |                                 |                                       |                               |
| <b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b>                                                                                                                                              |                                                   | <b>Datum:</b>                   | <b>Podpis:</b>                        |                               |
| <b>Dopady:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>do projektové dokumentace (Ne, DSPS):</b>      |                                 |                                       |                               |
|                                                                                                                                                                                                   | <b>do časového plánu:</b>                         | ANO                             | <b>Termín dokončení do:</b> 18.8.2018 |                               |
|                                                                                                                                                                                                   | <b>do ceny:</b>                                   | Snížení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | I:<br>N:<br><br>I:<br>N:              | <b>Bilance:</b><br><br>0,- Kč |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                   | Zvýšení ceny o:<br>(Kč bez DPH) |                                       |                               |
|                                                                                                                                                                                                   | <b>Konečná celková cena akce po změně</b>         |                                 | <b>3.142.154,- Kč bez DPH</b>         |                               |
|                                                                                                                                                                                                   | <b>Konečná celková cena veř. zakázky po změně</b> |                                 | <b>3.142.154,- Kč bez DPH</b>         |                               |
| <b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b>                                                                                                                                                              |                                                   | <b>Datum:</b> 30.7.2018         | <b>Podpis:</b>                        |                               |
| <b>Zástupce objednatele - jméno:</b>                                                                                                                                                              |                                                   | <b>Datum:</b> 30.7.2018         | <b>Podpis:</b>                        |                               |
| <b>Přílohy: potvrzení LS</b>                                                                                                                                                                      |                                                   |                                 |                                       |                               |
| <b>Poznámka:</b>                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                 |                                       |                               |



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., LESNÍ SPRÁVA ČESKÝ KRUMLOV

Lesní 167, Domoradice, 381 01 Český Krumlov, tel. +

VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ

SPISOVÁ ZNAČKA

DATUM

18.6.2018

VYŘIZUJE

TELEFON

GSM

FAX

E-MAIL

#### Předání pracoviště LC U Šímy

Dne 15.6. 2018 se ukončil odvoz dřeva z OM a byl dokončen úklid klestu. S ohledem na tuto skutečnost se předává staveniště firmě Pokrývka s.r.o. dne 18.6.2018.

