

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML/0232/18

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

„SILNICE III/36741: KVASICE“

a

Příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

„SILNICE III/36741: KVASICE“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Zhotovitel - příkazník - poskytovatel:

Adresa:

Živnostenský list:

IČ:

DIČ:

Jednající:

Tel:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen **zhotovitel - příkazník - poskytovatel**)

Ing. Josef Šico

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ev. č. 370500-6373, č.j.: ŽÚ-V/1027/92-F, vydal

OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 14.4.1998

40423794

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny termínu splnění dílčího závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění dílčího závazku příkazní smlouvy

Změna termínu splnění dílčího závazku ze smlouvy o dílo a dílčího závazku z příkazní smlouvy

Z důvodu zahlcení příslušného Městského úřadu a včasného nevydání koordinovaného stanoviska (překročení 30-ti denní lhůty pro vydání koordinovaného stanoviska) není možné ze strany zhotovitele splnit termín pro předání PD – DSP potvrzené stavebním úřadem dle smlouvy o dílo a termín pro vyřízení pravomocného stavebního povolení dle příkazní smlouvy.

Článek III.

Změny ve smlouvě o dílo a ve smlouvě příkazní

1. **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ bod 1., písm. b), a bod 2., písm. a),**
Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:

1. **Termín dílčího plnění SoD:**

- b) předání **1 paré DSP** potvrzené stavebním úřadem,
předání **4 paré DSP/PDPS** vč. dokladové části,
předání **1 x** oceněného soupisu prací (podrobného rozpočtu)
a plánu BOZP:

dne 28.2.2019

2. **Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:**

- a) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou
nabytí právní moci:

dne 28.2.2019

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel - příkazce zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.

Ve Zlíně dne 29.10.2018

.....

.....