

Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. 0257/2018
č. smlouvy zhotovitele 4496/2018/126
na realizaci veřejné zakázky:

„Parkoviště sídliště SEVER, parc.č. 1373/6, 1374/1“

uzavřené 17. 4. 2018 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupené: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

kontaktní osoba ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: 002 98 077

DIČ: CZ 002 98 077

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IDDS: XXXXXX

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel

JANKOSTAV s.r.o.

Adresa: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice

Zastoupen: Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem

IČ: 25855581

DIČ: CZ25855581

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 04. 2018 Smlouvu o dílo č. 0257/2018 (dále jen „*smlouva*“) na provedení stavby spočívající ve vybudování parkoviště na sídlišti SEVER v Kopřivnici, na parcele č. 1373/6, 1374/1 (dále jen „*dílo*“). Rozsah díla je stanoven mimo jiné projektovou dokumentací pro povolení stavby „Parkoviště sídliště SEVER, parc. č.1373/6, 1374/1“, vypracovanou společností HaskoningDHV Czech republic s.r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, kancelář Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 702 00 Ostrava, v 07/2017 (dále jen „*projektová dokumentace*“). Objednatel se výše uvedenou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. V průběhu provádění díla vznikla potřeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace z důvodu nepředvídaných okolností, dodatečných požadavků objednatele a v důsledku změn projektové dokumentace.

Jedná se o:

- provedení zemních prací pod konstrukcí příjezdové komunikace, parkovacích stání a chodníků
- provedení demontáže stávajícího ocelového oplocení (vč. sloupků) kolem budoucího parkoviště
- odvoz a likvidace vrchní neorniční vrstvy zeminy, nákup a doplnění ornice
- změna provedení vsakovacího objektu 1 (hlubší uložení vsakovacích boxů a změna uspořádání retenční galerie)
- doplnění počtu statických zátěžových zkoušek pro ověření únosnosti konstrukčních vrstev

Navržené změny jsou nezbytné pro provedení stavby. Se souhlasem objednatele budou výše uvedené práce, které jsou podrobně popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku ve smluveném termínu plnění zhotovitelem realizovány.

III.

Předmět dodatku

1. Čl. 3. smlouvy Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se rozsah díla doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listě č.1 a položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Dodatečné práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny práce uvedené v tomto dodatku.
2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 5. odst. 1 smlouvy - Cena za dílo. Cena díla se tímto dodatkem mění v důsledku provedení víceprací a méněprací následovně:

Cena za dílo celkem bez DPH	4.831.984,20 Kč
Méněpráce celkem bez DPH	- 90.993,77 Kč
Vícepráce celkem bez DPH	882.340,62 Kč
Dopad změn do ceny díla bez DPH	791.346,85 Kč

Cena díla celkem dle Dodatku č.1 bez DPH	5.623.331,05 Kč
DPH 21%	1.180.899,52 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č.1 vč. DPH	6.804.230,57 Kč

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č.1 nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č.1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Ostatní náležitosti smlouvy tímto Dodatkem č.1 nedotčeny zůstávají nezměněny. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jsou přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů
5. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 95. schůzi dne 23.10.2018 usnesením č. 3112.

V Kopřivnici dne 9.11.2018

V Ostravě dne 26.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Miroslav Kopečný
starosta

Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel společnosti