

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. E633-S-3400/2018

č. zhotovitele: 103/2018

na realizaci:

„Zateplení obvodového pláště PS v Olomouci“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

Čl. I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

bankovní spojení:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)

a

1.2. ZHOTOVITEL:

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Sídlo: Praha 4, Nad spádem 641/20, 140 00

IČ: 26782014, DIČ: CZ26782014

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8246.

zastoupena: Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva

Jednající jménem společnosti samostatně

bankovní spojení:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Kancelář: Valčíkova 1370/13, 182 00 Praha 8.

na straně druhé (dále jen zhotovitel nebo stavebník)

I.

Dne 14. 9. 2018 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-3400/2018 (č. zhotovitele 103/2018) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je zateplení obvodového pláště PS v Olomouci.

Tímto dodatkem ke smlouvě se mění Čl. V Cena díla, platební a fakturační podmínky bod 5.1 následovně:

5.1 Cena díla (smluvní cena) činí:

Celková nabídková cena bez DPH:	2 976 709,07 Kč
Příslušná DPH:	625 108,90 Kč
Cena včetně DPH:	3 601 817,97 Kč

Tato změna ceny díla je vytvořen na základě Změnového listu č. 1, který je jeho nedílnou součástí.

Důvod vytvoření Změnového listu č.1 je, že při realizaci přípravě podkladu pro montáž zateplovacího systému bylo zjištěno, že podklad-původní omítka - je v celém rozsahu značně zvětralý, narušený povětrnostními vlivy a dále zatékáním v oblasti dešťových okapů a svodů. Po dohodě s TDI stavby byly provedeny firmou EJOT CZ, s.r.o. výtažné zkoušky, které prokázaly výše uvedené skutečnost. (Protokoly o výtažných zkouškách přílohou). Na základě těchto skutečností bude nutno odstranit vnější omítky v celém rozsahu, očistit a vyrovnat povrch zdiva a zateplovací systém řádně ukotvit delšími hmoždinami.

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

V Olomouci dne 19. 11. 2018

za objednatele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

V Praze dne 20. 11. 2018

za zhotovitele

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

.....
Ing. Ladislav Kašpar
Ředitel

Oblastní ředitelství Olomouc

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(099)

.....
Bc. Jana Štůlová
Člen představenstva

B.H.S. BOHEMIA, a.s. (14)
Nad Spádem 20/641, 140 00 Praha 4
IČO: 26782014, DIČ: CZ26782014

ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky (akce): “Zateplení obvodového pláště PS v Olomouci“

Číslo veřejné zakázky*: 63318123

Pořadové číslo změnového listu: 1

Změna projednána s kým** :

Zdůvodnění a popis změny:

Příprava podkladu pro zateplovací systém

Vícepráce

Při realizaci-přípravě podkladu pro montáž zateplovacího systému bylo zjištěno, že podklad-původní omítka - je v celém rozsahu značně zvětřalý, narušený povětrnostními vlivy a dále zatékáním v oblasti dešťových okapů a svodů. Po dohodě s TDI stavby byly provedeny firmou EJOT CZ, s.r.o. výtahné zkoušky, které prokázaly výše uvedené skutečnost. (Protokoly o výtahných zkouškách přílohou). Na základě těchto skutečností bude nutno odstranit vnější omítky v celém rozsahu, očistit a vyrovnat povrch zdiva a zateplovací systém řádně ukotvit delšími hmoždinami.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

** vyplnit pouze v případě „výjimky“ (viz bod 11 MP)

Finanční vyjádření změny v Kč:

Rekapitulace soupisu prací	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Příprava podkladu pro zateplovací systém		
<i>Vícepráce</i>		
HSV-Úpravy povrchů, přesun sutě, přesun hmot		-
Celkem	672 677,43	-
Cena dle SOD	2 304 031,64 Kč	
Cena díla, včetně předchozích dodatků	2 304 031,64 Kč	
Cena díla po změně dle Dodatku	2 976 709,07 Kč	

Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD		
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD		
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD		

1/ Návrh změny vypracoval*:

Stavbyvedoucí
B.H.S. BOHEMIA a.s.

V Praze

Datum: 14.11.2018

Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Datum: 14.11.2018 Podpis: ...

Technický dozor investora

3/ Stanovisko NSM:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 14.11.2018 Podpis:

4/ Stanovisko ředitele OŘ:

Schvaluji

Neschvaluji

Jméno: Ing. Kašpar Ladislav
Ředitel OŘ Olomouc

Datum:

Podpis: ...

....

(razítko)

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(099)

Příloha změnového listu:

Krycí list rozpočtu, rozpočet
Protokol o výtazných zkouškách

* jméno, funkce, organizace/firma

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **142930**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 9eb18f26-e9da-4fdb-97c4-c37e333dfcdc

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **21.11.2018 12:50:02**



a8f4f827-f9b6-4b62-83d7-3762627583d5