

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy „Žižicko“ část: 3) Komplexní
pozemková úprava v k.ú. Drnov**

uzavřené pod č. 4/2016-537204 objednatele a č. 1604540 zhotovitele ze dne 18. 6. 2016
sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Objednatel: **ČR - Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,
Pobočka Kladno

Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková,
vedoucí Pobočky Kladno

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Podraský; +420 725 189 558
Pobočka Kladno
Ing. Olga Nekardová, +420 601 592 039
Pobočka Kladno

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

II. Zhotovitel: **GEOPROGRES, spol. s r.o.**

Adresa: Stoliňská 819/6, Praha 9 – Horní Počernice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Šafář

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Šafář

Číslo účtu: 1921639399/0800

IČ/DIČ: 45317551/CZ45317551

Článek I.

Důvody vyhotovení dodatku

Dodatek č. 1 se vyhotovuje z důvodu zajištění návaznosti termínů odevzdání prací souvisejících se zaměřením obvodů komplexních pozemkových úprav (etapa 3.1.3.) v k.ú. Vítov a k.ú. Drnov tak, aby bylo zpracovateli komplexních pozemkových úprav v k.ú. Drnov zajištěno včasné předání podkladů potřebných pro zpracování etapy 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. S ohledem na posun části

díla 3.1.3. o šest měsíců je třeba posunout rovněž termíny návazných etap díla, a to 3.1.4. Rozbor současného stavu a 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

Článek II.

- Na základě uvedených důvodů se níže mění a upravují termíny odevzdání díla:

Etapa	Název etapy	Původní termín odevzdání díla	Nový termín odevzdání díla
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	30.9.2017	30.3.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	30.3.2018	30.6.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30.6.2018	30.9.2018

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) 30.9.2018

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s čl. 9 a 10 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

Za objednatele:

V Kladně dne 2.11.2016

.....
Ing. Ivana Capoušková
vedoucí Pobočky Kladno

Za zhotovitele:

V Praze dne 3.11.2016

.....
Ing. Jan Šafář
GEOPROGRES, spol. s r.o.