

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 1811027 ze dne 5.6.2018

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Enuma Elis s.r.o.
se sídlem: Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupený: Ondřejem Kučerou – jednatelem
IČO: 01688260
DIČ: CZ01688260
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 7584292001/5500
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 5.6.2018 smlouvu o dílo č. 1811027 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla spočívajícího ve vybudování hřiště na street workout, crossfit a parkour Benešov ve volnočasovém areálu Sladovka, p. p. č. 3253/2. Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a výkazem výměr, který byl součástí zadávací dokumentace k souvisejícímu zadávacímu řízení (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla, jakož i celá Smlouva, může být měněna pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě.
- 2) V průběhu provádění díla se smluvní strany dohodly, že některé práce vymezené v Předmětu díla, nebudou provedeny z důvodu odsouhlasené změny stavebního postupu (dále jen „Změna předmětu díla“). Cenový rozdíl (navýšení) předmětu díla činí částku v celkové výši 224.792,44 Kč bez DPH, tj. jedná se o tzv. „vícepráce“, v důsledku kterých došlo ke zvýšení původní úplaty za zhotovení Předmětu díla o 4,53 %, (původní úplata ve výši 4.959.480 Kč bez DPH).
- 3) Dle Smlouvy měl zhotovitel dokončit dílo do 70 dní ode dne podpisu Smlouvy. Smlouva byla uzavřena dne 5. 6. 2018 a dílo tedy mělo být dokončeno do 14.8.2018. Dílo však bylo dokončeno a předáno objednateli až dne 18.9.2018 a zhotovitel byl tím pádem v prodlení s dokončením díla v délce trvání 35 dní. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude objednateli kompenzovat

způsobené prodlení prodloužením záruční doby na dílo z původních 60 měsíců na nových 120 měsíců, a objednatel tuto kompenzaci přijme místo smluvní pokuty, kterou by jinak byl oprávněn dle čl. IX odst. 1 Smlouvy požadovat.

III.

Cena díla

- 1) Smluvní strany se dohodly, že dílo dle Smlouvy bude zúženo o stavební práce, které nebyly realizovány (dále jen "méněpráce") a položky, které byly dodatečně realizovány (dále jen „vícepráce“).

Odůvodnění, obsah a vyčíslení méněprací a víceprací je obsaženo v rekapitulaci rozpočtu dle skutečného provedení, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Ceny odpovídají cenám uvedeným v nabídce zhotovitele v předmětném zadávacím řízení, popř. pokud tyto ceny nebyly v nabídce obsaženy, zachovávají stejnou cenovou úroveň.

- 2) Smluvní cena v Kč bez DPH uvedená v čl. IV odst. 2 Smlouvy se s ohledem na výše uvedené zvyšuje o vícepráce tj.:

- méněpráce celkem:	943.652,26 Kč bez DPH,
- vícepráce celkem	1.168.444,70 Kč bez DPH,
- cenový rozdíl (navýšení):	224.792,44 Kč bez DPH,

- 3) Smluvní cena v Kč bez DPH uvedená v čl. IV odst. 2 Smlouvy se tedy **zvyšuje o celkem 224.792,44 Kč bez DPH** a činí:

- cena dle SOD ve znění dodatku č. 1 bez DPH	5.184.272,44 Kč
- výše DPH 21%	1.088.697,21 Kč
- celková cena ve znění dodatku č. 1 vč. DPH	6.272.969,66 Kč

IV.

Záruční doba a odpovědnost za vady

- 1) Smluvní strany se dohodly, že změní čl. VI odst. 5 Smlouvy tak, že bude nově znít:

5. Záruční doba je 120 měsíců na provedené stavební práce a materiál (mimo práce a materiály dodané objednatelem).

V.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 3) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

- 4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 6) Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – rozpočet víceprací a méněprací.

Za objednatele:

V Benešově dne 12 -11- 2018

.....
Ing. [redacted]
starosta města

Za zhotovitele:

V Praze dne 12 -11- 2018

[redacted]