

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 1610/00066001/2018

Číslo smlouvy Zhotovitele: 180012-1

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

### **MaGe Construction s.r.o.**

se sídlem: Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5

IČ: 24166189

DIČ: CZ24166189

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 184802

Jednající: Ing. Filip Kostecký

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Filip Kostecký

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

## I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.06.2018 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/3275 Starý Kolín, oprava mostu ev.č. 3275-2 přes potok Klejnarku za Starým Kolínem**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 6 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.

3. S ohledem na skutečnost, že došlo k přerušení plnění Díla z důvodu nepředpokládaného provedení původního založení mostu, které bylo realizováno z dřevěných kůlů, a proto byla nutná projekční úprava založení mostu, z níž vyplynula nutnost změny rozsahu Díla, není možné pokračovat v plnění Smlouvy dle původního harmonogramu.

Dále s ohledem na skutečnost, že část provádění stavebních prací by měla probíhat během zimního období, kdy z důvodu nevhodných klimatických podmínek není možné pokračovat v plnění Smlouvy.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek.

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se dále v souladu s čl. 6.7 bod ) Smlouvy dohodly na změně termínu dokončení Díla a jeho předání Zhotoviteli. Článek 4.1. Smlouvy věta první se proto mění následovně:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce nejpozději do 10 dní od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 7 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.“

2. Prodloužení plnění Díla bude probíhat v souladu s harmonogramem stavebních prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a doplňuje tak Přílohu č. 5 Smlouvy – Časový plán výstavby – časový harmonogram.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.1. Smlouvy dohodly na přerušení plnění Díla po dobu trvání zimního období či nepříznivých klimatických podmínek avšak nejpozději do 31.03.2018. Před uplynutím této doby je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele k pokračování v plnění Díla dle této smlouvy s tím, že posouzení trvání nevhodných klimatických podmínek je na straně Objednatele nebo TDI.

## **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Seznam příloh:

1. časový plán výstavby – časový harmonogram

V Říčanech dne

Objednatel:

V Praze dne

Zhotovitel:

---

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace**

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

---

**MaGe Construction s.r.o.**

Ing. Filip Kostecký, jednatel