

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170085
na akci: Chlístovický potok, Chlístovice, obnova koryta

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Číslo akcí objednatele: 129150016, 229150014

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Společnost Chlístovický potok, zastoupená vedoucím
společníkem Skanska a.s. a společník Skanska S.A.**
Adresa sídla: Praha 8, Křižíkova 682/34a, Karlín, PSČ 186 00

Statutární orgán: Ing. Michal Jurka, statutární ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
XXX
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 26271303
DIČ: CZ 26271303
Zápis v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170085 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 v celkové výši 1 033 845,53 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Číslo akce</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 1	229150014	SO 01 - Nábřežní zdi	619 189,49 Kč
Změnový list č. 2	129150016	SO 01 - Opevnění koryta - dlažba	295 132,61
Změnový list č. 3	229150014	SO 01 - Nábřežní zdi	119 523,43
Změnový list č. 4	229150014	SO 02 - Kyneta	0,00 Kč
CELKEM:			1 033 845,53 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce dle specifikace ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 v celkové výši -910 477,57 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Číslo akce</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
Změnový list č. 1	229150014	SO 01 - Nábřežní zdi	-240 800,50 Kč
Změnový list č. 2	129150016	SO 01 - Opevnění koryta - dlažba	-206 833,37
Změnový list č. 3	229150014	SO 01 - Nábřežní zdi	-189 998,70
Změnový list č. 4	229150014	SO 02 - Kyneta	-272 845,00
CELKEM:			-910 477,57 Kč

Čl. č. 4 Doba plnění díla

Stávající text:

4.2. Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 10. 2018

se nahrazuje textem níže uvedeným:

4.2. Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 5. 2019

Čl. č. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

Stávající text:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10. 4. 2017 Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 26 182 332,57 Kč,

slovy: dvacetšestmilionůjednostoosmdesátdvatisíctřistatřicetdva korun českých.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10. 4. 2017 a změnovými listy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla dle SOD činí 26 182 332,57 Kč bez DPH,

Dodatečně stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši 1 033 845,53 Kč bez DPH,
Nerealizované stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši -910 477,57 Kč bez DPH,
Celková cena bez DPH činí **26 305 700,53 Kč** bez DPH,
slovy: dvacetšestmilionůtřistapěttisícset korun českých padesát tři haléřů.

Čl. č. 7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

Stávající text:

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, kterou je:

se rozšiřuje o:

- Rozhodnutí povolující výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů vydané Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č. j. 091950/2017/KUSK ze dne 24. 8. 2017, které nabylo právní moci dne 1. 9. 2017.

Zdůvodnění změn

Změna termínu:

Zhotovitel v souladu se zněním Obchodních podmínek uzavřené smlouvy o dílo zajistil provedení biologického průzkumu staveniště zaměřený na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Jelikož byl v rámci zpracovaného biologického průzkumu v obvodu staveniště zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (rak říční, střevle potoční, skokan zelený a vlašťovka obecná), zhotovitel dál postupoval v souladu se zákonem a doporučením zpracovatele plánu kompenzačních opatření - zhotovitel zajistil vydání Výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů, která blíže upřesňuje některé termíny uvedené ve dříve vydaných Rozhodnutích o zásahu do významného krajinného prvku, a zajistil transfer těchto chráněných druhů odborně způsobilou osobou. Toto Rozhodnutí povolující výjimku bylo vydané dne 24. 8. 2017 a nabylo právní moci dne 1. 9. 2017. Dobou potřebnou pro zajištění Výjimky byla zhotoviteli podstatně omezena doba ve smlouvě o dílo určená k plnění díla. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k prodloužení termínu dokončení díla.

Změna ceny díla:

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které při zpracování této dokumentace nebylo možné předpokládat a bez jejichž provedení by dílo nebylo funkční. Dodatečně požadované práce a dodávky i nerealizované stavební práce s oceněním dle jednotlivých akcí a stavebních objektů jsou obsaženy ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4. Jedná se o následující změny a práce:

Změnový list č. 1 řeší na SO 01 rekonstrukční akce změnu pažení kvůli nevyhovující úrovni založení a stavu základů stávajících okolních objektů. V průběhu stavebních prací bylo upřesněno, že základové konstrukce nemovitostí těsně sousedících s korytem toku jsou tvořeny mělce loženým kamenem bez pojiva na sucho v degradujícím stavu, což by za použití původně plánované pažící konstrukce mohlo vést k nevratnému poškození těchto budov. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o posílení dočasných pažících konstrukcí pro založení nábrežních zdí podél stávajících stavebních objektů.

Změnové listy č. 2 a č. 3 řeší na obou akcích (rekonstrukce i oprava koryta) výskyt náhodně vystupujících skalních výhonů, které zasahují do základové konstrukce opěrných prahů. Z důvodu vysoké pevnosti skalních výhonů není tak možné základovou konstrukci vybudovat

v rozměrech dle projektové dokumentace. Proto byla provedena jednoduchá změna základové konstrukce opěrného základového prahu v místě skalních výhonů. Základy jsou v místě změny sníženy a nakotveny pomocí rastru ocelových kotev do velmi pevných migmatitových výhonů.

Změnový list č. 4 řeší zvýšenou úroveň skalního podloží na SO 01 rekonstrukční akce. Z důvodu vysoké pevnosti skalních horniny není tak možné v úseku nad kamenným stupněm v km 0,277 vybudovat stěhovavou koncentrační kynetu. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na odpočtu stavebních prací souvisejících s nemožností výstavby stěhovavé říční kynety v úseku PF11 - PF17.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170085 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Aktualizovaný časový a finanční harmonogram postupu výstavby k dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. objednatele D952170085

V Hradci Králové, dne

V, dne

za objednatele

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

za zhotovitele
