

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2273/2015 "Rekonstrukce budovy "E" na kancelářský objekt"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Liberec

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

SYNER, s.r.o.

se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4

IČO: 482 92 516

DIČ: CZ48292516

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Martin Borovička a JUDr. Robert Špott - jednatelé

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 53001461/0100

evidence: v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2016 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelům pod č. OLP/2273/2015, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo "Rekonstrukce budovy "E" na kancelářský objekt" (dále jen „smlouva“).

2. V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající v provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly ve smlouvě sjednány, a v neprovedení jiných stavebních prací (dále též „méněpráce“). Potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro další průběh a dokončení stavby a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky. Podrobný rozpis změn včetně konkrétního odůvodnění jejich nepředvídatelnosti, nezbytnosti pro dokončení stavby a neoddelitelnosti od původní veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o dodatečné stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 807 394,- Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

| | |
|--|-------------------------|
| Cena díla dle smlouvy bez DPH | 76 733 244,- Kč |
| Cena dodatečných stavebních prací bez DPH | 851 316,-Kč |
| Cena méněprací bez DPH | 184 048,-Kč |
| Cena díla po připočtení ceny dodatečných stavebních prací a odečtení ceny méněprací bez DPH | 77 400 512,- Kč |
| DPH | 16 254 107,52 Kč |
| Cena díla po připočtení ceny dodatečných stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH | 93 654 619,52 Kč |

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se termín pro dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla dle čl. IV. bod 3) Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla (přejímky): nejpozději do 50 týdnů od předání staveniště. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, mění na : Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla (přejímky): lhůta dokončení díla 21.4.2017. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: příloha č. 1 Změnový list; příloha č. 2

Rozpočet změnový list č.1; příloha č. 3 fotodokumentace; příloha č. 4 bankovní záruka

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č.1297/16/mRK ze dne 25.7.2016.

V Liberci dne

V Liberci dne

.....
Martin Půta
hejtman

.....
Ing. Martin Borovička

.....
JUDr. Robert Špott