

## DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 654-2014-529101, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. LXXV, přechodného ustanovení zák. 303/2013 Sb. dne 18. 07. 2014 a ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“)

mezi smluvními stranami

### 1. **Objednatel:**

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

ID DS: z49per3

IČ / DIČ: 013 12 774 / CZ 013 12 774, není plátce DPH

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

Telefon/fax: XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb

Telefon/fax: XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

**a**

### 2. **Zhotovitel:**

**GEO Hrubý spol. s r.o.**

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

Telefon / fax: XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

ID DS: 7s47646

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

IČ / DIČ: 252 27 751 / CZ 25227751

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10235.

V souladu s ustanovením článku XIII. bodu 3. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku 1. tohoto Dodatku.

## Čl. 1 Vymezení rozsahu změn

### 1) Změna termínů odevzdání dílčích fakturačních celků (dále jen „FC“): Hlavní FC 2. - dílčí FC 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - dílčí FC 2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ

Na základě důvodné žádosti zhotovitele ze dne 24. 10. 2016, ve které jsou uvedeny důvody pro změnu termínů předání dílčího FC 2.4 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a dílčího FC 2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ, dochází, v souladu se zněním článku XIII. bodu 3. Smlouvy, k uzavření tohoto dodatku na změnu termínu dokončení výše uvedených dílčích FC. Důvodem pro posun termínu u výše uvedených FC je nutnost zaměření hráze, vzdušné a návodní strany historického vodního díla ležícím na pozemku č. 272 zapsaném na LV č. 178 v k.ú. Hůrka u Libé a poskytnutí podkladů pro vydání vyjádření místně příslušného vodoprávního úřadu vlastníkovi k uvedenému historickému vodnímu dílu. Vzhledem k posunu termínu FC 2.4. nemohl být vystaven návrh komplexních pozemkových úprav, zapracovány případné připomínky a námitky podané v době vystavení návrhu a neproběhlo závěrečné jednání. Z tohoto důvodu nelze dokončit také FC 2.5.

Ve smlouvě jsou stanoveny termíny ukončení, dle přílohy č. 1 Smlouvy, pro dílčí FC 2.4 do 1. 11. 2016 a pro dílčí FC 2.5 do 1. 1. 2017.

Termín ukončení dílčího FC 2.4 se mění z **původního termínu ukončení 1. 11. 2016 na nový termín ukončení: 31. 1. 2017.**

Termín ukončení dílčího FC 2.5 se mění z **původního termínu ukončení 1. 1. 2017 na nový termín ukončení: 10. 4. 2017.**

**Příloha č. 1** Smlouvy se mění následovně:

*Původní znění:*

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	212	<b>400</b>	84 800	1. 11. 2016
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	<b>2 000</b>	6 000	1. 1. 2017

*Nové znění:*

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	212	<b>400</b>	84 800	31. 1. 2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	<b>2 000</b>	6 000	10. 4. 2017

Ostatní údaje Přílohy č. 1 zůstávají beze změny.

**Čl. 2.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatek č. 4 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne: 21.11.2016

V Plzni dne: 24.11.2016

.....  
za objednavatele  
Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
za zhotovitele  
Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.