

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 39/2018 a č. zhotovitele 695633167618 uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dne 1. 8. 2018

I. Smluvní strany

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené starostou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Mgr. Bc. Markem Viskotem,

na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město

Číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických zastupuje: Ing. Eva Trnková, tel.: [REDACTED]

na straně jedné jako **objednatel**

a

DIRS Brno s.r.o.

se sídlem Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

IČ: 26255618

DIČ: CZ26255618

zastoupena Pavlem Lyskem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé jako **zhotovitel**

II. Preambule

Tímto dodatkem smlouvy dochází ke změně doby plnění v důsledku změny díla, která spočívá ve zjištění nepředvídatelných okolností, kterými jsou:

Při realizaci výkopových prací byl zjištěn energokál, který nebyl uvažován v projektové dokumentaci. Z důvodů existence tohoto energokánu je nutné změnit nápojný body přeložky plynovodu, neboť je nelze zrealizovat v místech dle projektové dokumentace. Změna nápojných bodů je bez dopadu do ceny díla, má však vliv na dobu realizace díla, neboť provedení nápojných bodů podléhá projednání a odsouhlasení s plynárnami. Současně se jedná o změnu, kterou zhotovitel nezpůsobil, ani ji nemohl předvídat. Ve vztahu k zákonu č. 134/2016 Sb. se jedná o změnu, která není podstatnou změnou závazku ze smlouvy.

III. Doba plnění


V čl. II. Doba plnění se upravuje text odst. 2.2.2. tak, že lhůta uvedená v textu se mění na 129 kalendářních dnů, tj. nejpozději do 17.12.2018.

V čl. II. Doba plnění se upravuje text odst. 2.2.5. tak, že se mění termín nejpozději do 20.12.2018.

IV. Další ujednání

- 1) Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Brně dne 16 -11- 2018



Mgr. Bc. Marek Viskot
starosta městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

V Brně dne 16. 11. 2018



Pavel Lysek
jednatel

Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno 57. schůzí Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne 14. 11. 2018