

Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 10093/2018/OIMH na zhotovení a projednání urbanistické koncepce

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. David Witosz, místostarosta

ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství,
Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství,
Ing. Stanislav Blahut, referent oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

| | |
|----------------|--------------------------|
| ÍČO: | 00845451 |
| DIČ: | CZ 00845451 (plátce DPH) |
| Peněžní ústav: | xxxxx |
| | xxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxx |

dále jen objednatel

a

Ateliér Genius loci, s.r.o.

Chocholouškova 1527/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

zastoupený:

ve věcech smluvních: xxxxx

ve věcech technických: xxxxx

| | |
|----------------|---|
| ÍČO: | 64086135 |
| DIČ: | CZ 64086135 |
| Peněžní ústav: | xxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxx |
| VS: | |
| Zapsán: | u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8467 |

dále jen zhotovitel

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 21. 2. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 10093/2018/OIMH na vypracování a projednání urbanistické koncepce (dále jen „smlouva“) stavby „**Regenerace sídliště Šalamouna II, Moravská Ostrava**“. Dne 26. 9. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1 a dne 15. 10. 2018 byl uzavřen dodatek č. 2. Smluvní strany se v souladu s odst. 7, čl. XIII smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 3, jímž se smlouva mění.

Článek III Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 smlouvy je úprava doby plnění sjednané v čl. IV smlouvy. Důvodem pro úpravu doby plnění je výsledek komunálních voleb a vyjasňování kompetencí v rámci povolebních vyjednávání. Objednatel z těchto příčin nemohl odsouhlasit návrh textu anketních lístků, který předložil zhotovitel.
2. Z důvodu uvedených v odstavci 1 tohoto článku dodatku se text v čl. IV odst. 2 smlouvy ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:
 2. Výsledky dotazníkové ankety budou objednateli předány **do 6-ti týdnů** od data prokazatelného odsouhlasení anketních lístků objednatel a urbanistická koncepce **do 12-ti týdnů** od data prokazatelného odsouhlasení anketních lístků objednatel. O odsouhlasení anketních lístků bude vyhotoven zápis, ve kterém bude výslovně uvedeno, že objednatel s jejich textem souhlasí. Za objednatel je oprávněn text odsouhlasit jeho zástupce ve věcech smluvních.

Článek IV Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
2. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl v souladu se směrnicí SME 2016 – 08 Postup při zadávání veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 22. 11. 2018

Místo: Ostrava

Ing. David Witosz
místostarosta

Za zhotovitele

Datum: 16. 11. 2018

Místo: Ostrava

XXXXX