



DODATEK ČÍSLO 1. SMLOUVY O DÍLO ze dne 17. 8. 2016

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1) Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: **Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno**
IČ: **00216224**
DIČ: **CZ00216224**
Zastoupen: **Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou**
Kontaktní osoby: **XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX**
XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **EQOS Energie Česko spol. s r. o.**
Sídlo: **Praha 4 - Kunratice, Dobronická 1256, PSČ 14800**
IČ: **29039347**
DIČ/VAT ID: **CZ29039347**
Zastoupen: **Janem Kodytkem (jednatelem) a Pavlem Samcem (prokuristou)**
Zápis v obchodním rejstříku: **u městského soudu v Praze, spisová značka C 161974**
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
IBAN: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
Korespondenční adresa: **EQUOS Energie Česko spol., s r.o., XXXXXXXXXXXXXXXX**
Kontaktní osoby: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXXXXXXX,**
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatelem také jen „smluvní strany“)

II.

Preambule

V průběhu realizace díla se ukázala nutnost, pozastavit z důvodů chladného počasí provádění části prací, tvořících předmět díla a nutných k dokončení milníku č. 1. Zhotovitel informoval objednatele o skutečnosti, že nebylo zprovozněno zařízení zdroje chladu, vzhledem ke klimatickým podmínkám, kdy teploty klesají pod 5°C. V tomto režimu není možné zdroj chladu plnohodnotně provozovat a ani dokončit milník č. 1., ani celé dílo, a provést jeho předání a převzetí, dle ustanovení smlouvy o dílo. Zhotovitel informoval objednatele o technické možnosti jeho zprovoznění až v období, kdy budou teploty dosahovat nad stanovenou mez pro nejnižší možnou provozní teplotu okolí, tj. nad 5°C. Vzhledem ke skutečnosti, že z objektivních příčin poklesu teplot není možné dokončit milník č. 1 ve smyslu článku V. odst. 3), hrozbě poškození zařízení nízkými teplotami, vzniku škod a snížené bezpečnosti v místě provádění díla v období chladu, uzavírají smluvní strany, v souladu s článkem V. odst. 6 smlouvy tento dodatek.

III.

Sjednané změny smlouvy

Smluvní strany se dohodly na přerušení prací na střeše pavilonu A34 Univerzitního kampusu Bohunice až do doby, kdy budou teploty dosahovat nad stanovenou mez pro nejnižší možnou provozní teplotu okolí, tj. nad 5°C. Dosahováním teplot ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce se rozumí 3 po sobě následujících dny, během nichž teplota vystoupí na nejméně 4 hodiny za den nad 5°C. Objednatel provádí v rámci své běžné činnosti podrobné měření teplot na místě provedení díla. Objednatel se zavazuje tyto teploty sledovat a neprodleně po splnění výše uvedených podmínek o tomto informovat dodavatele a umožnit mu pokračování v provádění díla. Zhotovitel se zavazuje nejpozději následující pracovní den po obdržení informace o dosažení výše vymezených klimatických podmínek obnovit činnosti k dokončení díla.

Strany zároveň v souladu s článkem V. odst. 6 smlouvy sjednávají prodloužení termínu pro provádění milníku č. 1 a dokončení díla, a to následně:

- Zhotovitel se zavazuje splnit milník č. 1 nejpozději do 6 (slovy: šesti) dní ode dne obdržení informace o dosažení výše vymezených klimatických podmínek.
- Zhotovitel se zavazuje předat dílo do 66 (slovy: šedesáti šesti) dní ode dne obdržení informace o dosažení výše vymezených klimatických podmínek.

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a bez vlivu na cenu provést činnosti související s uvedením do zimního režimu, jeho průběhem a ukončením a převedením zpět do letního provozu.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

IV.

Ostatní ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

V Brně dne 15.11.2016

V Brně dne 15. 11. 2016

.....
Mgr. Marta Valešová, MBA
kvestorkou,
za objednatele

.....
.....
.....
za zhotovitele