

**DODATEK č. 1/2016**  
**SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

č. smlouvy objednatele: 01ST-000124

č. smlouvy poskytovatele: CA1125

na realizaci zakázky

„I/23 Třebíč jihozápadní obchvat, technická studie“

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

██████████

osoba jednající jménem zadavatele:

██

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

██

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

**HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.**

se sídlem:

Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

IČ:

45797170

DIČ:

██████████

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11622

zastoupené:

██

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

██

ve věcech technických:

██

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

## Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2016 ve znění:

### *Článek V. DOBA PLNĚNÍ, odstavec 5.1*

#### *Původní znění*

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- zpracování konceptu technické studie do 31. března 2016
- odevzdání kompletní studie do 31. května 2016

#### *Nové znění*

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- zpracování konceptu technické studie do 31. března 2016
- odevzdání kompletní studie do 22. července 2016

#### *Odůvodnění*

Dne 17.5. 2016 byl dopisem č. j. 008083/11300/2016 poskytovatel objednatelem vyzván k pozastavení prací na zakázce z důvodu požadavku firmy ČEZ a.s., která na základě Energetické koncepce ČR a dohody o spolupráci mezi firmou ČEZ a.s., útvarem nových jaderných zdrojů v elektrárně Dukovany, a ŘSD ČR žádá navrhnout jihozápadní obchvat Třebíče v takových technických parametrech, které by umožnily přepravu Nadrozměrných a Těžkých Komponent (NTK) do lokality jaderné elektrárny Dukovany. Dne 20.6. 2016 proběhlo na Ministerstvu dopravy jednání se zástupci ČEZ a.s. a projektantem Metroprojektu, kde byli zástupci ŘSD ČR a MD seznámeni s plánovanou trasou nadrozměrných komponent do jaderné elektrárny Dukovany napříč celou republikou. Z tohoto jednání vyplynuly požadavky MD na doplnění technické studie. Tyto požadavky byly na ŘSD ČR projednány a bylo konstatováno, že by zásadním způsobem měnily zadávací podmínky již zadané technické studie. Na základě uvedené skutečnosti bylo navrženo, aby stávající zakázka byla dokončena v původním rozsahu. Doba plnění se tak stanovuje na 22. července 2016, což je doba od výzvy objednatele, aby poskytovatel pokračoval v zakázce, prodloužena o 14 dnů, které poskytovateli zbývaly do odevzdání zakázky v původním termínu v momentě pozastavení prací.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

DODATEK č. 1/2016 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb č. 01ST-000124 ze dne 10.11. 2015.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech a každá strana obdrží dva stejnopisy.  
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ  
STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství [redacted]  
[redacted]  
Podpis: [redacted]  
Jméno: [redacted]  
Funkce: Ře [redacted]  
Datum: 11-07-2016

**HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.**

[redacted]  
Podpis: [redacted]  
Jméno: [redacted]  
Funkce: prokurista **HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.**  
Datum: 27. 7. 2016  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]