

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO č. THS ND 09/2015

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákona č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

I.1. **Objednatel:**

Národní divadlo

zastoupené: prof. MgA. Jan Burian, ředitel Národního divadla
se sídlem: Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
IČ: 00023337
DIČ: CZ00023337
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

dále jen **objednatel**

I.2. **Zhotovitel:**

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Bezová 1658, 147 14 Praha 4
IČ: 407 63 439
DIČ: CZ40763439
zastoupený: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **zhotovitel**

Preambule:

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla došlo z důvodů na straně objednatele k dočasnému zastavení prací z důvodu projednávání optimalizace řešení sanace parkingu ND s MKČR a vzhledem k novým skutečnostem, které vyplynuly z těchto jednání, se účastníci smluvního vztahu dohodli na změně a doplnění Smlouvy o dílo č. THS ND 09/2015 ze dne 23.09.2015 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“) ve znění dodatku č.1, tímto dodatkem č.2 (dále jen „Dodatek“), který řeší změnu řešení změnů termínů vyhotovení jednotlivých stupňů projektové dokumentace, takto:

II. Předmět dodatku

**„Vyhotovení a dodávka projektové dokumentace v rámci akce:
ND Sanace nosných konstrukcí parkingu Národního divadla“**

(dále také jen „dílo“)

III. Ujednání o změně Smlouvy

1. Stávající článek V. „Doba plnění díla“ se ruší a nově zní takto:

V. Doba plnění díla

- Zjednodušená projektová dokumentace pro vypracování soupisu prací a rozpočtu.
Termín vyhotovení: 14.4.2016 (zhotovitel bere na vědomí, že do doby vydání stanoviska objednatele o projednání této etapy PD s MKČR, nezačíná práce na dalších etapách díla popsaných níže).
- Vyhotovení a dodávka PD k žádosti o stavební povolení podle § 110, odst.2., písm. b) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v rozsahu specifikovaném v § 2., vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.
Termín vyhotovení: 02.05.2017
- Projednání PD s dotčenými organizacemi a institucemi v rámci stavebního řízení o stavební povolení tak, aby vydaná vyjádření umožnila vydání stavebního povolení.
Termín projednání: 31.05.2017 (objednatel bere na vědomí, že lhůta pro projednání může být upravena na základě konkrétních lhůt dotčených institucí pro vydání vyjádření, které zhotovitel nemůže ovlivnit)
- Vyřízení a zajištění vydání stavebního povolení.
Termín vydání pravomocného stavebního povolení: 31.07.2017 (objednatel bere na vědomí, že lhůta pro vydání stavebního povolení může být upravena na základě konkrétní lhůty pro vydání stavebního povolení, které zhotovitel nemůže ovlivnit)
- Vyhotovení a dodávka PD pro provádění stavby v rozsahu specifikovaném v § 3., vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.
Termín vyhotovení PD: 02.10.2017
- Součástí PD pro provádění stavby bude výkaz výměr (oceněný a neoceněný).
Termín vyhotovení výkazu výměr: 16.10.2017
- **Předpokládaný termín provádění výkonu autorského dozoru: od 04/2018 do 10/2019**
(uvedený předpokládaný termín není závazný. Termín realizace autorského dozoru závisí na termínu dokončení realizace zadávacího řízení na realizaci stavby dle projektové dokumentace).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Otázky výslovně tímto dodatkem č.2 ke Smlouvě o dílo č. THS ND 09/2015 ze dne 23.09.2015 neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákona. Nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet.
2. Tento dodatek je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Účastníci prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.

V Praze dne:

Za zhotovitele:

.....
Pontex spol. s r. o.
Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnosti

V Praze dne:

Za objednatele:

.....
Národní divadlo
prof. MgA. Jan Burian
ředitel ND