

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů *(dále také jen „občanský zákoník“)*

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-3191/2018**

Čl. I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupení: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Adresa pro doručování korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava,

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné *(dále také jen „objednatel“)*

1.2. Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlo: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

zastoupen: Ing. Hynkem Schilbergerem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení:

č. účtu:

Zastoupení ve věcech technických:

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

na straně druhé *(dále také jen „zhotovitel“)*

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo

II. Předmět dodatku

- 2.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 22.10.2018, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, se Smluvní strany dohodly na změně čl. IV., bodu 4.2. Smlouvy o dílo, upravující dobu plnění, a to takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31.12.2018.

- 2.2. Ke změně termínu dochází z důvodu výskytu okolností, které objednatel ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat a které významně prodlužují dobu plnění u části díla (SO žst Dolní Lutyně). Jedná se o nepředvídatelné okolnosti vzniklé při vymísťování elektrického zařízení objednatele z budovy zastávky žst. Dolní Lutyně.
- 2.3. Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v RS.

V Ostravě: 29.10.2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Hynek SCHILBERGER
místopředseda představenstva
IDS – Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc a.s.

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **144037**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 044e5d45-ccee-4d8a-940a-d8ab0771cdd8

Ověřující osoba: **Systém**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **23.11.2018 10:05:01**



48ad8bed-019d-452c-a70d-e82b7dd20108