

Dodatek č. 2

K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM – ZÁVAZNÝM SMLUVNÍM PODMÍNKÁM SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 17/14/2109/18
č. zhotovitele 22-SOD-2018-003

uzavřen dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016
IČ: 002 90 609
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 2006-36022711/0710
Telefon: 568 896 111
(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.

Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem
IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1080015329/0800
Telefon: 495 846 111
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 430 Zapsaný v jiném veřejném rejstříku či jiné evidenci (§ 435 obč. zákoníku)
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento dodatek Smlouvy o dílo. Předmětem smlouvy o dílo č. objednatele 17/14/2109/18, číslo zhotovitele 22_SOD_2018-003 je zhotovení stavby pro objednatele „**Podchod pod silnicí I/23, ul. Sucheniova, Třebíč**“ (dále „Smlouva o dílo“).

1. Předmět dodatku

1.1 Na základě zpracování nového harmonogramu stavby, s ohledem na posunutí termínu zahájení prací na den 3. 5. 2018 z důvodu koordinace ostatních stavebních zakázek města Třebíče a na základě zpoždění cca 10 dnů z důvodu přeložky kanalizace ve skalním podloží, se smluvní strany dohodly na změně výše citované smlouvy následovně:

a) článek III odst. III.2 nově zní:

Provedení díla do:

nejpozději do 10.12.2018

b) Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Časový harmonogram, se nahrazuje novým harmonogramem, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Ostatní ustanovení

- 2.1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované Smlouvy a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily a souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- 2.5. Osoba podepisující tento dodatek na straně objednatele prohlašuje, že je oprávněna tento dodatek podepsat a uzavřít, a že na straně objednatele byly splněny všechny předpoklady a podmínky k platnému uzavření tohoto dodatku Smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel bere na vědomí a akceptuje, že zadavatel Dodatek č. 2 ke Smlouvě zveřejní v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
- 2.7. O uzavření tohoto dodatku Smlouvy o dílo rozhodla Rada města Třebíč na své 24. schůzi konané dne 01.11.2018 pod číslem usnesení 34/24/RM/2018.

V Třebíči, dne:

V Hradci Králové dne:

Objednatel:
Město Třebíč

Zhotovitel:
M – SILNICE a.s.

Vladimír Malý
místostarosta

Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel