

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 12

Zhotovitel: Společnost kino Vítkov

Investor: Město Vítkov Datum: 11.10.2018

Název akce:

Způsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy	na specifikaci:	-
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha
	na jinou část smlouvy:	-

Předmět změny:**Změna typů, počtů a umístění zásuvek****Popis a zdůvodnění změny:**

Na žádost provozovatele byl upřesněn typ, počet a umístění zásuvek v objektu kina pro lepší komfort uživatele objektu.

Počet připojených listů specifikací: 1 listů A4

Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov

Stanovisko technického dozoru stavby:

ZA TDS SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:

ZA GP SOUHLASÍM

Příloha: č.1 položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	11. 10. 2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna typů, počtů a umístění zásuvek</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na žádost provozovatele byl upřesněn typ, počet a umístění zásuvek v objektu kina pro lepší komfort uživatele objektu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
6 850,-Kč	25 519,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
18 669,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov		
Investor:	Město Vítkov	Datum: 11.10.2018	
Název akce:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha	
	na jinou část smlouvy:	-	
<p>Předmět změny: Změna CBS, nouzového osvětlení a počet svítidel.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Zvýšení a zlepšení kvality systémů nouzového osvětlení, spojené s lepším uživatelským provedením spjatým s vyšší výdrží bateriového systému, nižšími náklady na provoz a autonomním hlídáním poruch tohoto systému, který zvyšuje bezpečnost objektu kina. Dále upřesnění počtu svítidel a umístění s provozovatelem.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov			
<p>.....</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p style="text-align: center;">ZA TDS SOUHLASÍM</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p style="text-align: center;">ZA GP SOUHLASÍM</p> <p style="text-align: right;">.....</p>			
Příloha: č.1 položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	11.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna CBS, nouzového osvětlení a počet svítidel.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Zvýšení a zlepšení kvality systémů nouzového osvětlení, spojené s lepším uživatelským provedením spjatým s vyšší výdrží bateriového systému, nižšími náklady na provoz a autonomním hlídáním poruch tohoto systému, který zvyšuje bezpečnost objektu kina. Dále upřesnění počtu svítidel a umístění s provozovatelem.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
969 250,-Kč	1 145 916,58,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
176 666,58,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 14		
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 11.10.2018		
Název akce:				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	viz příloha		
	na jinou část smlouvy:	-		
<p>Předmět změny: Ztužení nosníků portálu.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Zavětrování ocelových nosníků v čele portálu bylo původně zajištěno dřevěným bedněním, které však jako hořlavý materiál muselo být oboustranně omítnuto. NPÚ proto povolilo náhradu za nehořlavý materiál a to SDK včetně zavětrování pomocí ocelových profilů, jako řešení, které je z požárně-bezpečnostního hlediska vhodnější.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov				
<p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p style="text-align: center;">ZA TDS SOUHLASÍM</p> <p style="text-align: right;">.....</p>				
<p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p>Za GP se jedná pouze o jiné řešení s ohledem na původní záměr NPÚ, které omítané bednění preferoval jako stávající stav. Ke změně mohlo dojít na základě souhlasu NPÚ při realizaci.</p> <p style="text-align: right;">.....</p>				
Příloha: č.1 položkový rozpočet				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	11.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Ztužení nosníků portálu.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Zavětrování ocelových nosníků v čele portálu bylo původně zajištěno dřevěným bedněním, které však jako hořlavý materiál muselo být oboustranně omítnuto. NPÚ proto povolilo náhradu za nehořlavý materiál a to SDK včetně zavětrování pomocí ocelových profilů, jako řešení, které je z požárně-bezpečnostního hlediska vhodnější.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,-Kč	9 932,78,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
9 932,78,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 15		
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 11.10.2018		
Název akce:				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha		
	na jinou část smlouvy:	-		
<p>Předmět změny: Zámečnický prvek 1/Z replika krytu osvětlení</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Dle PD mělo dojít k provedení rekonstrukce krytu osvětlení u hlavního vstupu do objektu. Při přejímce staveniště, již tento kryt kompletně chyběl, a tudíž musí být zhotovena replika původního krytu osvětlení.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov				
<p>.....</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p>ZA TDS SOUHLASÍM</p> <p>.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p>ZA GP SOUHLASÍM</p> <p>.....</p>				
Příloha: č.1 položkový rozpočet				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	11.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zámečnický prvek 1/Z replika krytu osvětlení</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Dle PD mělo dojít k provedení rekonstrukce krytu osvětlení u hlavního vstupu do objektu. Při přejímce staveniště, již tento kryt kompletně chyběl, a tudíž musí být zhotovena replika původního krytu osvětlení.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,-Kč	9 043,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
9 043,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 16

Zhotovitel: Společnost kino Vítkov

Investor: Město Vítkov Datum: 11.10.2018

Název akce:

Způsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci: -

na výkresy: -

na rozpočtové podklady: Viz příloha

na jinou část smlouvy: -

Předmět změny:**Sedadla****Popis a zdůvodnění změny:**

Po výběru a provedení dílenské dokumentace sedadel byl navýšen počet sedadel oproti změnovému listu číslo 8.

Počet připojených listů specifikací: 1 listů A4

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov

Stanovisko technického dozoru stavby:

ZA TDS SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:

ZA GP SOUHLASÍM

Příloha: č.1 položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	11.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Sedadla</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po výběru a provedení dílenské dokumentace sedadel byl navýšen počet sedadel</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,-Kč	48 184,86,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
48 184,86,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 17		
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 19.7.2018		
Název akce:				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
		osobně <input type="checkbox"/>		
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	-		
	na jinou část smlouvy:	-		
Předmět změny: Změna skladby fasády				
Popis a zdůvodnění změny: Jelikož PD včetně závazného stanoviska NPÚ požadovalo stanovení finální vrstvy fasády až na základě vzorků během realizace a vybraný vzorek měl vliv také na podkladní vrstvy nového souvrství fasády, musela být celá skladba fasády navržena nově. Původní skladba byla navržena z jádrové omítky, štuky a silikonové omítkoviny, nově je skladba navržena z jádrové omítky a přírodní břizolitové omítky. Jedná se o navržení kvalitativně srovnatelné skladby fasády.				
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov				
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
ZA TDS SOUHLASÍM				
.....				
Stanovisko projektanta stavby:				
ZA GP SOUHLASÍM				
.....				
Příloha:				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 17
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	23.4.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna skladby fasády</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Jelikož PD včetně závazného stanoviska NPÚ požadovalo stanovení finální vrstvy fasády až na základě vzorků během realizace a vybraný vzorek měl vliv také na podkladní vrstvy nového souvrství fasády, musela být celá skladba fasády navržena nově. Původní skladba byla navržena z jádrové omítky, štuky a silikonové omítkoviny, nově je skladba navržena z jádrové omítky a přírodní břizolitové omítky. Jedná se o navržení kvalitativně srovnatelné skladby fasády.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-1 105 931,32,-Kč	1 043 301,32,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-62 630,-Kč	60 dní	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 18		
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 19.7.2018		
Název akce:				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
				osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha		
	na jinou část smlouvy:	-		
Předmět změny:				
Zrušení SDK podhledu v m.č.013				
Popis a zdůvodnění změny:				
Z důvodu malé podchodné výšky a množství instalací byl zrušen SDK podhled m.č.013 a nahrazen vyspravením původních omítek.				
Počet připojených listů specifikací:		1	listů A4	
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov				
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
ZA TDS SOUHLASÍM				
.....				
Stanovisko projektanta stavby:				
ZA GP SOUHLASÍM				
.....				
Příloha:				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	19.7.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zrušení SDK pohledu v m.č.013</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu malé podchodné výšky a množství instalací byl zrušen SDK pohled m.č.013 a nahrazen vyspravením původních omítek.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-8 250,-Kč	6 094,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-2 156,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 19		
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 19.7.2018		
Název akce:				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha		
	na jinou část smlouvy:	-		
Předmět změny: Židle do salónku				
Popis a zdůvodnění změny: Při vzorkování typu židle v lóžích byly upřesněny parametry a typy materiálů židle, také na základě požadavku NPÚ.				
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov				
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
ZA TDS SOUHLASÍM				
.....				
Stanovisko projektanta stavby:				
ZA GP SOUHLASÍM				
.....				
Příloha:				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 19
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	19.7.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Židle do salónku</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při vzorkování typu židle v lóžích byly upřesněny parametry a typy materiálů židle, také na základě požadavku NPÚ.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,-Kč	73 340,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
73 340,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 20		
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 11.10.2018		
Název akce:				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha		
	na jinou část smlouvy:	-		
<p>Předmět změny: Úprava vedení Cetin na fasádě</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Důvodem je výměna rozvaděče vedení Cetin a demontáž, vybourání a zapravení konzol toho to vedení.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov				
<p>.....</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p style="text-align: center;">ZA TDS SOUHLASÍM</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p style="text-align: center;">ZA GP SOUHLASÍM</p> <p style="text-align: right;">.....</p>				
Příloha:				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 20
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	11.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Úprava vedení Cetin na fasádě</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Důvodem je výměna rozvaděče vedení Cetin a demontáž, vybourání a zapravení konzol toho to vedení.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,-Kč	1 979,80,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 979,80,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 21		
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 11.10.2018		
Název akce:				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha		
	na jinou část smlouvy:	-		
<p>Předmět změny: Kamenické práce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Důvodem je požadavek NPÚ na sjednocení povrchu pemrlových omítek ve vstupu do objektu a v něm samotném. Dále pak nemožnost provedení nátěru antigrafiti na břízolitovou omítku, pemrlit a kamenný sokl.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov				
<p>.....</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p style="text-align: center;">ZA TDS SOUHLASÍM</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p style="text-align: center;">ZA GP SOUHLASÍM S CHYBOU V ROZPOČTU.</p> <p style="text-align: right;">.....</p>				
Příloha:				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 21
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	11.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Kamenické práce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Důvodem je požadavek NPÚ na sjednocení povrchu pemrlových omítek ve vstupu do objektu a v něm samotném. Dále pak nemožnost provedení nátěru antigrafiti na břízolitovou omítku, pemrlit a kamenný sokl.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-34 087,14,-Kč	74 182,51,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
40 095,37,-Kč	o 14 dní	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 22

Zhotovitel: Společnost kino Vítkov

Investor: Město Vítkov Datum: 11.10.2018

Název akce:

Způsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy	na specifikaci:	-
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha
	na jinou část smlouvy:	-

Předmět změny:**Zrušení 35mm promítání****Popis a zdůvodnění změny:**

Důvodem je zrušení zastaralé technologie promítání 35mm filmů.

Počet připojených listů specifikací: 1 listů A4

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti

Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov

Stanovisko technického dozoru stavby:

ZA TDS SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:

ZA GP SOUHLASÍM

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 22
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	11.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zrušení 35mm promítání</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Důvodem je zrušení zastaralé technologie promítání 35mm filmů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-175 000,-Kč	0,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-175 000,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 23		
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 11.10.2018		
Název akce:				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha		
	na jinou část smlouvy:	-		
<p>Předmět změny: Kanalizace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Stávající kanalizační řád a jeho přípojka, byly realizovány až po odevzdání PD a nebyly provedeny v nadmořských výškách dle PD, ale výše. Proto nelze provést kanalizaci objektu dle PD a bylo nutné provést nový návrh této kanalizace s ohledem na stávající výšky. Chybné výškové údaje o připojovacím místě hlavního kanalizačního řádu poskytnuté provozovatelem kanalizace.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov				
<p>.....</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p style="text-align: center;">ZA TDS SOUHLASÍM</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p style="text-align: center;">ZA GP SOUHLASÍM</p> <p style="text-align: right;">.....</p>				
Příloha:				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 23
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	11.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Kanalizace</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Stávající kanalizační řád a jeho přípojka, byly realizovány až po odevzdání PD a nebyly provedeny v nadmořských výškách dle PD, ale výše. Proto nelze provést kanalizaci objektu dle PD a bylo nutné provést nový návrh této kanalizace s ohledem na stávající výšky. Chybné výškové údaje o připojovacím místě hlavního kanalizačního řádu poskytnuté provozovatelem kanalizace.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,-Kč	71 560,88,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
71 560,88,-Kč	O 14 dní	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 24		
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 11.10.2018		
Název akce:				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha		
	na jinou část smlouvy:	-		
<p>Předmět změny: Statika krovu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po odkrytí záklopu stropu nad nejvyšším užitným podlažím v celém rozsahu bylo zjištěno, že výška stropu je proměnlivá a tepelnou izolaci zde nelze v celém rozsahu vložit. Záklop musel být zvýšen a současně byl statikem proveden nový statický výpočet, se zrušením ocelového ztužení krovu, které bylo nahrazeno dřevěným u všech plných vazeb jako vhodnější varianta pro výše uvedené úpravy.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov				
<p>.....</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p style="text-align: center;">ZA TDS SOUHLASÍM</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p style="text-align: center;">ZA GP SOUHLASÍM</p> <p style="text-align: right;">.....</p>				
Příloha:				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 24
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	11.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Statika krovu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po odkrytí záklopu stropu nad nejvyšším užitným podlažím v celém rozsahu bylo zjištěno, že výška stropu je proměnlivá a tepelnou izolaci zde nelze v celém rozsahu vložit. Záklop musel být zvýšen a současně byl statikem proveden nový statický výpočet, se zrušením ocelového ztužení krovu, které bylo nahrazeno dřevěným u všech plných vazeb jako vhodnější varianta pro výše uvedené úpravy.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-108 671,44,-Kč	126 833,64,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
18 162,20,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 25	
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov		
Investor:	Město Vítkov	Datum: 11.10.2018	
Název akce:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha	
	na jinou část smlouvy:	-	
<p>Předmět změny: Statické zajištění balkónu a děr ve stropě</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odkrytí stávajících konstrukcí podhledů a podlah, byly zjištěny trhliny v betonových konstrukcích stropů a poškozené a přerušené výztuže. Je nutné provést sešití trhlin, doplnění výztuže a zabetonování či vyspravení konstrukcí.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov			
<p>.....</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p style="text-align: center;">ZA TDS SOUHLASÍM</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p style="text-align: center;">ZA GP SOUHLASÍM</p> <p style="text-align: right;">.....</p>			
Příloha:			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 25
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	11.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Statické zajištění balkónu a děr ve stropě</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odkrytí stávajících konstrukcí podhledů a podlah, byly zjištěny trhliny v betonových konstrukcích stropů a poškozené a přerušené výztuže. Je nutné provést sešití trhlin, doplnění výztuže a zabetonování či vyspravení konstrukcí.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,-Kč	64 787,25,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
64 787,25,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 26

Zhotovitel: Společnost kino Vítkov

Investor: Město Vítkov Datum: 11.10.2018

Název akce:

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy	na specifikaci:	-
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha
	na jinou část smlouvy:	-

Předmět změny:**Nápis KINO****Popis a zdůvodnění změny:**

Po demontáži nápisů „KINO“ z fasády domu, bylo zjištěno, že jeden nápis „KINO“ je kompletně zničen. Je nutné provést nový nápis „KINO“ dle jednoho zachovaného.

Počet připojených listů specifikací: 1 listů A4

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov

Stanovisko technického dozoru stavby:

ZA TDS SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:

ZA GP SOUHLASÍM

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 26
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	11.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nápis KINO</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po demontáži nápisů „KINO“ z fasády domu, bylo zjištěno, že jeden nápis „KINO“ je kompletně zničen. Je nutné provést nový nápis „KINO“ dle jednoho zachovaného.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-2 000,-Kč	20 080,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
18 080,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 27		
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 11.10.2018		
Název akce:				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha		
	na jinou část smlouvy:	-		
<p>Předmět změny: Terasa</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po odbourání vrstev stávající terasy na nosnou konstrukci byla zjištěna skutečná výška, která je nízká a kvůli stávajícím otvorům na terasu nelze provést novou skladbu dle PD. Z toho to důvodu je navržena nová skladba terasy. V rozpočtu není počítáno s bouráním stávajících vrstev ani s novými.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov				
<p>.....</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p>ZA TDS SOUHLASÍM</p> <p>.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p>SOUHLASÍM S CHYBOU V ROZPOČTU</p> <p>.....</p>				
Příloha:				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 27
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	11.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Terasa</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odbourání vrstev stávající terasy na nosnou konstrukci byla zjištěna skutečná výška, která je nízká a kvůli stávajícím otvorům na terasu nelze provést novou skladbu dle PD. Z toho to důvodu je navržena nová skladba terasy. V rozpočtu není počítáno s bouráním stávajících vrstev ani s novými.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,-Kč	113 685,55,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
113 685,55,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 28		
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 11.10.2018		
Název akce:				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha		
	na jinou část smlouvy:	-		
<p>Předmět změny: Zvýšení světlé výšky v promítací kabině</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po vybourání stávajících konstrukcí byla zjištěna nemožnost provést nové konstrukce a VZT rozvody s dodržením světlé výšky místnosti. Je nutné vybourání stávající podlahy až na konstrukci stropu a vybetonování nové podlahy.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov				
<p>.....</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p style="text-align: center;">ZA TDS SOUHLASÍM</p> <p style="text-align: right;">.....</p>				
<p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p>Po vybourání stávajících konstrukcí pohledů, které v rámci PD neumožňovaly přesné zaměření s krytých žebířů železobetonových stropů, byla zjištěna nemožnost provést nové VZT rozvody s dodržením světlé výšky místnosti. Jedná se o nepředvídané práce a nikoliv o chybu projektové dokumentace.</p> <p style="text-align: right;">.....</p>				
Příloha:				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 28
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	11.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zvýšení světlé výšky v promítací kabině</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po vybourání stávajících konstrukcí byla zjištěna nemožnost provést nové konstrukce a VZT rozvody s dodržением světlé výšky místnosti. Je nutné vybourání stávající podlahy až na konstrukci stropu a vybetonování nové podlahy.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,-Kč	33 608,91,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
33 608,91,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 29

Zhotovitel: Společnost kino Vítkov

Investor: Město Vítkov Datum: 11.10.2018

Název akce:

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy	na specifikaci:	-
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha
	na jinou část smlouvy:	-

Předmět změny:**Akustické konstrukce****Popis a zdůvodnění změny:**

V rozpočtu není počítáno s konstrukcí pro akustický obklad pod balkónem v 1.NP, v 2.NP před a v lodžích.

Počet připojených listů specifikací: 1 listů A4

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov

Stanovisko technického dozoru stavby:

ZA TDS SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:

ZA GP SOUHLASÍM

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 29
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	11.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Akustické konstrukce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V rozpočtu není počítáno s konstrukcí pro akustický obklad pod balkónem v 1.NP, v 2.NP před a v lodžích.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,-Kč	46 256,36,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
46 256,36,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 30		
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 11.10.2018		
Název akce:				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha		
	na jinou část smlouvy:	-		
<p>Předmět změny: Demontáž žebříku v m.č. 119</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Stávající žebřík je nutné demontovat z důvodu BOZP, jelikož tento žebřík je přerušen ocelovými profily, které vzájemně kolidují.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov				
<p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p style="text-align: center;">ZA TDS SOUHLASÍM</p> <p style="text-align: right;">.....</p>				
<p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p style="text-align: center;">ZA GP SOUHLASÍM</p> <p style="text-align: right;">.....</p>				
Příloha:				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 30
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	11.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Demontáž žebříku v m.č. 119</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Stávající žebřík je nutné demontovat z důvodu BOZP, jelikož tento žebřík je přerušen ocelovými profily, které vzájemně kolidují.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,-Kč	3 356,64,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3 356,64,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 31		
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 11.10.2018		
Název akce:				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha		
	na jinou část smlouvy:	-		
Předmět změny:				
Madlo skleněné				
Popis a zdůvodnění změny:				
Stávající skleněné madlo se dochovalo v počtu 1ks, na žádost NPÚ je do dveří 40/T doplněny chybějící 3ks.				
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatel <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov				
.....				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
ZA TDS SOUHLASÍM				
.....				
Stanovisko projektanta stavby:				
ZA GP SOUHLASÍM				
.....				
Příloha:				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 31
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	11.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Madlo skleněné</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Stávající skleněné madlo se dochovalo v počtu 1ks, na žádost NPÚ je do dveří 40/T doplněny chybějící 3ks.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,-Kč	12 932,08,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
12 932,08,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 32

Zhotovitel: Společnost kino Vítkov

Investor: Město Vítkov Datum: 11.10.2018

Název akce:

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy	na specifikaci:	-
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha
	na jinou část smlouvy:	-

Předmět změny:
Odstranění nátěrů**Popis a zdůvodnění změny:**

Na některých dveřích měl být proveden jen nový krycí nátěr. Po předložení vzorku NPÚ rozhodl, že povrch dveří bude repasován a opatřen transparentním nátěrem.

Počet připojených listů specifikací: 1 listů A4

Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov

Stanovisko technického dozoru stavby:

ZA TDS SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:

ZA GP SOUHLASÍM

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 32
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	11.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odstranění nátěrů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na některých dveřích měl být proveden jen nový krycí nátěr. Po předložení vzorku NPÚ rozhodl, že povrch dveří bude repasován a opatřen transparentním nátěrem.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,-Kč	37 800,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
37 800,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE] stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 33

Zhotovitel: Společnost kino Vítkov

Investor: Město Vítkov Datum: 11.10.2018

Název akce:

Způsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy	na specifikaci:	-
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha
	na jinou část smlouvy:	-

Předmět změny:
Revizní dvířka VZT**Popis a zdůvodnění změny:**

Po odkrytí stávajících podhledů bylo nutné s ohledem na umístění původně skrytých průvlaků přesunutí VZT jednotky do m.č.009. V novém podhledu v m.č.009 vznikla potřeba revizních dvířek kvůli servisování VZT jednotky.

Počet připojených listů specifikací: 1 listů A4

Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov

Stanovisko technického dozoru stavby:

ZA TDS SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:

ZA GP SOUHLASÍM

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 33
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	11.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Revizní dvířka VZT</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odkrytí stávajících podhledů bylo nutné s ohledem na umístění původně skrytých průvlaků přesunutí VZT jednotky do m.č.009. V novém podhledu v m.č.009 vznikla potřeba revizních dvířek kvůli servisování VZT jednotky.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,-Kč	11 840,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
11 840,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 34		
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 11.10.2018		
Název akce:				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha		
	na jinou část smlouvy:	-		
<p>Předmět změny: 3D technologie promítání</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na žádost investora byla provedena změna technologie promítání na 3D.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov				
<p>.....</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p>ZA TDS SOUHLASÍM</p> <p>.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p>ZA GP SOUHLASÍM</p> <p>.....</p>				
Příloha:				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 34
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	11.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: 3D technologie promítání</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na žádost investora byla provedena změna technologie promítání na 3D.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-813 120,-Kč	1 221 198,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
408 078,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDACTED], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 35		
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 11.10.2018		
Název akce:				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha		
	na jinou část smlouvy:	-		
<p>Předmět změny: Látka na stěny</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odsouhlasení realizačního detailu uchycení látky na stěnu, je nutné dopočítat výměru látky. V položkovém rozpočtu není počítáno s natažením látky na stěnu.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov				
<p>.....</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p style="text-align: center;">ZA TDS SOUHLASÍM</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p style="text-align: center;">ZA GP SOUHLASÍM</p> <p style="text-align: right;">.....</p>				
Příloha:				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 35
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	11.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Látka na stěny</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odsouhlasení realizačního detailu uchycení látky na stěnu, je nutné dopočíst výměru látky. V položkovém rozpočtu není počítáno s natažením látky na stěnu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,-Kč	89 871,50,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
89 871,50,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 36		
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 11.10.2018		
Název akce:				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha		
	na jinou část smlouvy:	-		
<p>Předmět změny: Zasklení lemu kopule</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po demontáži stávajících skel v lemu kopule bylo zjištěno jejich nevyhovující stav a na žádost NPÚ budou dodány nová skla a zesílená stávající konstrukce, jenž skla drží.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov				
<p>.....</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p>ZA TDS SOUHLASÍM</p> <p>.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p>ZA GP SOUHLASÍM</p> <p>.....</p>				
Příloha:				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 36
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	11.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zasklení lemu kopule</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po demontáži stávajících skel v lemu kopule bylo zjištěno jejich nevyhovující stav a na žádost NPÚ budou dodány nová skla a zesílená stávající konstrukce, jenž skla drží.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	75 341,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
75 341,-Kč	Nemá vliv	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 37		
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov			
Investor:	Město Vítkov	Datum: 11.10.2018		
Název akce:				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha		
	na jinou část smlouvy:	-		
<p>Předmět změny: Malby</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po provedení restaurátorského průzkumu maleb v objektu byla stanovena NPÚ barevnost nových výmaleb jednotlivých místností dle vzorníku KEIM, kde je namyšlen přechod i tří barev s čímž není v rozpočtu počítáno. V rozpočtu je počítáno s jednou barvou. Dále bylo nutno strop sálů zafixovat penetračním nátěrem.</p>				
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov				
<p>.....</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p>ZA TDS SOUHLASÍM</p> <p>.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p>ZA GP SOUHLASÍM</p> <p>.....</p>				
Příloha:				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 37
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	11.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Malby</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po provedení restaurátorského průzkumu maleb v objektu byla stanovena NPÚ barevnost nových výmaleb jednotlivých místností dle vzorníku KEIM, kde je namyšlen přechod i tří barev s čímž není v rozpočtu počítáno. V rozpočtu je počítáno s jednou barvou. Dále bylo nutno strop sálů zafixovat penetračním nátěrem.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,-Kč	51 994,26,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
51 994,26,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 38	
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov		
Investor:	Město Vítkov	Datum: 11.10.2018	
Název akce:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha	
	na jinou část smlouvy:	-	
<p>Předmět změny: Statika krovu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po odkrytí záklopu stropu nad nejvyšším užitným podlažím v celém rozsahu bylo zjištěno, že výška stropu je proměnlivá a tepelnou izolaci zde nelze v celém rozsahu vložit. Záklop musel být zvýšen a současně byl statikem proveden nový statický výpočet, se zrušením ocelového ztužení krovu, které bylo nahrazeno dřevěným u všech plných vazeb jako vhodnější varianta pro výše uvedené úpravy.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov			
<p>.....</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p>ZA TDS SOUHLASÍM</p> <p>.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p>ZA GP SOUHLASÍM</p> <p>.....</p>			
Příloha:			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 38
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	11.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Statika krovu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po odkrytí záklopu stropu nad nejvyšším užitným podlažím v celém rozsahu bylo zjištěno, že výška stropu je proměnlivá a tepelnou izolaci zde nelze v celém rozsahu vložit. Záklop musel být zvýšen a současně byl statikem proveden nový statický výpočet, se zrušením ocelového ztužení krovu, které bylo nahrazeno dřevěným u všech plných vazeb jako vhodnější varianta pro výše uvedené úpravy.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,-Kč	15 062,20,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
15 062,20,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 39	
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov		
Investor:	Město Vítkov	Datum: 8.11.2018	
Název akce:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	8faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha	
	na jinou část smlouvy:	-	
<p>Předmět změny: Detail styku střecha fasáda</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po provedení nižších střech vznikl styk dvou materiálů na fasádě, kde by hrozilo praskání a případné zatékání. Tento detail byl vyřešen překrytím deskou Velox a oplechováním.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov			
<p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p style="text-align: center;">ZA TDS SOUHLASÍM</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p style="text-align: center;">ZA GP SOUHLASÍM</p> <p style="text-align: right;">.....</p>			
Příloha:			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 39
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	8.11.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Detail styku střecha fasáda</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po provedení nižších střech vznikl styk dvou materiálu na fasádě, kde by hrozilo praskání a případné zatékání. Tento detail byl vyřešen překrytím deskou Velox a oplechováním.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,-Kč	20 571,40,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
20 571,40,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 40	
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov		
Investor:	Město Vítkov	Datum: 8.11.2018	
Název akce:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	8faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha	
	na jinou část smlouvy:	-	
<p>Předmět změny: Oprava kanalizace a zásyp jímky</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při provádění nové venkovní kanalizace, jsme narazili na stávající kanalizaci ze sousedních objektů, která vedla v souběhu, a tudíž bylo nutno provést opravy poškozených částí. Dále jsme našli stávající nefunkční jímku, u níž byl odbouran strop, odvrtny prostupy pro novou kanalizaci, navrtány díry, aby se v jímce nehromadila podzemní voda a proveden zásyp.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov			
<p>.....</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p style="text-align: center;">ZA TDS SOUHLASÍM</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p style="text-align: center;">ZA GP SOUHLASÍM</p> <p style="text-align: right;">.....</p>			
Příloha:			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 40
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	8.11.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Oprava kanalizace a zásyp jímky</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při provádění nové venkovní kanalizace, jsme narazili na stávající kanalizaci ze sousedních objektů, která vedla v souběhu, a tudíž bylo nutno provést opravy poškozených částí. Dále jsme našli stávající nefunkční jímku, u níž byl odbouran strop, odvrtný prostupy pro novou kanalizaci, navrtány díry, aby se v jímce nehromadila podzemní voda a proveden zásyp.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,-Kč	31 372,91,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
31 372,91,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 41	
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov		
Investor:	Město Vítkov	Datum: 8.11.2018	
Název akce:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	8faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha	
	na jinou část smlouvy:	-	
Předmět změny:			
Stromy			
Popis a zdůvodnění změny:			
Rozpor mezi stanoviskem životního prostředí, technické zprávy a rozpočte, kde v PD byl uvažován vzrostlý strom s výškou kmenu 2,2m a v rozpočtu je uvažován strom o celkové výšce 2m.			
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov			
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
ZA TDS SOUHLASÍM			
.....			
Stanovisko projektanta stavby:			
ZA GP SOUHLASÍM			
.....			
Příloha:			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 41
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	8.11.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Stromy</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Rozpor mezi stanoviskem životního prostředí, technické zprávy a rozpočte, kde v PD byl uvažován vzrostlý strom s výškou kmenu 2,2m a v rozpočtu je uvažován strom o celkové výšce 2m.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-6 000,-Kč	19 573,33,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
13 573,33,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 42	
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov		
Investor:	Město Vítkov	Datum: 8.11.2018	
Název akce:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	8faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha	
	na jinou část smlouvy:	-	
<p>Předmět změny: Dřevěné obložení a lišty</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po odkrytí stávající koženky na parapetech a ostěních lóží, bylo zjištěno, že skryté konstrukce pod koženkou nejsou cihelné, ale dřevěné. Z těchto důvodů nebudou omítnuty, ale budou obloženy a obtaženy látkou včetně lištování.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov			
<p>.....</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p>ZA TDS SOUHLASÍM</p> <p>.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p>ZA GP SOUHLASÍM</p> <p>.....</p>			
Příloha:			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 42
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	8.11.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Dřevěné obložení a lišty</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po odkrytí stávající koženky na parapetech a ostěních lóží, bylo zjištěno, že skryté konstrukce pod koženkou nejsou cihelné, ale dřevěné. Z těchto důvodů nebudou omítnuty, ale budou obloženy a obtaženy látkou včetně lištování.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,-Kč	27 365,09,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
27 365,09,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 43	
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov		
Investor:	Město Vítkov	Datum: 8.11.2018	
Název akce:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	8faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha	
	na jinou část smlouvy:	-	
<p>Předmět změny: Ztužení konstrukce skel v kopuli</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu výměny skel kopule, bylo nutno stávající konstrukci, která drží skla vyztužit a zpevnit z důvodu vyšší hmotnosti výplně a zvýšení bezpečnosti.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov			
<p>.....</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p>ZA TDS SOUHLASÍM</p> <p>.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p>ZA GP SOUHLASÍM</p> <p>.....</p>			
Příloha:			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 43
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	8.11.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Ztužení konstrukce skel v kopuli</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu výměny skel kopule, bylo nutno stávající konstrukci, která drží skla vyztužit a zpevnit z důvodu vyšší hmotnosti výplně a zvýšení bezpečnosti.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,-Kč	15 930,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
15 930,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 44	
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov		
Investor:	Město Vítkov	Datum: 8.11.2018	
Název akce:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	8faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha	
	na jinou část smlouvy:	-	
<p>Předmět změny: Nožky otopných těles</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V PD a rozpočtu nebylo uvažováno s nožkami na otopná tělesa. Na požadavek NPÚ a investora jsou k viditelným otopným tělesům přidány články s nožkami.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov			
<p>.....</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p>ZA TDS SOUHLASÍM</p> <p>.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p>ZA GP SOUHLASÍM</p> <p>.....</p>			
Příloha:			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 44
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	8.11.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nožky otopných těles</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V PD a rozpočtu nebylo uvažováno s nožkami na otopná tělesa. Na požadavek NPÚ a investora jsou k viditelným otopným tělesům přidány články s nožkami.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-8 400,-Kč	23 247,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
14 847,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 45	
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov		
Investor:	Město Vítkov	Datum: 8.11.2018	
Název akce:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	8faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha	
	na jinou část smlouvy:	-	
<p>Předmět změny: Gumový izolační koberec</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V PD a rozpočtu nebylo uvažováno s gumovým izolačním kobercem v rozvodně.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov			
<p>.....</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p>ZA TDS SOUHLASÍM</p> <p>.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p>ZA GP SOUHLASÍM</p> <p>.....</p>			
Příloha:			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 45
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	8.11.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Gumový izolační koberec</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V PD a rozpočtu nebylo uvažováno s gumovým izolačním kobercem v rozvodně</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,-Kč	2 602,22,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2 602,22,-Kč	Nemá vliv	
<p><u>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</u></p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 46	
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov		
Investor:	Město Vítkov	Datum: 8.11.2018	
Název akce:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	8faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	viz. příloha	
	na jinou část smlouvy:	-	
<p>Předmět změny: Pospojení antistatické podlahy</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V PD a rozpočtu nebylo uvažováno s pospojením antistatické podlahy v promítací kabině.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	1	listů A4	
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov			
<p>Stanovisko technického dozoru stavby:</p> <p style="text-align: center;">ZA TDS SOUHLASÍM</p> <p style="text-align: right;">.....</p>			
<p>Stanovisko projektanta stavby:</p> <p style="text-align: center;">ZA GP SOUHLASÍM</p> <p style="text-align: right;">.....</p>			
Příloha:			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 46
Zhotovitel:	Společnost kino Vítkov	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	8.11.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Pospojení antistatické podlahy</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V PD a rozpočtu nebylo uvažováno s pospojením antistatické podlahy v promítací kabině.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,-Kč	5 405,56,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
5 405,56,-Kč	Nemá vliv	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Smolka, starosta města	Podpis zmocněnce zhotovitele: [REDAKCE], stavbyvedoucí	
Datum: 14. 11. 2018	Datum: 9. 11. 2018	