

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na demontáž stávajících výtahů, výrobu a instalaci nových výtahů v objektu C areál Karmelitská ze dne 16. 7. 2018

Smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
Jednající: Mgr. Evou Vondráčkovou, ředitelkou odboru majetkoprávního a veřejných zakázek
IČO: 00022985
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoba: Ing. Jan Pecka, tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

(dále Objednatel)

a

2. VVS – česko – moravské výtahy, s.r.o.

Se sídlem: Jateční 540/7, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Zastoupený: Bc. Martinem Vokurkou, jednatelem společnosti
IČO: 28601734
DIČ: CZ28601734
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoba: Bc. Martin Vokurka, tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail XXXXXXXXXXXX

(dále Zhotovitel)

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu čl. X odst. 6 Smlouvy o dílo na demontáž stávajících výtahů, výrobu a instalaci nových výtahů v objektu C areál Karmelitská ze dne 16. 7. 2018 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č. 1.

Preamble

Smlouva, ke které je sjednán tento dodatek, byla uzavřena na základě provedeného zadávacího řízení části A) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce výtahů budova C areál Karmelitská“. Část B) této veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce výtahu Lhota u Dolních Břežan“ měla být realizována v samostatném zadávacím řízení. Technický dozor investora (dále jen TDI) však vydal dne 24.9.2018 zprávu Posouzení výtahu ve skladu č.1 ve Lhotě u Dolních Břežan, dle které realizace části B) není třeba, postačí provést úpravu současných šachet a vytvořit jímku, do které bude svedena spodní voda.

V souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se na základě této zprávy TDI uzavírá tento Dodatek č. 1.

I.

Změna textu Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách textu Smlouvy:

1. **V čl. I., Předmět smlouvy** se doplňuje odstavec:
 5. Předmětem této smlouvy je dále závazek Zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající ve zhotovení jímky v motorové šachtě, vodotěsné úpravě obou šachet včetně spádování směrem k jímce, osazení jímky čerpadlem s plovákem a osazení flexibilní hadicí v areálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na adrese Lhota u Dolních Břežan dle nabídky Zhotovitele ze dne 4. 10. 2018 (viz Příloha č. 4).
2. **V čl. II., Doba plnění odst. 2 a 3** nově zní:
 2. Zhotovitel se zavazuje vytvořit řádně dílo v souladu s touto smlouvou a předat je Objednateli nejpozději do 31. ledna 2019.
 3. Podrobný harmonogram provádění díla tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.
3. **V čl. III., Cena a platební podmínky odst. 1** nově zní:
 1. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy činí **1.891.207,-** Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí **397.153,47-** Kč, tj. **2.288.360,47-** Kč s DPH.
4. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Praze dne XXXXXXXXXXXX

za Objednatele:

.....
Mgr. Eva Vondráčková
ředitelka odboru majetkoprávního
a veřejných zakázek

V Praze dne XXXXXXXXXXXX

za Zhotovitele:

.....
Bc. Martin Vokurka
jednatel společnosti