

## DODATEK č. 2

**Smlouvy o dílo**, na akci: „Most - Pařidelský lalok - pěstební péče sanovaného území 2014 - 2017“

Kód akce: A1099

č. KOH/Kr/135/2014 +D2

### Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,  
státní podnik**  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč

IČO 00007536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most  
DIČ CZ00007536  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxx  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
sp. zn. AXVIII 433

**Zastoupen:** Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

**Ve věcech technických:** xxxxxxxxxxxxxxxx, Ph.D., vedoucí střediska Kohinoor  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení rekultivací, životního prostředí  
a odpadového hospodářství střediska Kohinoor

(dále jen „Objednatel“)

a

**REKULTIVACE a.s.**  
V. Řezáče 315, 434 67 Most

IČO 25416456 **Bankovní spojení:** Československá obchodní banka,  
DIČ CZ25416456 a.s.  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, zn.  
sp. zn. B 1280

**Zastoupena:** Vladislavem Brunclíkem, členem představenstva společnosti

**Ve věcech technických:** xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí výroby společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XX., odstavcem 8. Smlouvy o dílo, na akci „Most - Pařidelský lalok - pěstební péče sanovaného území 2014 - 2017“, kód akce: A1099 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 18. 9. 2014 pod č. objednatele KOH/Kr/135/2014 a č. zhotovitele 457/2014, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného pod č. objednatele KOH/Kr/135/2014 + D1 dne 30. 9. 2016, a uzavírají tento Dodatek č. 2, kterým se mění článek II., V. a VII. předmětné Smlouvy.



## I. Důvod uzavření Dodatku

V průběhu vegetačního období letošního roku panovaly nepředvídatelné klimatické podmínky v podobě vysokých teplot doprovázených extrémně nízkými srážkovými úhrny. Uvedené klimatické podmínky byly zejména v letních měsících značně nepříznivé pro růst travních porostů a buřeně ve výsadbách, a zapříčinily rovněž zvýšený úhyn sazenic přísuškem ve skupinových výsadbách

Na základě výše uvedeného a dle aktuálního stavu porostů na lokalitě není v letošním roce účelné vynakládat finanční prostředky na druhé sečení travních porostů s rozřezáním a vyžínání buřeně ve výsadbách. Naopak na dílčích plochách č. 5 a 7 je nezbytné provést dosetí jetelotravní směsí (na prudký svah bude zvolena aplikace hydroosevu) a na plochách skupinových výsadeb č. 5, 6a, 6b a 7 posílit letošní podzimní dosadbu sazenic. V plochách skupinových výsadeb bude provedena dosadba v podzimních měsících roku 2018. Dosetí jetelotravní směsí bude realizováno ve vhodnějším jarním termínu roku 2019.

Tato změna nevyvolá potřebu navýšení celkové ceny díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, naopak bude ušetřeno 1 919,41 Kč bez DPH. V souladu s výše uvedenými skutečnostmi byl zpracován nový oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro roky 2018 a 2019 (Rozpočet pro rok 2018 a 2019), ve kterém dochází k mezipoložkovým přesunům v rámci plánovaných prací dle platné projektové dokumentace. Změna též vyvolá prodloužení termínu ukončení a předání předmětu díla do 30. 4. 2019.

Na základě výše uvedeného byl zpracován dne 17. 10. 2018 Protokol změny č. 02/2018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Výše popsaná změna závazku ze Smlouvy se nepovažuje za podstatnou změnu, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, činí pouze 13, 015 %.

## II. Změna Smlouvy o dílo

### 1. Článek II. Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 se doplňuje:

Předmět díla bude dále realizován v souladu s Protokolem změny č. 02/2018 jehož součástí je Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle skutečnosti za období 2018 a 2019 (Rozpočet pro rok 2018 a 2019) a Zápis z kontrolního dne konaného dne 10. 9. 2018.

### 2. Článek V. Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 v tomto znění:

„Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 30. listopadu 2018**“

**se nahrazuje novým zněním:**

„Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 30. dubna 2019**“

### 3. Článek VII., odstavec 1. Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 v tomto znění:

„Cena za dílo je stanovena na základě Protokolu změny č. 01/2016, jehož součástí je změna projektové dokumentace, která byla zpracována v rámci autorského dozoru v srpnu 2016 pod názvem „Lom Most - Pařidelský lalok, péstební péče sanovaného území 2014 - 2017; aktualizace péče 2016 - 2018“, Oceněný soupis služeb a prací s VV dle skutečnosti za období 2014 - 2017 k 1. 7. 2016 a Oceněný soupis služeb a prací s VV dle aktualizace PD pro období 2016 - 2018, a je stanovena jako konečná, pevná a neměnná.

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 398 198,03 Kč</b>
Sazba DPH	21,00 %
Výše DPH	293 621,59 Kč
Cena celkem včetně DPH v platné výši	1 691 819,62Kč

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude k ceně za dílo bez DPH připočítána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

Ceny uvedené v oceněném soupisu služeb a prací s výkazem výměr jsou pevné do doby ukončení předmětu díla. Těmito cenami v Kč bez DPH budou oceněny veškeré případné změny rozsahu služeb a prací vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.“

#### **se nahrazuje novým zněním:**

„Cena za dílo je stanovena na základě Protokolu změny č. 02/2018 ze dne 17. 10. 2018, jehož součástí je Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle skutečnosti za období 2018 a 2019 (Rozpočet pro rok 2018 a 2019) a Zápis z kontrolního dne konaného dne 10. 9. 2018.

#### **Cena celkem bez DPH**

**1 396 278,62 Kč**

K ceně za dílo bez DPH bude připočítána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

Ceny uvedené v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou pevné do doby ukončení předmětu díla. Těmito cenami v Kč bez DPH budou oceněny veškeré případné změny rozsahu prací, dodávek a služeb vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.“

### **III. Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění Smlouvy ve znění jejich dodatků a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství).
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, státního podniku (dále jen „PKÚ, s. p.“), obsaženými zejména v Etickém kodexu PKÚ, s. p. (<https://www.pku.cz/spolecnost>), a zavazuje se při plnění Smlouvy ve znění jejich dodatků dodržovat zásady a hodnoty obsažené v tomto dokumentu, pokud to jejich povaha umožňuje.

### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této *Smlouvy*, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a českými právními předpisy.
2. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné *státním podnikem PKÚ, s. p.* ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku ([www.pku.cz](http://www.pku.cz)).
3. Tento Dodatek č. 2 je zpracován ve čtyřech stejnopisech o čtyřech stranách, každý s právem originálu, obě smluvní strany obdrží dva výtisky.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřeno dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární orgány obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:

- Příloha č. 1: Protokol změny č. 02/2018 včetně příloh ze dne 17. 10. 2018

V Chlumci dne 9. 11. 2018

V Mostě dne 15. 11. 2018

Ing. Petr Lenc  
ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(objednatel)

Vladislav Brunclík  
člen představenstva  
REKULTIVACE a.s.  
(zhotovitel)

## **Příloha č. 1**

### **k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci:**

**„Most - Pařidelský lalok - pěstební péče sanovaného území 2014 - 2017“**

Kód akce: A1099

č. KOH/Kr/135/2014 +D2

---

**Protokol změny č. 01/2018 ze dne 17. 10. 2018**

<b>PROTOKOL ZMĚNY</b>		číslo PZ: 02/2018
Zhotovitel: <b>REKULTIVACE a.s.</b> V. Řezáče 315 434 67 Most IČO: 25416456 DIČ: CZ25416456		Objednatel: <b>Palivový kombinát Ústí, státní podnik</b> Hrbovická 2 403 39 Chlumeč IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536
Název akce: <b>Lom Most - Pařidelský lalok - pěstební péče sanovaného území 2014 - 2017</b> Kód akce: A1099		Datum: 17. 10. 2018
Smlouva o dílo:	uzavřená dne 18. 9. 2014, pod č. objednatele KOH/Kr/135/2014 a pod č. zhotovitele: 457/2014 + dodatek č. 1 uzavřený dne 30. 9. 2016 pod č. KOH/Kr/135/2014 +D1	
Odkazy:	PD - Lom Most - Pařidelský lalok - pěstební péče sanovaného území 2014 - 2017, Aktualizace péče 2016 - 2018; Autorský dozor; srpen 2016	
<b>Důvod změny:</b>	<b>změny v položkách pěstební péče plánované pro rok 2018</b>	
<b>I. POPIS ZMĚNY</b> <b>Změna postupu prací</b> <p>V průběhu vegetačního období letošního roku panovaly nepředvídatelné klimatické podmínky v podobě vysokých teplot doprovázených extrémně nízkými srážkovými úhrny. Uvedené klimatické podmínky byly zejména v letních měsících značně nepříznivé pro růst travních porostů a buřeně ve výsadbách, a zapříčinily rovněž zvýšený úhyn sazenic přisuškem ve skupinových výsadbách.</p> <p>Na základě výše uvedeného a dle aktuálního stavu porostů na lokalitě není v letošním roce účelné vynakládat finanční prostředky na druhé sečení travních porostů s rozřezáním a vyžínání buřeně ve výsadbách. Naopak na dílčích plochách č. 5 a 7 je nezbytné provést došetí jetelotravní směsí (na prudký svah bude zvolena aplikace hydroosevu) a na plochách skupinových výsadeb č. 5, 6a, 6b a 7 posílit letošní podzimní dosadbu sazenic. V plochách skupinových výsadeb bude provedena dosadba v podzimních měsících roku 2018. Došetí jetelotravní směsí bude realizováno ve vhodnějším jarním termínu roku 2019.</p> <p>Tato změna nevyvolá potřebu navýšení celkové ceny díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, naopak bude ušetřeno 1 919,41 Kč bez DPH. V souladu s výše uvedenými skutečnostmi byl zpracován nový Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro roky 2018 a 2019 (Rozpočet pro rok 2018 a 2019), ve kterém dochází k mezipoložkovým přesunům v rámci plánovaných prací dle platné projektové dokumentace. Změna vyvolá prodloužení termínu ukončení a předání předmětu díla do 30. 4. 2019.</p>		
<b>II. POPIS ZMĚNY V OBJEMU PRACÍ V ROCE 2018 - 2019</b> <b>Změny v objemu prací</b>		
Rok 2018	-	91 999,13 Kč
Rok 2019	+	90 079,72 Kč
<b>Změna objemu financí celkem bez DPH</b>	-	<b>1 919,41 Kč</b>

### III. ZMĚNA OBJEMU FINANČÍ

#### Vyčíslení změny v rámci celé akce

Původní cena Smlouvy o dílo vč. dodatku č. 1	1 398 198,03 Kč
<u>Finanční objem změny</u>	<u>- 1 919,41 Kč</u>
<b>Cena po provedení změny bez DPH</b>	<b>1 396 278,62 Kč</b>

### IV. DALŠÍ DOPADY ZMĚNY

Navrhovaná změna nemá kromě časové a věcné aktualizace harmonogramu prací žádné další dopady na realizaci díla.

### V. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle skutečnosti za období 2018 a 2019 (Rozpočet pro rok 2018 a 2019)

Příloha č. 2 - Zápis z kontrolního dne konaného dne 10. 9. 2018

Za zhotovitele:	Vladislav Brunclík člen představenstva REKULTIVACE a.s.
Za objednatele:	Ing. Petr Lenc ředitel Palivový kombinát Ústí, státní podnik

## **Příloha č. 1**

**Protokolu změny č. 02/2018 ze dne 17. 10. 2018**

**„Most - Pařidelský lalok - pěstební péče sanovaného území 2014 - 2017“**

---

**Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle skutečnosti  
za období 2018 a 2019 (Rozpočet pro rok 2018 a 2019)**



**Rozpočet pro rok 2018 a 2019 - Protokol změny 02/2018 + Dodatek č. 2**

Stavba: Lom Most - Pařídelský lalok - péstební péče sanovaného území 2014 - 2017

Objekt: 1 - 2018

Část:

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: REKULTIVACE a.s.

Datum: 15.10.2018

číslo smlouvy: KOH/Kr/135/2014 + dodatek č. 1 kód akce: A1099

poř. č.	typ	kód položky	popis	MJ	dle SoD vč. dodatku č. 1			Změna prací pro rok 2018 a 2019			rozdíl
					množství celkem	cena jednotková	cena celkem	množství celkem	cena jednotková	cena celkem	
			<b>Práce pro rok 2018</b>				<b>221 936,20</b>			<b>129 937,00</b>	<b>-91 999,13</b>
	D	†	<b>Zemní práce - CPV 77211600-8</b>				<b>221 830,70</b>			<b>129 732,70</b>	<b>-92 098,00</b>
1	K	183553811	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	3,816	1 500,00	5 724,00	1,910	1 500,00	2 865,00	-2 859,00
2	K	184211328	Kopání jamek 35 x 35 cm a sadba sazenic sklon do 1:5 při stupni zabuřnění 1 v zemině 3	kus	670,000	2,50	1 675,00	1 340,000	2,50	3 350,00	1 675,00
3	M	026503010	lesní sazenice listnaté ZB	kus	370,000	10,00	3 700,00	740,000	10,00	7 400,00	3 700,00
4	M	026603250	obalované sazenice jehličnaté ZB	kus	100,000	12,00	1 200,00	200,000	12,00	2 400,00	1 200,00
5	M	026504900	keře ZB	kus	200,000	18,00	3 600,00	400,000	18,00	7 200,00	3 600,00
6	K	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postříkáním	kus	8 770,000	0,60	5 262,00	8 770,000	0,60	5 262,00	0,00
7	M	25119115	repelent	kg	52,620	35,00	1 841,70	52,620	35,00	1 841,70	0,00
8	K	184851232	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon přes 1:5 dobrá viditelnost a výšky od 30 do 60 cm	ar	483,800	315,00	152 397,00	241,900	315,00	76 198,50	-76 198,50
9	K	184851242	Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon přes 1:5 špatná viditelnost a výšky od 30 do 60 cm	ar	147,400	315,00	46 431,00	73,700	315,00	23 215,50	-23 215,50
	D	99	<b>Přesuny hmot a sutí - CPV 77211600-8</b>				<b>105,50</b>			<b>204,38</b>	<b>98,88</b>
10	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	0,844	125,00	105,50	1,635	125,00	204,38	98,88
			<b>Práce pro rok 2019</b>				<b>0,00</b>			<b>90 079,72</b>	<b>90 079,72</b>
	D	1	<b>Zemní práce - CPV 77211600-8</b>				<b>0,00</b>			<b>90 066,00</b>	<b>90 066,00</b>
1	K	180451111	Seť zemědělských kultur plocha do 5 ha sklon do 5°	ha	0,000	641,00	0,00	0,190	641,00	121,79	121,79
2	M	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	0,000	89,00	0,00	24,700	89,00	2 198,30	2 198,30
3	K	183403151	Obdělání půdy smykáváním v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	0,30	0,00	1 945,000	0,30	583,50	583,50
4	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	0,30	0,00	1 945,000	0,30	583,50	583,50
5	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	0,30	0,00	1 945,000	0,30	583,50	583,50
6	K	183551411	Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m ploch do 5 ha sklonu do 5	ha	0,000	2 500,00	0,00	0,190	2 500,00	475,00	475,00
7	K	183405212	Výsev travníku hydroosevem na hlušinu	m2	0,000	12,00	0,00	6 500,000	12,00	78 000,00	78 000,00
8	M	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	0,000	89,00	0,00	84,500	89,00	7 520,50	7 520,50
	D	99	<b>Přesuny hmot a sutí - CPV 77211600-8</b>				<b>0,00</b>			<b>13,63</b>	<b>13,63</b>
9	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	0,000	125,00	0,00	0,109	125,00	13,63	13,63

**Příloha č. 2**

**Protokolu změny č. 02/2018 ze dne 17. 10. 2018**

**„Most - Pařidelský lalok - pěstební péče sanovaného území 2014 - 2017“**

---

**Zápis z kontrolního dne konaného dne 10. 9. 2018**

Kontrolní den - místní sčítání na lokalitě

10.9.2019

Důležitá dvě problémy místní sčítání, kterými byla provedena za účasti photo:tole a AD.

Na lokalitě bylo zjištěno, že z důvodu dlouhodobého sucha v letním období není možné v letošním roce provádět druhé sčítání a vyřadit ve výsadběch. Naopak stav výsaděk ve skupinách a trávnicích porostů si vyřadit nyní není možné kvůli letošním deštům a dosav ploch trávnicích porostů ve jarně rohu 2019. Zároveň provedl bude představen protokol z něj a dodatku ke symbolům odliš.

za objednatele

za photo:tole

Autorem je docent

