

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/0928

č. obj. : 4500064712

Objednatel: Městská část Praha 1

se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410

jednající: Ing. Oldřich Lomecký, starosta

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1

číslo účtu: 130016-2000727399/0800

a

Zhotovitel: RE IN s.r.o.

se sídlem: Herlošova 1626/4, 390 01 Tábor

IČ: 48109339, DIČ: CZ48109339

zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 23741

jednající: Michal Bielik

bankovní spojení: Raiffeisen Bank

číslo účtu: 8 637 536 001/ 5500

Smluvní strany uzavírají na základě usnesení Rady městské části Praha 1, usnesení č. UR16_1239 ze dne 8. 11. 2016, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/0928 uzavřené dne 25. 8. 2016. Tento dodatek upravuje, doplňuje a mění uvedenou smlouvu o dílo následovně:

II.

Vymezení díla

1. Dílem se rozumí provedení stavby „Restaurování vstupních vrat a dvou čtyřdílných okenic včetně dekoračních mříží – bytový dům Dlouhá 712/32, k. ú. Staré Město“, a to dle následujícího zadání:

- slepý výkaz výměr, tj. popis prací a materiálů,
- rozhodnutí MHMP OPP č. j. S-MHMP 18414/2016 ze dne 12. 4. 2016,
- restaurátorský záměr Karla Holuba ze dne 16. 11. 2015,
- restaurátorský záměr Martina Kabáta ze dne 23. 11. 2015.

Dílem se dále rozumí vyhotovení závěrečné restaurátorské zprávy ve 3 paré.

Bez odvezení do ateliéru a následného odstrojení dřevěných dílů nebylo možno předem určit skutečný rozsah poškození. Jak se ukázalo, skutečný rozsah poškození dílů byl, oproti všem předpokladům, větší. Tato skutečnost si vyžádala provedení dodatečných restaurátorských prací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. Cena díla

1. Cena díla se navyšuje o částku 94.200 Kč bez DPH.
DPH ve výši 15 % činí 14.130 Kč.
Cena díla se navyšuje včetně DPH celkem o 108.330 Kč.

V. Termíny plnění

1. Dílo bude prováděno v následujících termínech:
b) dokončení a předání díla objednateli do 16. 1. 2017.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2016/0928 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou přílohou tohoto dodatku je:

- položkový rozpočet zhotovitele – provedení dodatečných restaurátorských prací.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Praze dne 10. 11. 2016



Objednatel
Ing. Oldřich Lomecký
starosta MČ P1



Zhotovitel
Michal Bielik
jednatel RE IN s.r.o.

Osvědčující doložka

Tímto se osvědčuje, v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 8. 11. 2016 usnesením č. UR16_1239.

REIN, s.r.o.
Herlošova 1626/4, 390 01 Tábor
IČ: 48109339, DIČ: cz48109339

Položkový rozpočet víceprací:

- truhlářská výměna dřevěných částí dvoukřídlých dveří dle požadavku NPÚ
- výměna krycích plechů a spojovacího materiálu dle původních technologií
- opakované hloubkové napouštění Solakrylem

Vícepráce celkem