

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO
č. CES 1303/2018

02547 / 18 / ROP

Strany:

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn.: B 466,

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

(dále „SVS“ nebo také „Objednatel“)

– na straně jedné –

a

SYNER, s.r.o.

se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec

IČ: 48292516, DIČ: CZ48292516

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem ,

oddíl C, vložka 5153

Bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: JUDr. Robertem Špottem, MBA , Ing. Lubošem Váňou – jednatelem spol. SYNER, s.r.o. (dále také „Zhotovitel“)

– na straně druhé –

(dále společně též „Strany“ nebo „Smluvní strany“)

dnešního dne uzavřely tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. CES 1303/2018 ze dne 13. 6. 2018 ve smyslu § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Dohoda“)

Strany, vědomy si svých závazků v této Dohodě obsažených a s úmyslem být touto Dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění Dohody:

1. PREAMBULE

- 1.1. Objednatel, Zhotovitel a další smluvní strany uzavřeli dne 9. 8. 2017 rámcovou smlouvu (dále jen „**Rámcová smlouva**“), jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících se k liniové vodohospodářské infrastruktuře dle **Rámcové smlouvy**.
- 1.2. Na základě **Rámcové smlouvy** byla dne 13. 6. 2018 mezi Smluvními stranami uzavřena prováděcí smlouva č. CES 1303/2018 (dále jen „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací s názvem „**CL056001 Slunečná - rekonstrukce vodovodu I. etapa**“ spočívajících v rekonstrukci 2 částí stávajícího vodovodu v k. ú. Skalice u České Lípy a v k. ú. Slunečná u České Lípy pomocí bezvýkopové technologie (dále jen „**rekonstrukce vodovodu**“) ze strany Zhotovitele.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Po předání staveniště Zhotovitel provedl kopané sondy v místech plánovaných nově realizovaných řadů vodovodu. Na základě zjištění skutečného zatřídění zemin geologem byla zjištěna třída těžitelnosti třídy 5 místo plánové těžitelnosti třídy 3, 4 a částečně 5. Po nacenění nového řešení dle nově zjištěných skutečností bylo zjištěno, že realizací by se výrazně zvýšila finanční náročnost rekonstrukce vodovodu.
- 2.2. Za nových podmínek popsanych v tomto článku 2, odst. 2.1 Dohody není pro Objednatele rekonstrukce vodovodu nadále ekonomicky akceptovatelná.

3. PŘEDMĚT DOHODY

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy o dílo z důvodů ekonomické nevýhodnosti rekonstrukce vodovodu popsanych v článku 2 této Dohody.
- 3.2. Ukončení Smlouvy o dílo je účinné podpisem této Dohody oběma Smluvními stranami.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že realizace předmětu plnění Smlouvy o dílo nebyla ke dni uzavření této Dohody zahájena.
- 3.4. S ohledem na odst. 3.3 této Dohody Smluvní strany shodně prohlašují, že vzájemné závazky smluvních stran související se Smlouvou o dílo jsou uzavřením této Dohody zcela vypořádány.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tato Dohoda nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
 - 4.2. Tato Dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Dohody.
 - 4.3. Tato Dohoda byla vyhotovena a účastníky podepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
 - 4.4. Strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
-

Za Objednatele

[redacted]
[redacted] Přítkovská 1039
[redacted]

21.11.2018

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Za Zhotovitele

V Liberci dne 6.11.2018

[redacted]

JUDr. Robert Špott, MBA
jednatel společnosti

SYNER, s.r.o.

[redacted]

Ing. Luboš Váňa
jednatel společnosti

SYNER, s.r.o.

[redacted]

.....

[handwritten mark]